



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลคำอาฮวน

ที่ มท ๗๑๐๐๔/๐๐๔

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน

ตามที่เทศบาลตำบลคำอาฮวน ได้ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗, แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานประจำปีเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ในงพพ นายจุฑา

(นางสาวธัญพร หาญรุก)

พนักงานจ้างทั่วไป

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

.....

พ.จ.อ.

(ธนวัฒน์ ชิลวงษ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ความเห็นผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

.....

(นางรุจิรัตน์ ศรีพิเมือง)


ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

- ๒ -/เรียน นายก...

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน

- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) แล้วเสร็จ เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมา เพื่อโปรดทราบ


ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน



(นายอุทิศย์ ศรีพิเมือง)

ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน

ความเห็นนายกเทศบาลตำบลคำอาฮวน



(นายสุพันธ์ เทียงโยธา)

นายกเทศบาลตำบลคำอาฮวน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำเขื่อง หมู่ 3 สายทางศาลาประชาคม-วัดอรุณวนาราม-วัดจิตภาวัน	500,000.00	0.00	500,000.00			☑				เทศบาลบุญดี
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำอาฮวน หมู่ 1 สายทางบ้านนายดาวลอย	500,000.00	0.00	500,000.00			☑				เทศบาลบุญดี
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยนางาม หมู่ 17 สายทางสวนนางนาตยา-นายนายไสว	300,000.00	0.00	300,000.00			☑				เทศบาลบุญดี
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหมืองบ่า หมู่ 2 สายทางตวงแซครน-บ้านนางอรทัย ทองชุม	500,000.00	0.00	500,000.00			☑				เทศบาลบุญดี
5	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโค้งสำราญ หมู่ 10 สายทางจากถนนหมายเลข 212 ถึงวัดโพนฆ้องคลวนาวาส	140,000.00	0.00	140,000.00			☑				เทศบาลบุญดี
6	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านดงมัน หมู่ 5 สายทางวัดภูวัดถึงถนนดงเย็น	500,000.00	0.00	500,000.00			☑				เทศบาลบุญดี
7	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเหล่าคราม หมู่ 12 สายทางนายนายบุญรวม ถึงสายทางระหว่างบ้านนิคมสหกรณ์หนองแต้	500,000.00	0.00	500,000.00			☑				เทศบาลบุญดี
8	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหมืองบ่า หมู่ 2 ลำห้วยจั่ว นานางดลอง-นางลำมอญ	500,000.00	0.00	500,000.00			☑				เทศบาลบุญดี
9	โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมบ้านใหม่พัฒนา หมู่ 18	300,000.00	0.00	300,000.00			☑				เทศบาลบุญดี
10	โครงการปรับปรุงถนนคันดินเป็นถนนลูกรัง บ้านคำเขื่อง หมู่ 3 สายทางนางนงพันมหา ศรีวิชา-นายนายไย หมู่ 4	131,000.00	0.00	131,000.00			☑				เทศบาลบุญดี
11	โครงการปรับปรุงถนนคันดินเป็นถนนลูกรัง บ้านคำอาฮวน หมู่ 1 สายทางบ้านนายโกมินทร์ ยิ่งแรงเรือง ไปถึงบ้านนายสวัสดิ์ จำปาทอง	133,000.00	0.00	133,000.00			☑				เทศบาลบุญดี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
12	โครงการปรับปรุงถนนคันดินเป็นถนนลูกรัง บ้านคำอาฮวน หมู่ 15 สายทางข้างบ้านนายกุหลาบ ผากา-บ้านนายทวย	90,000.00	0.00	90,000.00			✓				เทศบาลบุญดี
13	โครงการปรับปรุงถนนคันดินเป็นถนนลูกรัง บ้านน้อยนางาม หมู่ 17 สายทางบ้านนายศรีมี-นายนายอลองไปถนนลูกรัง ซอย 8	102,000.00	0.00	102,000.00			✓				เทศบาลบุญดี
14	โครงการปรับปรุงถนนคันดินเป็นถนนลูกรัง บ้านพรานอัน หมู่ 13 สายทางคำหมากดอ-นายนายกระเกต	139,000.00	0.00	139,000.00			✓				เทศบาลบุญดี
15	โครงการปรับปรุงถนนคันดินเป็นถนนลูกรัง บ้านพรานอัน หมู่ 13 สายทางทุ่งนาสามโฮง	146,000.00	0.00	146,000.00			✓				เทศบาลบุญดี
16	โครงการปรับปรุงถนนคันดินเป็นถนนลูกรัง บ้านพรานอัน หมู่ 4 สายทางข้างป่าช้า-นายนายเหลี่ยม -ถนนลงนาใต้	102,000.00	0.00	102,000.00			✓				เทศบาลบุญดี
17	โครงการปรับปรุงถนนคันดินเป็นถนนลูกรัง บ้านหนองแต้ หมู่ 11 สายทางนาเหล่า-นาโนนก่อ	139,000.00	0.00	139,000.00			✓				เทศบาลบุญดี
18	โครงการปรับปรุงถนนคันดินเป็นถนนลูกรัง บ้านเหล่าคราม หมู่ 12 สายทางสวนนายพันธิ์ นารีสุข-นายนายแดง รูปใส	131,000.00	0.00	131,000.00			✓				เทศบาลบุญดี
19	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านคำม็ก หมู่ 6	500,000.00	0.00	500,000.00			✓				เทศบาลบุญดี
20	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนสะอาด หมู่ 7	500,000.00	0.00	500,000.00			✓				เทศบาลบุญดี
21	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านแสงอรุณ หมู่ 14	500,000.00	0.00	500,000.00			✓				เทศบาลบุญดี
22	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านคำอาฮวน หมู่ 15	500,000.00	0.00	500,000.00			✓				เทศบาลบุญดี
23	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโคกสูง หมู่ 8	500,000.00	0.00	500,000.00			✓				เทศบาลบุญดี
24	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเหมืองบัว หมู่ 16	500,000.00	0.00	500,000.00			✓				เทศบาลบุญดี
25	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเหล่าคราม หมู่ 9	500,000.00	0.00	500,000.00			✓				เทศบาลบุญดี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
26	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านพรานอัน หมู่ 4 สาย ทางสามแยกภูน้อย-หลังวัดภูดิน	389,000.00	0.00	389,000.00			✓				เงินสะสม
27	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านโค่งสำราญ หมู่ 10 สายทางห้วยเค็ง	368,000.00	0.00	368,000.00			✓				เงินสะสม
28	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านหนองแต้ หมู่ 11สาย ทางนาขาน้อย - นานายเกียรติ	390,000.00	0.00	390,000.00			✓				เงินสะสม
29	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านพรานอัน หมู่ 13 สายทางสวน นายบุญยืน คำนนท์	128,000.00	0.00	128,000.00			✓				เงินสะสม
30	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านพรานอัน หมู่ 13 สายทางนายดวงจิต - เชื่อมตำบลมุก	272,000.00	0.00	272,000.00			✓				เงินสะสม
31	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านแสงอรุณ หมู่ 14 สายทางนายนเรศ - นานายอัม	373,000.00	0.00	373,000.00			✓				เงินสะสม
32	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านแสงอรุณ หมู่ 14 สายทางนายสยาม - สวนยางนายพรม	122,000.00	0.00	122,000.00			✓				เงินสะสม
33	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 สายทางนาย บุญร่วม บางทราย	104,000.00	0.00	104,000.00			✓				เงินสะสม
34	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 7สายทางนาง สะอาด ไชยพันธ์-นายนางสาว หุ่ยคำสิงห์	185,000.00	0.00	185,000.00			✓				เงินสะสม
35	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 12สายทางนายนา สายศักดิ์ดา-นายพรมมา จันทวงศ์	117,000.00	0.00	117,000.00			✓				เงินสะสม
36	โครงการปรับปรุงถนนคันดินเป็นถนนลูกรัง บ้านโนน สะอาด หมู่ 7 สายทางรอบป่าช้าบ้านโนนสะอาด	138,000.00	0.00	138,000.00			✓				เงินสะสม
37	โครงการปรับปรุงถนนคันดินเป็นถนนลูกรัง บ้านหนอง แต้ หมู่11 สายทางทุ่งนาเหล่า	235,000.00	0.00	235,000.00			✓				เงินสะสม
38	โครงการปรับปรุงถนนคันดินเป็นถนนลูกรัง บ้านใหม่ พัฒนา หมู่ 18 สายทางนายเสมียน หุ่ยคำสิงห์-บ้าน น้อย	185,000.00	0.00	185,000.00			✓				เงินสะสม
39	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านคำอาฮวน หมู่ 1สายทางคำอาฮวน ม.1 - บ้าน น้อยนางาม ม.17	123,000.00	0.00	123,000.00			✓				เงินสะสม
40	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านคำอาฮวน หมู่ 1สายทางนายดาวลอย	152,000.00	0.00	152,000.00			✓				เงินสะสม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
41	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านเหมืองป่า หมู่ 2สายทางหลังโรงเรียนบ้านเหมือง ป่า	232,000.00	0.00	232,000.00			✓				เงินสะสม
42	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านคำเซียง หมู่ 3สายทางคำหมากตอน	426,000.00	0.00	426,000.00			✓				เงินสะสม
43	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านพรานอัน หมู่ 4สายทางป่าช้า-ตำบลมุก	128,000.00	0.00	128,000.00			✓				เงินสะสม
44	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านโคกสูง หมู่ 8สายทางบ้านนายแผ่นดิน ไชยวงศ์- สามแยกหนองปลาปาก	447,000.00	0.00	447,000.00			✓				เงินสะสม
45	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านเหล่าคราม หมู่ 9สายทางภู่านายแทน - วัดภูยั้ง	82,000.00	0.00	82,000.00			✓				เงินสะสม
46	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านหนองแต้ หมู่ 11สายทางข้าง ดชด. 234	191,000.00	0.00	191,000.00			✓				เงินสะสม
47	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านเหล่าคราม หมู่ 12สายทางนายนายเลื่อน-สวนยาง นายแมน	109,000.00	0.00	109,000.00			✓				เงินสะสม
48	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านพรานอัน หมู่ 13สายทางนาป่าโมก	232,000.00	0.00	232,000.00			✓				เงินสะสม
49	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านแสงอรุณ หมู่ 14สายทางนาหนองบก-นาหนองผือ	261,000.00	0.00	261,000.00			✓				เงินสะสม
50	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านคำอาอวน หมู่ 15สายทางข้างโรงแก๊ส	144,000.00	0.00	144,000.00			✓				เงินสะสม
51	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 18สายทางดอนปู่ตา - ฟาร์มม้า	289,000.00	0.00	289,000.00			✓				เงินสะสม
52	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหมือง ป่า หมู่ 2สายทางบ้านนางราตรี -นายบัวพันธ์	80,000.00	0.00	80,000.00			✓				เงินสะสม
53	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำเม็ก หมู่ 6สายทางข้างสระน้ำบ้านคำเม็ก	500,000.00	0.00	500,000.00			✓				เงินสะสม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
54	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ 8สายทางซอยข้างบ้านนายไสว ม.เนือง	85,000.00	0.00	85,000.00			☑				เงินสะสม
55	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าคราม หมู่ 9สายทางซอยข้างบ้านนางสุพรรณฯ ปทุม	77,000.00	0.00	77,000.00			☑				เงินสะสม
56	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าคราม หมู่ 9สายทางซอยข้างบ้านนายคำมา ไชยวงศ์	51,000.00	0.00	51,000.00			☑				เงินสะสม
57	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแต้ หมู่ 11สายทางสามแยกศูนย์โค-วัดป่าอรัญญวาสี	500,000.00	0.00	500,000.00			☑				เงินสะสม
58	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงมัน หมู่ 5สายทางบางนาตราด	250,000.00	0.00	250,000.00			☑				เงินสะสม
59	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านเหมืองป่า หมู่ 2-บ้านแสงอรุณ ม.14สายทางเหมืองป่า ม.2 - แสงอรุณ ม.14	500,000.00	0.00	500,000.00			☑				เงินสะสม
60	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านน้อยนางาม หมู่ 17สายทางถนนภายในหมู่	500,000.00	0.00	500,000.00			☑				เงินสะสม
61	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหมืองป่า หมู่ 2สายทางสายทางหลังสวนน้ำ	215,000.00	0.00	215,000.00			☑				เงินสะสม
62	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลคำอาฮวนสายทางถนนภายในหมู่ 1-18	1,480,000.00	0.00	1,480,000.00			☑				เงินสะสม
63	โครงการซ่อมแซมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านโคกสูง หมู่ 8	49,000.00	0.00	49,000.00			☑				เงินสะสม
64	โครงการซ่อมแซมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านเหล่าคราม หมู่ 12	56,000.00	0.00	56,000.00			☑				เงินสะสม
65	โครงการซ่อมแซมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหนองแต้ หมู่ 11	34,000.00	0.00	34,000.00			☑				เงินสะสม
66	งานวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 สายทาง ถนนภายในหมู่บ้าน	37,000.00	0.00	37,000.00			☑				เงินสะสม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
67	งานวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 สายทาง ถนนภายใน หมู่บ้าน	14,000.00	0.00	14,000.00			✓				เงินสะสม
68	งานวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 สายทาง ถนนภายใน หมู่บ้าน	39,000.00	0.00	39,000.00			✓				เงินสะสม
69	งานวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 สายทาง ถนนภายใน หมู่บ้าน	13,000.00	0.00	13,000.00			✓				เงินสะสม
70	งานวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 สายทาง ถนนภายใน หมู่บ้าน	37,000.00	0.00	37,000.00			✓				เงินสะสม
71	งานวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 14 สายทาง ถนนภายใน หมู่บ้าน	22,000.00	0.00	22,000.00			✓				เงินสะสม
72	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำฮุ้ง หมู่ที่ 3 สายทางศาลาประชาคม-วัดอรุณนาราม-วัด จิตภาณุวัน	7,304,000.00	0.00	7,304,000.00			✓				อุดหนุนเฉพาะกิจ
73	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสงอรุณ หมู่ที่ 14 สายทางคุ้มนาพาโชค	2,338,000.00	0.00	2,338,000.00			✓				อุดหนุนเฉพาะกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต											
2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์											
1	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	30,000.00	0.00	30,000.00			✓				
2	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	20,000.00	0.00	20,000.00			✓				
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน											
1	โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยเทศบาลตำบลคำอาฮวน	20,000.00	0.00	20,000.00			✓				
2	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัย พิบัติประจำเทศบาลตำบลคำอาฮวน	20,000.00	0.00	20,000.00			✓				
3	โครงการวัน อปพร.	20,000.00	0.00	20,000.00			✓				
4	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัย ให้กับประชาชนตำบลคำอาฮวน	20,000.00	0.00	20,000.00			✓				

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
5	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการสร้าง เครือข่ายป้องกันไฟฟ้า	20,000.00	0.00	20,000.00			✓				
6	โครงการรณรงค์ขับขี่ยานยนต์ปลอดภัย	20,000.00	0.00	20,000.00			✓				
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน											
1	โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่าง ครอบคลุมและยั่งยืนในรูปกระบวนการ กิจกรรมและ ศึกษาดูงาน	20,000.00	0.00	20,000.00			✓				
2	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพระยะสั้น เพื่อเพิ่ม รายได้แก่ประชาชนตำบลคำอาฮวน	20,000.00	0.00	20,000.00			✓				
3	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เทศบาลตำบลคำอาฮวน	10,000.00	0.00	10,000.00			✓				
4	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพพบเทาสตรี ตำบลคำอาฮวน	20,000.00	0.00	20,000.00			✓				
5	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	20,000.00	0.00	20,000.00			✓				
6	โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนาคุณภาพสภา เด็กและเยาวชนตำบลคำอาฮวน	10,000.00	0.00	10,000.00			✓				
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม											
3.1 แผนงานการศึกษา											
1	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	10,000.00	0.00	10,000.00			✓				
2	โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการเด็ก	20,000.00	0.00	20,000.00			✓				
3	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	100,000.00	0.00	100,000.00			✓				
4	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	1,658,200.00	269,136.00	1,389,064.00	✓						
5	ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	370,800.00	0.00	370,800.00			✓				
6	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	131,900.00	0.00	131,900.00			✓				
7	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนคำอาฮวน ศรีสุราษฎร์วิทยา	651,200.00	192,544.00	458,656.00	✓						
8	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านคำเขือง	464,000.00	134,676.00	329,324.00	✓						

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
9	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านคำเม็ก	144,000.00	38,736.00	105,264.00		✓					
10	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านโค้ง สำราญ	529,200.00	151,200.00	378,000.00		✓					
11	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านดงมัน	237,600.00	67,770.00	169,830.00		✓					
12	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านโนน สะอาดราษฎร์บำรุง	223,200.00	66,240.00	156,960.00		✓					
13	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านพราณ อัน	540,000.00	153,198.00	386,802.00		✓					
14	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้าน เหมืองป่า	266,400.00	74,232.00	192,168.00		✓					
15	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านเหล่า คราม	761,200.00	217,976.00	543,224.00		✓					
3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ											
1	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ด้านยาเสพติด	100,000.00	0.00	100,000.00			✓				
2	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,000.00	0.00	10,000.00			✓				
3	โครงการเดินวิ่งตำบลคำอาฮวน	20,000.00	0.00	20,000.00			✓				
4	เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดงานประเพณีท้องถิ่น หมู่ที่ 1 บ้านคำอาฮวน	10,000.00	0.00	10,000.00			✓				
5	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณีท้องถิ่น หมู่ที่ 2 บ้านเหมืองป่า	10,000.00	0.00	10,000.00			✓				
6	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณีท้องถิ่น หมู่ที่ 3 บ้านคำเขือง	10,000.00	0.00	10,000.00			✓				
7	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณีท้องถิ่น หมู่ที่ 4 บ้านพราณอัน	10,000.00	0.00	10,000.00			✓				
8	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณีท้องถิ่น หมู่ที่ 5 บ้านดงมัน	10,000.00	0.00	10,000.00			✓				
9	เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดงานประเพณีท้องถิ่น หมู่ที่ 6 บ้านคำเม็ก	10,000.00	0.00	10,000.00			✓				
10	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณีท้องถิ่น หมู่ที่ 7 บ้านโนนสะอาด	10,000.00	0.00	10,000.00			✓				

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
11	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณีห้องถิ่น หมู่ที่ 8 บ้านโคกสูง	10,000.00	0.00	10,000.00			✓				
12	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณีห้องถิ่น หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าคราม	10,000.00	0.00	10,000.00			✓				
13	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณีห้องถิ่น หมู่ที่ 10 บ้านโค้งสำราญ	10,000.00	0.00	10,000.00			✓				
14	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณีห้องถิ่น หมู่ที่ 11 บ้านหนองแต้	10,000.00	0.00	10,000.00			✓				
15	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณีห้องถิ่น หมู่ที่ 12 บ้านเหล่าคราม	10,000.00	0.00	10,000.00			✓				
16	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณีห้องถิ่น หมู่ที่ 13 บ้านพรานอัน	10,000.00	0.00	10,000.00			✓				
17	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณีห้องถิ่น หมู่ที่ 14 บ้านแสงอรุณ	10,000.00	0.00	10,000.00			✓				
18	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณีห้องถิ่น หมู่ที่ 15 บ้านคำอาฮวน	10,000.00	0.00	10,000.00			✓				
19	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณีห้องถิ่น หมู่ที่ 16 บ้านเหมืองบัว	10,000.00	0.00	10,000.00			✓				
20	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณีห้องถิ่น หมู่ที่ 17 บ้านน้อยนางาม	10,000.00	0.00	10,000.00			✓				
21	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณีห้องถิ่น หมู่ที่ 18 บ้านใหม่พัฒนา	10,000.00	0.00	10,000.00			✓				
22	โครงการสำรวจข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูล ศูนย์ ปราชญ์ชาวบ้านและศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง	2,000.00	0.00	2,000.00			✓				
23	โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลแหล่ง ท้องเที่ยว	2,000.00	0.00	2,000.00			✓				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม											
4.1 แผนงานสาธารณสุข											
1	โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะในเขต เทศบาลตำบลคำ อาฮวน	578,000.00	283,192.00	294,808.00			✓				
2	โครงการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน	658,800.00	546,000.00	112,800.00			✓				
3	โครงการรณรงค์และให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และ เพศศึกษา	15,000.00	0.00	15,000.00			✓				
4	โครงการร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก	7,000.00	0.00	7,000.00			✓				

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
5	โครงการสนับสนุนชมรม TO BE NUMBER ONE ตำบลคำอาฮวน	10,000.00	0.00	10,000.00			✓				
6	โครงการสุขาภิบาลอาหาร	20,000.00	0.00	20,000.00			✓				
7	โครงการอบรมรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน	20,000.00	0.00	20,000.00			✓				
8	โครงการเยาวชนไทยมีหัวใจด้านภัยยาเสพติด	15,000.00	0.00	15,000.00			✓				
9	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสำรวจและขึ้นทะเบียนประชากรสุนัขและแมว	13,100.00	0.00	13,100.00			✓				
10	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	10,000.00	0.00	10,000.00			✓				
11	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (รณรงค์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า)เทศบาลตำบลคำอาฮวน	10,000.00	0.00	10,000.00			✓				
12	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้านคำอาฮวน	20,000.00	0.00	20,000.00			✓				
13	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านเหมืองบ่า	20,000.00	0.00	20,000.00			✓				
14	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านคำเซียง	20,000.00	0.00	20,000.00			✓				
15	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านพรานอัน	20,000.00	0.00	20,000.00			✓				
16	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านดงมัน	20,000.00	0.00	20,000.00			✓				
17	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 6 บ้านคำเม็ก	20,000.00	0.00	20,000.00			✓				
18	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 7 บ้านโนนสะอาด	20,000.00	0.00	20,000.00			✓				

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
19	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 8 บ้าน โคกสูง	20,000.00	0.00	20,000.00			✓				
20	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 9 บ้าน เหล่าคราม	20,000.00	0.00	20,000.00			✓				
21	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 10 บ้าน ไค้งสำราญ	20,000.00	0.00	20,000.00			✓				
22	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 11 บ้าน หนองแต้	20,000.00	0.00	20,000.00			✓				
23	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 12 บ้าน เหล่าคราม	20,000.00	0.00	20,000.00			✓				
24	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 13 บ้าน พรานอัน	20,000.00	0.00	20,000.00			✓				
25	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 14 บ้าน แสงอรุณ	20,000.00	0.00	20,000.00			✓				
26	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 15 บ้าน คำอาฮวน	20,000.00	0.00	20,000.00			✓				
27	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 16 บ้าน เหมืองบ่า	20,000.00	0.00	20,000.00			✓				
28	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 17 บ้าน น้อยนางาม	20,000.00	0.00	20,000.00			✓				
29	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 18 บ้าน ใหม่พัฒนา	20,000.00	0.00	20,000.00			✓				

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน											
1	โครงการจัดการน้ำเสียในชุมชน	5,000.00	0.00	5,000.00			✓				
4.3 แผนงานการเกษตร											
1	โครงการ Big Cleaning day คำอาฮวน บ้านสวย เมืองสะอาด	10,000.00	0.00	10,000.00			✓				
2	โครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ปลูกต้นไม้เพื่อลด ภาวะโลกร้อน	10,000.00	0.00	10,000.00			✓				
3	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ในชุมชน	10,000.00	0.00	10,000.00			✓				
4	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มา จาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี (อพ.สธ.)	20,000.00	0.00	20,000.00			✓				
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ การเมืองการปกครอง											
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป											
1	โครงการเทศบาลให้บริการประชาชนร่วมกับอำเภอผู้ม เคลื่อนที่เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชน	5,000.00	0.00	5,000.00			✓				
2	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ วินัยสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	20,000.00	0.00	20,000.00			✓				
3	โครงการอบรมให้ความรู้การบูรณาการการจัดทำ แผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาท้องถิ่น	5,000.00	0.00	5,000.00			✓				
4	โครงการจัดทำและปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแผน ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	100,000.00	0.00	100,000.00			✓				
5.3 แผนงานการศึกษา											
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา เป็นค่าสาธารณูปโภค	35,000.00	35,000.00	0.00	✓						

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โครงการที่บรรจุในแผนการดำเนินงาน	จำนวน	๑๖๔	โครงการ	
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๑	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๐
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๑๐	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๖.๑๐
โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๑๕๒	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๘