



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง มีนาคม พ.ศ.2563)

ของ

เทศบาลตำบลคำอาฮวน

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคำอาฮวน

ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

โทรศัพท์/โทรสาร 042-640159

ผลการติดตามผลดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2564)

สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลตำบลคำอาฮวน  
รอบปี 2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง มีนาคม 2563)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
	โครงการ (ตามแผน)	ผลการ ดำเนินการ	โครงการ (ตามแผน)	ผลการ ดำเนินการ	โครงการ (ตามแผน)	ผลการ ดำเนินการ	โครงการ (ตามแผน)	ผลการ ดำเนินการ
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ	49	44	66	14	29	-	29	-
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	36	29	33	15	31	-	28	-
3. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	15	10	13	5	19	-	10	-
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	17	14	19	13	45	-	11	-
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้าและการเกษตร	3	3	1	-	6	-	-	-
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7	7	7	2	4	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	127	107	139	49	134	-	78	-
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา	-	84.25		35.25		-		-

## ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

## 3.จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 2 2562		ปีที่ 3 2563		ปีที่ 4 2564		ปีที่ 5 2565		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ	49	24,464,000	66	30,510,760	68	46,228,000	29	16,206,000	192	117,408,760
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	36	15,786,320	33	15,575,620	24	15,085,620	28	15,459,120	113	61,906,680
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	15	14,046,120	13	4,301,924	13	4,471,924	10	6,994,274	53	29,814,242
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองการเมืองการบริหาร	17	4,476,200	19	1,677,200	16	1,655,200	11	1,371,200	62	9,179,800
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้า และการเกษตร	3	1,494,000	1	3,100,000	4	3,850,000	-	-	10	8,444,000
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7	20,000	7	2,020,000	3	20,000	-	-	15	2,060,000
<b>รวม</b>	<b>127</b>	<b>60,286,640</b>	<b>139</b>	<b>57,185,504</b>	<b>128</b>	<b>71,310,744</b>	<b>78</b>	<b>40,030,594</b>	<b>472</b>	<b>228,813,482</b>

## 4. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 2 2562		ปีที่ 3 2563		ปีที่ 4 2564		ปีที่ 5 2565		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ	49	24,464,000	66	30,510,760	68	46,228,000	29	16,206,000	192	117,408,760
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	36	15,786,320	33	15,575,620	24	15,085,620	28	15,459,120	113	61,906,680
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	15	14,046,120	13	4,301,924	13	4,471,924	10	6,994,274	53	29,814,242
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองเมืองการบริหาร	17	4,476,200	19	1,677,200	16	1,655,200	11	1,371,200	62	9,179,800
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้า และการเกษตร	3	1,494,000	1	3,100,000	4	3,850,000	-	-	10	8,444,000
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7	20,000	7	2,020,000	3	20,000	-	-	15	2,060,000
<b>รวม</b>	<b>127</b>	<b>60,286,640</b>	<b>139</b>	<b>57,185,504</b>	<b>128</b>	<b>71,310,744</b>	<b>78</b>	<b>40,030,594</b>	<b>472</b>	<b>228,813,482</b>

## 5.ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการยังไม่ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ	14	21.21	-	-	52	78.79	-	-	66	100
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	15	45.45	-	-	18	54.55	-	-	33	100
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	5	38.46	-	-	8	61.54	-	-	13	100
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร	13	68.42	-	-	6	31.58	-	-	19	100
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้าและการเกษตร	-	0	-	-	1	100	-	-	1	100
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	28.57	-	-	5	71.43	-	-	7	100
<b>รวม</b>	<b>49</b>	<b>35.25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>90</b>	<b>64.75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>139</b>	<b>100</b>

หมายเหตุ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 จำนวน 139 โครงการ

6. การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวมทั้งหมด 67,441,400 บาท)

ยุทธศาสตร์	งบตามเทศบัญญัติ		เงินสะสม		งบอื่นๆ		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ	4,432,900	6.57	25,278,528	37.48	-	-	29,711,428	44.05
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	8,979,111	13.31	-	-	-	-	8,979,111	13.31
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	3,157,034	4.68	-	-	-	-	3,157,034	4.68
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร	3,752,092	5.56	-	-	-	-	3,752,092	5.56
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้า และการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,900,000	2.81	-	-	-	-	1,900,000	2.81
<b>รวม</b>	<b>22,221,137</b>	<b>32.95</b>	<b>25,278,528</b>	<b>37.48</b>			<b>47,499,665</b>	<b>70.43</b>

งบประมาณที่ตั้งรับไว้ทั้งหมดทั้งงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบอื่น ๆ ที่ดำเนินการ รวมทั้งหมด 67,441,400.- บาท

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2563 และงบอื่น ๆ

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการเสร็จ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย
-	-	-	-	-	-	-

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ลำดับ	วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค	การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
1	แผนที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ มีโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาจำนวนมาก	จัดให้มีการอบรมความรู้การจัดทำแผนทุกปี และให้มี การบรรจุโครงการให้สอดคล้องกับสถานะการคลัง ของท้องถิ่น
2	การเบิกจ่ายในระบบลงไม่ตรงกัน	ควรให้เจ้าหน้าที่กองคลังหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ดำเนินการลงข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์
3	งบประมาณที่ได้รับไม่เหมาะสมและเพียงพอกับ โครงการ	ใช้งบประมาณตามโครงการที่กำหนดขึ้นตาม แผนปฏิบัติ
4	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้บางครั้ง อาจไม่ครบตามแผน หรือมีความล่าช้าไม่เป็นตามแผน ที่วางไว้	ควรดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)

โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ

3 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลคำอาฮวน

1.2 รายงานผลการดำเนินงานระยะ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ		
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ	คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ	66	14	21.21
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	33	15	45.45
3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	13	5	38.46
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร	19	13	68.42
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจส่งเสริมการลงทุน การค้าและการเกษตร	1	-	0
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7	2	28.57
รวม	139	49	35.25



## ส่วนที่ 1

### ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan

(www.dla.go.th)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และข้อ 14 ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลัก ธรรมาภิบาลและปรับระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภายใต้แนวคิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบันเพื่อให้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลคำอาฮวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว เทศบาลตำบลคำอาฮวน จึงได้ดำเนินการนำข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าว มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

โครงการที่ลงนามสัญญา (ปีงบประมาณ 2563) ผ่านระบบ e-plan (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)  
เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งงบประมาณ		ผู้รับจ้าง	ระยะเวลา การ ดำเนินงาน	ส่วนงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ (บาท)	ที่จ่ายจริง (บาท)				
1	โครงการขยายเขตประปา (วางท่อระบายน้ำ PVC) ม.9 บ้านเหล่าคราม	5,200	5,200	หจก.ธนาอุทวิศวรรรม	60	กองช่าง	
2	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงสวนเฉลิมพระเกียรติ บ้านคำอาฮวน	33,700	33,700	นายสมบัติ ซาธิพา	60	กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ม.5 บ้านดงมัน	85,000	85,000	หจก.ธนาอุทวิศวรรรม	60	กองช่าง	
4	โครงการซ่อมแซมถนนคันดิน(เดิม) ม.13 บ้านพรานอัน(ทุ่งนาตง)	46,000	46,000	หจก.ทรัพย์ 2019	60	กองช่าง	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 บ้านคำเซียง (สายทางซอย 5 ตรงข้ามโรงเรียนบ้านคำเซียง)	208,000	208,000	หจก.ภิญญดาการโยธา	60	กองช่าง	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 บ้านคำเม็ก (สายทางซอย 10)	497,000	497,000	หจก.ภิญญดาการโยธา	60	กองช่าง	
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ้านดงมัน (สี่แยกบ้านนางแก้ว –บ้านนางสังวาล)	389,000	389,000	หจก.ภิญญดาการโยธา	60	กองช่าง	

1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งงบประมาณ		ผู้รับจ้าง	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ส่วนงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ (บาท)	ที่จ่ายจริง (บาท)				
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.13 บ้านพรานอัน (สายทางบ้านนายประดิษฐ์-บ้านนางอนันต์)	497,000	497,000	หจก.ภิญญดาการโยธา	60	กองช่าง	
9	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.12 บ้านเหล่าคราม	495,000	495,000	หจก.ภิญญดาการโยธา	60	กองช่าง	
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 บ้านโคกสูง	497,000	497,000	หจก.โยธาพัฒนาไท 62	60	กองช่าง	
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 บ้านเหล่าคราม	494,000	494,000	หจก.โยธาพัฒนาไท 62	60	กองช่าง	
12	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.1 บ้านคำอาฮวน	344,000	344,000	หจก.โยธาพัฒนาไท 62	60	กองช่าง	
13	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.4 บ้านพรานอัน	478,000	478,000	หจก.โยธาพัฒนาไท 62	60	กองช่าง	
14	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.10 บ้านไค้งสำราญ	364,000	364,000	หจก.โยธาพัฒนาไท 62	60	กองช่าง	
	รวม	4,432,900	4,432,900				

2. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งงบประมาณ		ผู้รับจ้าง	ระยะเวลา การ ดำเนินงาน	ส่วนงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ (บาท)	ที่จ่ายจริง (บาท)				
1	โครงการ เยาวชนไทยพนักหัวใจต้านภัยยาเสพติด	9,450	9,450	งานสาธารณสุข	30	งานป้องกันฯ	
2	โครงการการจ้างเหมาจัดเก็บขยะในเขตเทศบาลตำบลคำอาฮวน	126,000	126,000	งานสาธารณสุข	6	งานสาธารณสุข	
3	โครงการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน	273,000	273,000	งานสาธารณสุข	6	งานสาธารณสุข	
4	โครงการสนับสนุนชมรม TO BE NUMBER ONE	9,951	9,951	งานสาธารณสุข	5	งานสาธารณสุข	
5	โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลคำอาฮวน	5,960	5,960	กองสวัสดิการสังคม	12	กองสวัสดิการสังคม	
6	ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรีตำบลคำอาฮวน	8,980	8,980	กองสวัสดิการสังคม	10	กองสวัสดิการสังคม	
7	โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัย	16,000	16,000	งานป้องกันฯ	30	งานป้องกันฯ	
8	โครงการรณรงค์และให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และเพศศึกษา	14,400	14,400	งานสาธารณสุข	10	งานสาธารณสุข	

2. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งงบประมาณ		ผู้รับจ้าง	ระยะเวลา การ ดำเนินงาน	ส่วนงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ (บาท)	ที่จ่ายจริง (บาท)				
9	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	25,520	25,520	งานป้องกันฯ	15	งานป้องกันฯ	
10	โครงการรณรงค์ลดการเผาในที่โล่ง	20,000	20,000	งานป้องกันฯ	1	งานป้องกันฯ	
11	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	126,000	126,000	งานป้องกันฯ	1	งานป้องกันฯ	
12	โครงการจ่ายประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติในการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)	5,850	5,850	งานสาธารณสุข	1	งานสาธารณสุข	
13	โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	48,000	24,000	กองสวัสดิการสังคม	1	กองสวัสดิการสังคม	
14	โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	3,561,600	1,888,000	กองสวัสดิการสังคม	1	กองสวัสดิการสังคม	
15	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,055,200	6,426,000	กองสวัสดิการสังคม	12	กองสวัสดิการสังคม	
	<b>รวม</b>	<b>15,305,911</b>	<b>8,979,111</b>				

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งงบประมาณ		ผู้รับจ้าง	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ส่วนงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ (บาท)	ที่จ่ายจริง (บาท)				
1	โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	94,500	83,000	งานการศึกษาฯ	1	งานการศึกษาฯ	
2	โครงการอาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	222,635.40	222,635.40	งานการศึกษาฯ		งานการศึกษาฯ	
3	โครงการอาหารเสริม(นม) สำหรับนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลคำอาฮวน	783,798.60	783,798.60	งานการศึกษาฯ		งานการศึกษาฯ	
4	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,073,100	525,600	งานการศึกษาฯ		งานการศึกษาฯ	
5	โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาลตำบลคำอาฮวน	3,084,000	1,542,000	งานการศึกษาฯ		งานการศึกษาฯ	
	<b>รวม</b>	<b>5,258,034</b>	<b>3,157,034</b>				

4. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งงบประมาณ		ผู้รับจ้าง	ระยะเวลา การ ดำเนิน งาน	ส่วนงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ (บาท)	ที่จ่ายจริง (บาท)				
1	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์องค์กร	29,700	29,700	ทจก.ภาพสินธุ์การพิมพ์	30	กองวิชาการและแผนงาน	
2	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	42,000	42,000	กองคลัง	1	กองคลัง	
3	โครงการจ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร สถานที่ สวนหย่อมฯ	210,000	210,000	สำนักปลัดเทศบาล	1	สำนักปลัดเทศบาล	
4	โครงการรัฐพิธี จ้างเหมาทำพวงมาลาดอกไม้สด งานน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมราชาฯ)	1,000	1,000	สำนักปลัดเทศบาล	1	สำนักปลัดเทศบาล	
5	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	500,000	500,000	กองคลัง	1	กองคลัง	
6	โครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสสมทวมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	24,380	24,380	สำนักปลัดเทศบาล	1	สำนักปลัดเทศบาล	
7	โครงการจ้างเหมาบริการประเมินความพึงพอใจการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000	15,000	สำนักบริการวิชาการ มรภ.มหาสารคาม		สำนักปลัดเทศบาล	
8	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศักยภาพการปฏิบัติงาน	195,300	195,300	สำนักปลัดเทศบาล	1	สำนักปลัดเทศบาล	
9	โครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	62,380	62,380	งานป้องกันฯ	1	งานป้องกันฯ	

4. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งงบประมาณ		ผู้รับจ้าง	ระยะเวลา การ ดำเนิน งาน	ส่วนงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ (บาท)	ที่จ่ายจริง(บาท)				
10	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเป็นค่า สาธารณูปโภค	35,400	35,400	โอนเข้าบัญชีอาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลคำอาฮวน	1	งานการศึกษาฯ	
11	โครงการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,437,920	2,437,920	สำนักงานประกันสังคมมุกดาหาร	1	กองคลัง	
12	โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น	236,812.50	236,812.50	โอนเข้าบัญชีหลักประกันสุขภาพ	1	กองคลัง	
13	โครงการสนับสนุนกองทุนบำเหน็จบำนาญ	648,828	648,828	กบท.	1	กองคลัง	
	<b>รวม</b>	<b>3,752,092</b>	<b>3,752,092</b>				



5. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้าและการเกษตร

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งงบประมาณ		ผู้รับจ้าง	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ส่วนงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ (บาท)	ที่จ่ายจริง(บาท)				
	-	-	-	-	-	-	
	<b>รวม</b>						

6. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	ชื่อโครงการ	แหล่งงบประมาณ		ผู้รับจ้าง	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ส่วนงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ที่อนุมัติ (บาท)	ที่จ่ายจริง(บาท)				
1	โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน บ้านดงมัน ม.5	950,000	950,000	หจก.เอสพีคอนสตรัคชั่น 1980	240	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน บ้านโค้งสำราญ ม.10	950,000	950,000	หจก.เอสพีคอนสตรัคชั่น 1980	240	กองช่าง	
	<b>รวม</b>	<b>1,900,000</b>	<b>1,900,000</b>				
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>30,648,937</b>	<b>22,221,137</b>				

