



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(ตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖)

ของ

เทศบาลตำบลคำอาฮวน
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย งานดำเนิน งาน	หมาย เหตุ
				ดำเนิน การแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ดำเนิน การ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
๑	โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ ๑ และ หมู่ ๑๕ บ้านคำอาฮวน	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	/				๑๔ ก.ค. ๖๖ - ๑๑ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	เทศ บัญญัติ
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำ เขื่อง หมู่ ๓ (เส้นทางศาลาประชาคม ถึง ที่พักสงฆ์ อรุณวาราม ถึง วัดจิตภาวัน)	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	/				๑๑ เม.ย. ๖๖ - ๙ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	เทศ บัญญัติ
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดง มัน หมู่ ๕ (เส้นบ้านนางทองปาน คนเพียร ถึง วัดถ้ำ ไฮ)	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	/				๑๑ เม.ย. ๖๖ - ๙ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	เทศ บัญญัติ
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนน สะอาด หมู่ ๗ (เส้นบ้านนายบุญตา ผุยคำสิงห์ ถึง บ้านนายซาลี)	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	/				๑๑ เม.ย. ๖๖ - ๙ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	เทศ บัญญัติ
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคก สูง หมู่ ๘ (เส้นจากวัดบ้านโคกสูงไปบรรจบถนน คอนกรีต หมู่ ๑๒ เส้นทางลาดยาง เหล่าคราม ถึง คำอาฮวน)	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	/				๑๑ เม.ย. ๖๖ - ๙ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	เทศ บัญญัติ
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโค้ง สำราญ หมู่ ๑๐ (เส้นทางขึ้นวัดภูหินขัน)	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	/				๑๑ เม.ย. ๖๖ - ๙ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	เทศ บัญญัติ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย งานดำเนิน งาน	หมายเหตุ
				ดำเนิน การแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ดำเนิน การ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่า คราม หมู่ ๑๒ (เส้นทางบ้านนางพวง ถึง บ้านนาง ทอง โคตรสขิ่ง)	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	/				๑๑ เม.ย. ๖๖ - ๙ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	เทศ บัญญัติ
๘	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพรานอัน หมู่ ๑๓ (เส้นทางสามแยกบ้านนายประดิษฐ์ สิมสิงห์ ถึง บ้านนางอนัน ซาธิพา)	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	/				๑๑ เม.ย. ๖๖ - ๙ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	เทศ บัญญัติ
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำอาฮวน หมู่ ๑๕ (เส้นทางข้างปศุสัตว์)	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	/				๑๑ เม.ย. ๖๖ - ๙ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	เทศ บัญญัติ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคำเขื่อง หมู่ ๓ (เส้นทางข้างวัดหนองแฝก ถึง คุ่มบ้านน้อย)	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	/				๑๑ เม.ย. ๖๖ - ๙ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	เทศ บัญญัติ
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแต้ หมู่ ๑๑ (เส้นทางศูนย์เรียนรู้ตำบลคำอาฮวน)	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	/				๑๑ เม.ย. ๖๖ - ๙ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	เทศ บัญญัติ
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านพรานอัน หมู่ ๑๓ (เส้นทางสามแยกนาสามขา ถึง ที่พักสงฆ์น้อย)	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	/				๑๑ เม.ย. ๖๖ - ๙ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	เทศ บัญญัติ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคำเม็ก หมู่ ๖ (เส้นทาง ซอย ๑๐)	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	/				๑๑ เม.ย. ๖๖ - ๙ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	เทศ บัญญัติ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแต้ หมู่ ๑๑ (เส้นทางหลังสถานีอาหารสัตว์ ถึง บ้านโนนสะอาด)	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	/				๑๑ เม.ย. ๖๖ -	กองช่าง	เทศ บัญญัติ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย งานดำเนิน งาน	หมาย เหตุ
				ดำเนิน การแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ดำเนิน การ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนิน การ			
								๙ ก.ค. ๖๖		
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแสงอรุณ หมู่ ๑๔ (เส้นทางคุ้มบ้านนาพาโชค)	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	/				๑๑ เม.ย. ๖๖ - ๙ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	เทศ บัญญัติ
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคำอาฮวน หมู่ ๑๕(เส้นทางวัดป่าอรัญญวาสี ถึง ศูนย์โค)	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	/				๑๑ เม.ย. ๖๖ - ๙ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	เทศ บัญญัติ
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองแต้ หมู่ ๑๑ (เส้นทางสามแยกสวนยางนาย ร้อย บุญมีะ ถึง นิคมสหกรณ์ดงเย็น)	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	/				๒๗ ก.ย. ๖๖ - ๒๕ ธ.ค. ๖๖	กองช่าง	เทศ บัญญัติ
๑๘	เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค -โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านคำเขื่อง หมู่ที่ ๓ (คุ้มศาลาประชาคม) -โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านคำเขื่อง หมู่ที่ ๓ (จุดที่ ๒) -โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านดงมัน หมู่ที่ ๕ (คุ้มข้างไร่ภาสทอง) -โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านแสงอรุณ หมู่ที่ ๑๔ (คุ้มบ้านนาพาโชค)	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๓๕๘.๑๒ (๔๕,๘๓๘.๘๐) (๑๐,๓๓๔.๐๖) (๔๗,๓๐๑.๔๙) (๙๕,๘๘๓.๗๗)	/					กองช่าง	เทศ บัญญัติ
	รวม	๘,๕๐๐,๐๐๐	๘,๔๘๒,๓๕๘							

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย งานดำเนิน งาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกสูง หมู่ ๘ (เส้นทางทุ่งสีทอง ถึง สามแยกวัดหนองปลาปาก (บ้านนางคำ บุญเสริม ถึง บ้านอาจารย์แสง ช่าง พันธ์)	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	/				๒๕ ธ.ค. ๖๕ - ๒๕ ก.พ. ๖๖	กองช่าง	เงินสะสม
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแต้ หมู่ ๑๑ (เส้นทางบ้านนายประยูร โพธิ์สุวรรณ ถึง สามแยก บ้านนางติ่ม บุญมา ถึงแยกด้านขวาชนถนน คอนกรีต และแยกด้านซ้ายเชื่อมถนน คสล.บ้านโนน สะอาด (หลังสวนหญ้า)	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	/				๔ ม.ค. ๖๖ - ๔ มี.ค. ๖๖	กองช่าง	เงินสะสม
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคำอาฮวน หมู่ ๑๕ (เส้นทางบ้านผู้ใหญ่กุหลาบ)	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	/				๒๕ ธ.ค. ๖๕ - ๒๕ ก.พ. ๖๖	กองช่าง	เงินสะสม
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโนนสะอาด หมู่ ๗ (นาเหล่า ถึง นาหนองฝือ)	๓๙๘,๐๐๐	๓๙๗,๐๐๐	/				๒๘ ธ.ค. ๖๕ - ๒๕ ก.พ. ๖๖	กองช่าง	เงินสะสม
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคั่นดิน บ้านคำเขื่อง หมู่ ๓ (นางนางพันมหา ศรีวิชา ถึง นานายปุ๋ย หมู่ ๔)	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	/				๒๘ ธ.ค. ๖๕ - ๒๕ ก.พ. ๖๖	กองช่าง	เงินสะสม
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคั่นดิน บ้านพรานอัน หมู่ ๔ (เส้นทางข้างป่าช้าถึงนานายเหลี่ยมถึงถนนลงนาใต้)	๓๔๓,๐๐๐	๓๔๒,๐๐๐	/				๒๘ ธ.ค. ๖๕ - ๒๕ ก.พ. ๖๖	กองช่าง	เงินสะสม
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคั่นดิน บ้านโนนสะอาด หมู่ ๗ (เส้นทางจากนานายชรินทร์ ถึง บ้านนายชาลี)	๔๑๑,๐๐๐	๔๑๐,๐๐๐	/				๒๘ ธ.ค. ๖๕ - ๒๕ ก.พ. ๖๖	กองช่าง	เงินสะสม
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคั่นดิน บ้านหนองแต้ หมู่ ๑๑ (เส้นทางนาเหล่า ถึง นาโนนก่อ)	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	/				๒๘ ธ.ค. ๖๕ - ๒๕ ก.พ. ๖๖	กองช่าง	เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย งานดำเนิน งาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านเหล่าคราม หมู่ ๑๒ (เส้นทางบ้านเหล่าคราม ถึง บ้านนิคมสหกรณ์หนองแต้)	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	/				๒๘ ธ.ค. ๖๕ - ๒๕ ก.พ. ๖๖	กองช่าง	เงินสะสม
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านเหล่าคราม หมู่ ๑๒ (เส้นทางนายพันธ์ นารีสุข ถึง นานายแดง รูปใส)	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	/				๒๘ ธ.ค. ๖๕ - ๒๕ ก.พ. ๖๖	กองช่าง	เงินสะสม
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านพรานอัน หมู่ ๑๓ (คำหมากตอ ถึง นานายการะเกต)	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	/				๒๘ ธ.ค. ๖๕ - ๒๕ ก.พ. ๖๖	กองช่าง	เงินสะสม
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านพรานอัน หมู่ ๑๓ (เส้นทางทุ่งนาส้มโฮง)	๔๗๖,๐๐๐	๔๗๕,๐๐๐	/				๒๘ ธ.ค. ๖๕ - ๒๕ ก.พ. ๖๖	กองช่าง	เงินสะสม
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านแสงอรุณ หมู่ ๑๔ (นาท้องช้าง)	๓๙๑,๐๐๐	๓๙๐,๐๐๐	/				๒๘ ธ.ค. ๖๕ - ๒๕ ก.พ. ๖๖	กองช่าง	เงินสะสม
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านคำอาฮวน หมู่ ๑๕ (เส้นทางข้างบ้านนายกุหลาบ ผากา ถึง บ้านนายทุย)	๓๐๕,๐๐๐	๓๐๔,๐๐๐	/				๒๘ ธ.ค. ๖๕ - ๒๕ ก.พ. ๖๖	กองช่าง	เงินสะสม
๓๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (บ้านคำอาฮวน หมู่ ๑ ถึง บ้านคำเม็ก หมู่ ๖)	๕๓,๐๐๐	๕๓,๐๐๐	/				๑๒ พ.ย. ๖๕	กองช่าง	เงินสะสม
๓๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (บ้านเหมืองป่า ถึง ดวงแขแครน)	๗๘,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	/				๑๒ พ.ย. ๖๕	กองช่าง	เงินสะสม
๓๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (บ้านเหมืองป่า หมู่ ๒ (วัดคำเดือนห้า) ถึง บ้านแสงอรุณ หมู่ ๑๔)	๘๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	/				๑๒ พ.ย. ๖๕	กองช่าง	เงินสะสม
๓๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (บ้านคำเซียง หมู่ ๓ ถึง บ้านพรานอัน หมู่ ๔) (ไปวัดภูติน)	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	/				๑๒ พ.ย. ๖๕	กองช่าง	เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย งานดำเนิน งาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคำเขื่อง หมู่ ๓ (ข้าง วัดอัมพวัน ถึง บ้านน้อย ถึง ทุ่งนาคำบิต ถึง ตำบลมุก)	๙๗,๐๐๐	๙๗,๐๐๐	/				๑๒ พ.ย. ๖๕	กองช่าง	เงินสะสม
๓๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคำเขื่อง หมู่ ๓ (ทุ่งนาหนองบก ถึง ทุ่งนาหนองผือ)	๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	/				๑๒ พ.ย. ๖๕	กองช่าง	เงินสะสม
๓๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคำเขื่อง หมู่ ๓ (ป่าช้า ถึง บ้าน สท.ยีน)	๒๖,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	/				๑๒ พ.ย. ๖๕	กองช่าง	เงินสะสม
๔๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคำเขื่อง หมู่ ๓ (วังทางหลวง)	๓๑,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	/				๑๒ พ.ย. ๖๕	กองช่าง	เงินสะสม
๔๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคำเขื่อง หมู่ ๓ (ศาลาประชาคม ถึง วัดจิตภาวัน)	๑๐๙,๐๐๐	๑๐๙,๐๐๐	/				๑๒ พ.ย. ๖๕	กองช่าง	เงินสะสม
๔๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านพรานอัน หมู่ ๔ (ข้างโรงเรียนบ้านพรานอัน)	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	/				๑๒ พ.ย. ๖๕	กองช่าง	เงินสะสม
๔๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านพรานอัน หมู่ ๔ (ทุ่งนาป่าไร่)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	/				๑๒ พ.ย. ๖๕	กองช่าง	เงินสะสม
๔๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านพรานอัน หมู่ ๔ (ป่าช้า ถึง ตำบลมุก)	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	/				๑๒ พ.ย. ๖๕	กองช่าง	เงินสะสม
๔๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดงมัน หมู่ ๕ (ซอย ผู้การองอาจ)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/				๑๗ พ.ย. ๖๕	กองช่าง	เงินสะสม
๔๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดงมัน หมู่ ๕ (ถ้า มาเก่า)	๓๘,๐๐๐	๓๘,๐๐๐	/				๑๗ พ.ย. ๖๕	กองช่าง	เงินสะสม
๔๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดงมัน หมู่ ๕ (บาง นาตราด)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/				๑๗ พ.ย. ๖๕	กองช่าง	เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย งานดำเนิน งาน	หมาย เหตุ
				ดำเนิน การแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ดำเนิน การ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๔๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดงมัน หมู่ ๕ (ไปวัดจิตภาวัน)	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	/				๑๗ พ.ย. ๖๕	กองช่าง	เงินสะสม
๔๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (บ้านคำเม็ก หมู่ ๖ ถึง ชุมชนนาเตย)	๔๙,๐๐๐	๔๙,๐๐๐	/				๑๒ พ.ย. ๖๕	กองช่าง	เงินสะสม
๕๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคำเม็ก หมู่ ๖ (ซอย ๑๐ หลังโรงเรียน)	๕๔,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	/				๑๒ พ.ย. ๖๕	กองช่าง	เงินสะสม
๕๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคำเม็ก หมู่ ๖ (วัดบุญญาเขตเชียงคำ ถึง คำสายทอง)	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	/				๑๒ พ.ย. ๖๕	กองช่าง	เงินสะสม
๕๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (บ้านโนนสะอาด หมู่ ๗ ถึง บ้านเหล่าคราม (ประปา))	๑๑๓,๐๐๐	๑๑๓,๐๐๐	/				๑๕ พ.ย. ๖๕	กองช่าง	เงินสะสม
๕๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (บ้านโนนสะอาด หมู่ ๗ ถึง บ้านคำอาฮวน หมู่ ๑๕ (นาหนองแวง))	๗๒,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	/				๑๕ พ.ย. ๖๕	กองช่าง	เงินสะสม
๕๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (บ้านโนนสะอาด หมู่ ๗ ถึง แยกวัดภูมหาราช)	๘๒,๐๐๐	๘๒,๐๐๐	/				๑๕ พ.ย. ๖๕	กองช่าง	เงินสะสม
๕๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (บ้านโนนสะอาด หมู่ ๗ ถึง วัดนาเตย)	๖๖,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	/				๑๕ พ.ย. ๖๕	กองช่าง	เงินสะสม
๕๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนสะอาด หมู่ ๗ (ข้างโรงเรียนบ้านโนนสะอาด)	๓๑,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	/				๑๕ พ.ย. ๖๕	กองช่าง	เงินสะสม
๕๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนสะอาด หมู่ ๗ (ทุ่งนาโนนก่อ)	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	/				๑๕ พ.ย. ๖๕	กองช่าง	เงินสะสม
๕๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนสะอาด หมู่ ๗ (ทุ่งนาโนนก่อ) ถึง บ้านหนองเต้ หมู่ ๑๑	๗๖,๐๐๐	๗๖,๐๐๐	/				๑๕ พ.ย. ๖๕	กองช่าง	เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย งานดำเนิน งาน	หมาย เหตุ
				ดำเนิน การแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ดำเนิน การ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๕๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกสูง หมู่ ๘ (แยกทุ่งสีทอง)	๙๓,๐๐๐	๙๓,๐๐๐	/				๑๕ พ.ย. ๖๕	กองช่าง	เงินสะสม
๖๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกสูง หมู่ ๘ (คุ้มนาเตย)	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	/				๑๕ พ.ย. ๖๕	กองช่าง	เงินสะสม
๖๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกสูง หมู่ ๘ (ตรงข้ามซอยเข้าวัดนาเตย)	๖๗,๐๐๐	๖๗,๐๐๐	/				๑๕ พ.ย. ๖๕	กองช่าง	เงินสะสม
๖๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกสูง หมู่ ๘ (ทุ่งสีทอง)	๑๒๗,๐๐๐	๑๒๗,๐๐๐	/				๑๕ พ.ย. ๖๕	กองช่าง	เงินสะสม
๖๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกสูง หมู่ ๘ (ไป ชุมชนนาเตย)	๗๘,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	/				๑๕ พ.ย. ๖๕	กองช่าง	เงินสะสม
๖๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกสูง หมู่ ๘ (หนองดอนสวรรค์ ถึง ลาดยาง อบจ.)	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	/				๑๕ พ.ย. ๖๕	กองช่าง	เงินสะสม
๖๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเหล่าคราม หมู่ ๙ (บ้านนายแทน ถึง วัดภูฮ้ง)	๗๒,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	/				๑๕ พ.ย. ๖๕	กองช่าง	เงินสะสม
๖๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเหล่าคราม หมู่ ๙ (ทางลัดไปวัดภูฮ้ง)	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	/				๑๕ พ.ย. ๖๕	กองช่าง	เงินสะสม
๖๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเหล่าคราม หมู่ ๙ (วัดภูศรีแก้ว)	๗๗,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	/				๑๕ พ.ย. ๖๕	กองช่าง	เงินสะสม
๖๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโค้งสำราญ หมู่ ๑๐ (หนองไหล)	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	/				๑๕ พ.ย. ๖๕	กองช่าง	เงินสะสม
๖๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโค้งสำราญ หมู่ ๑๐ (แยกวัดภูหินขัน ถึง ห้วยเค็ง)	๔๙,๐๐๐	๔๙,๐๐๐	/				๑๕ พ.ย. ๖๕	กองช่าง	เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย งานดำเนิน งาน	หมาย เหตุ
				ดำเนิน การแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ดำเนิน การ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๗๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (บ้านหนองแต้ หมู่ ๑๑ ถึง รพ.สต.บ้านโนนสะอาด)	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	/				๑๕ พ.ย. ๖๕	กองช่าง	เงินสะสม
๗๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแต้ หมู่ ๑๑ (ศูนย์เรียนรู้ตำบลคำอาฮวน)	๕๔,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	/				๑๕ พ.ย. ๖๕	กองช่าง	เงินสะสม
๗๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแต้ หมู่ ๑๑ (ทุ่งนาคำ)	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	/				๑๕ พ.ย. ๖๕	กองช่าง	เงินสะสม
๗๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแต้ หมู่ ๑๑ (บ้านนายร้อย บุญมีะ)	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	/				๑๕ พ.ย. ๖๕	กองช่าง	เงินสะสม
๗๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแต้ หมู่ ๑๑ (แยกวัดภูมหาราช ถึง ถนน อบจ.)	๘๙,๐๐๐	๘๙,๐๐๐	/				๑๕ พ.ย. ๖๕	กองช่าง	เงินสะสม
๗๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแต้ หมู่ ๑๑ (แยกวัดภูมหาราช ถึง บ้านปงโพน)	๘๒,๐๐๐	๘๒,๐๐๐	/				๑๕ พ.ย. ๖๕	กองช่าง	เงินสะสม
๗๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแต้ หมู่ ๑๑ (แยกศาลาประชาคม ถึง ข้างศูนย์โค)	๔๑,๐๐๐	๔๑,๐๐๐	/				๑๕ พ.ย. ๖๕	กองช่าง	เงินสะสม
๗๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแต้ หมู่ ๑๑ (หนองสาธารณะ)	๘๗,๐๐๐	๘๗,๐๐๐	/				๑๕ พ.ย. ๖๕	กองช่าง	เงินสะสม
๗๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแต้ หมู่ ๑๑ (ห้วยโสกลี้อ ถึง ปงโพน)	๙๓,๐๐๐	๙๓,๐๐๐	/				๑๕ พ.ย. ๖๕	กองช่าง	เงินสะสม
๗๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเหล่าคราม หมู่ ๑๒ (เข้าพื้นที่การเกษตร)	๕๔,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	/				๑๕ พ.ย. ๖๕	กองช่าง	เงินสะสม
๘๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเหล่าคราม หมู่ ๑๒ (แยกถนน อบจ. ถึง ลาดยางไปดงเย็น)	๕๓,๐๐๐	๕๓,๐๐๐	/				๑๕ พ.ย. ๖๕	กองช่าง	เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย งานดำเนิน งาน	หมาย เหตุ
				ดำเนิน การแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ดำเนิน การ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๘๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (บ้านเหล่าคราม หมู่ ๑๒ ถึง บ้านโนนสะอาด (หลังวัด))	๕๘,๐๐๐	๕๘,๐๐๐	/				๑๕ พ.ย. ๖๕	กองช่าง	เงินสะสม
๘๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านพรานอัน หมู่ ๑๓ (ทุ่งนาผ้าป่า)	๓๙,๐๐๐	๓๙,๐๐๐	/				๑๒ พ.ย. ๖๕	กองช่าง	เงินสะสม
๘๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านพรานอัน หมู่ ๑๓ (ลานมัน ถึง วัดภู่น้อย)	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	/				๑๒ พ.ย. ๖๕	กองช่าง	เงินสะสม
๘๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านพรานอัน หมู่ ๑๓ (คำหมากดอ)	๑๒๖,๐๐๐	๑๒๖,๐๐๐	/				๑๒ พ.ย. ๖๕	กองช่าง	เงินสะสม
๘๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านพรานอัน หมู่ ๑๓ (ทุ่งนาหนองเขียน)	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	/				๑๒ พ.ย. ๖๕	กองช่าง	เงินสะสม
๘๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านพรานอัน หมู่ ๑๓ (นาฮ้อยเตย)	๓๙,๐๐๐	๓๙,๐๐๐	/				๑๒ พ.ย. ๖๕	กองช่าง	เงินสะสม
๘๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านพรานอัน หมู่ ๑๓ (ภู่น้อย ถึง นาหัวภู)	๑๐๓,๐๐๐	๑๐๓,๐๐๐	/				๑๒ พ.ย. ๖๕	กองช่าง	เงินสะสม
๘๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านพรานอัน หมู่ ๑๓ (ฮ้อยฝ้าย)	๓๑,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	/				๑๒ พ.ย. ๖๕	กองช่าง	เงินสะสม
๘๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (บ้านแสงอรุณ หมู่ ๑๔ ถึง หนองแต้ (โรงเปียร์))	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	/				๑๒ พ.ย. ๖๕	กองช่าง	เงินสะสม
๙๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านแสงอรุณ หมู่ ๑๔ (บ้านนายวิชัย ศรีโยหะ)	๑๔,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	/				๑๒ พ.ย. ๖๕	กองช่าง	เงินสะสม
๙๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านแสงอรุณ หมู่ ๑๔ (คุ้มบ้านนาพาโชค ถึง แยกหนองบก)	๖๑,๐๐๐	๖๑,๐๐๐	/				๑๒ พ.ย. ๖๕	กองช่าง	เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย งานดำเนิน งาน	หมายเหตุ
				ดำเนิน การแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ดำเนิน การ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๙๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านแสงอรุณ หมู่ ๑๔ (ทุ่งคำขี้สูต ถึง วัดจิตภาวัน)	๔๙,๐๐๐	๔๙,๐๐๐	/				๑๒ พ.ย. ๖๕	กองช่าง	เงินสะสม
๙๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคำอาฮวน หมู่ ๑๕ (ข้างโรงแก๊ส)	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	/				๑๒ พ.ย. ๖๕	กองช่าง	เงินสะสม
๙๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคำอาฮวน หมู่ ๑๕ (วัดป่าอรัญญวาสี ถึง แยกศูนย์โค)	๓๑,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	/				๑๒ พ.ย. ๖๕	กองช่าง	เงินสะสม
๙๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคำอาฮวน หมู่ ๑๕ (หน้าปศุสัตว์ ถึง ข้าง ตชด.๒๓๔)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	/				๑๒ พ.ย. ๖๕	กองช่าง	เงินสะสม
	รวม	๑๐,๐๓๕,๐๐๐	๑๐,๐๒๑,๐๐๐							
๙๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแต้ หมู่ ๑๑ (เส้นทางข้าง ตชด.๒๓๔)	๒๗๓,๐๐๐	๒๗๓,๐๐๐	/				๔ ม.ค. ๖๖ - ๔ มี.ค. ๖๖	กองช่าง	เงินทุน สำรองเงิน สะสม
๙๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแสงอรุณ หมู่ ๑๔ (เส้นทางนาท้องข้าง ถึง ตชด.๒๓๔)	๑๕๙,๐๐๐	๑๕๙,๐๐๐	/				๒๘ ธ.ค. ๖๕ - ๒๕ ก.พ. ๖๖	กองช่าง	เงินทุน สำรองเงิน สะสม
๙๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเหมืองป่า หมู่ ๒ (เส้นทางสวนนายล้ำ ศรีทอง ถึง ถนนลาดยาง บ้านเหมืองป่า ถึงคำเม็ก)	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	/				๒๘ ธ.ค. ๖๕	กองช่าง	เงินทุน สำรองเงิน สะสม
๙๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านคำเชียง หมู่ ๓ (นายไพโรจน์ ถึง นานายปัญญา)	๒๗๔,๐๐๐	๒๗๓,๐๐๐	/				๒๖ ธ.ค. ๖๕ - ๒๖ ก.พ. ๖๖	กองช่าง	เงินทุน สำรองเงิน สะสม
๑๐๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านพรานอัน หมู่ ๑๓ (พรานอัน ถึง เหล่าต้นยม ตำบลหนองแวง)	๒๔๒,๐๐๐	๒๔๒,๐๐๐	/				๒๖ ธ.ค. ๖๕ - ๒๖ ก.พ. ๖๖	กองช่าง	เงินทุน สำรองเงิน สะสม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย งานดำเนิน งาน	หมายเหตุ
				ดำเนิน การแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ดำเนิน การ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๑๐๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านพรานอัน หมู่ ๔ (เส้นทางหนองเชียงมวง)	๓๘๒,๐๐๐	๓๘๑,๐๐๐	/				๒๖ ธ.ค. ๖๕ - ๒๖ ก.พ. ๖๖	กองช่าง	เงินทุน สำรองเงิน สะสม
๑๐๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านคำเม็ก หมู่ ๖ (เส้นทางข้างวัดบ้านคำเม็ก)	๑๘๗,๐๐๐	๑๘๗,๐๐๐	/				๒๖ ธ.ค. ๖๕ - ๒๖ ก.พ. ๖๖	กองช่าง	เงินทุน สำรองเงิน สะสม
๑๐๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโค้งสำราญ หมู่ ๑๐ เส้นทางทุ่งนาคำหมากกุด (จากป่าช้าบ้านโค้ง สำราญ - นาคำหมากกุด)	๒๖๑,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	/				๒๖ ธ.ค. ๖๕ - ๒๖ ก.พ. ๖๖	กองช่าง	เงินทุน สำรองเงิน สะสม
๑๐๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านคำอาฮวน หมู่ ๑๕ (เส้นทางหนองคำยาว)	๒๕๑,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	/				๒๖ ธ.ค. ๖๕ - ๒๖ ก.พ. ๖๖	กองช่าง	เงินทุน สำรองเงิน สะสม
๑๐๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเหมืองป่า หมู่ ๑๖ (นายนายกัณฑ์ ศรีทอง ถึง นายนายกัณฑ์ทอง ทองชุม)	๒๕๖,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐	/				๒๖ ธ.ค. ๖๕ - ๒๖ ก.พ. ๖๖	กองช่าง	เงินทุน สำรองเงิน สะสม
๑๐๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองแต้ ตำบลคำอาฮวน (สายทางหน้า ตชด. ๒๓๔)	๖,๔๕๙,๐๐๐	๖,๑๓๐,๐๐๐	/				๑๘ มี.ค. ๖๖- ๑๓ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	เงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ
๑๐๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านคำ เขื่อง หมู่ ๓ (ศาลา ประชาคม ถึงที่พักรถสงฆ์อรุณวนา ราม - วัดจิตภาวัน) ตำบลคำอาฮวน อำเภอ เมือง มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	๓๒๙,๐๐๐	๓๒๙,๐๐๐	/				๑๑ เม.ย. ๖๖- ๙ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ (เหลืจ่าย)
รวม		๙,๑๕๓,๐๐๐	๘,๘๑๙,๐๐๐							

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย งานดำเนิน งาน	หมาย เหตุ
				ดำเนิน การแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ดำเนิน การ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต										
๑๐๘	โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลคำอาฮวน	๘๔๐,๐๐๐	๘๓๓,๐๐๐	/				๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	งานป้องกันฯ	
๑๐๙	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	/				๒๙ ธ.ค.๖๕- ๔ ม.ค.๖๖	งานป้องกันฯ	
๑๑๐	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	/				๑๑ เม.ย.๖๖- ๑๗ เม.ย.๖๖	งานป้องกันฯ	
๑๑๑	โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลคำอาฮวน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/				๒๑ ก.ค.๖๖	งานป้องกันฯ	
๑๑๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/				๒๙ มี.ค.๖๖	งานป้องกันฯ	
๑๑๓	โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร	๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๕๐	/				๒๘ ก.พ.๖๖	งานป้องกันฯ	
๑๑๔	โครงการฝึกอบรมทบทวนหรือจัดตั้ง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๓๐,๐๐๐	-				/	-	งานป้องกันฯ	
๑๑๕	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๓๐,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	/				๒๙ มิ.ย.๖๖	กองสวัสดิการ	
๑๑๖	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มสตรีเด็กและเยาวชนอย่างครอบคลุม	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	/				๘ ธ.ค.๖๕- ๙ ธ.ค.๖๕	กองสวัสดิการ	
๑๑๗	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมในรูปกระบวนการ	๙๐,๐๐๐	๗๔,๔๐๐	/				๑๑ เม.ย.๖๖	กองสวัสดิการ	
๑๑๘	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุอย่างครอบคลุมและยั่งยืน	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	/				๑๖ พ.ย.๖๕- ๑๗ พ.ย.๖๕	กองสวัสดิการ	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย งานดำเนิน งาน	หมายเหตุ
				ดำเนิน การแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ดำเนิน การ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๑๑๙	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	-				/		กองสวัสดิการ	
๑๒๐	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพระยะสั้น เพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชนตำบล คำอาฮวน	๒๐,๐๐๐	-				/		กองสวัสดิการ	
๑๒๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลตำบลคำอาฮวน	๒๐,๐๐๐	-				/		กองสวัสดิการ	
๑๒๒	โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนา ศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบล คำอาฮวน	๒๐,๐๐๐	-				/		กองสวัสดิการ	
๑๒๓	โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อย่างครอบคลุมและยั่งยืนในรูปกระบวนการ กิจกรรม และศึกษาดูงาน	๑๗๐,๐๐๐	-				/		กองสวัสดิการ	
๑๒๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ บทบาทสตรีตำบลคำอาฮวน	๒๐,๐๐๐	-				/		กองสวัสดิการ	
๑๒๕	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้าน การป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบล คำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร	๑๘,๗๐๐	๑๘,๗๐๐	/				๑๔ ธ.ค.๖๖	งานป้องกันฯ	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รวม		๑,๔๖๘,๗๐๐	๑,๑๒๘,๙๕๐							
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ										
๑๒๖	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑,๔๖๗,๔๘๐	๑,๔๖๔,๘๕๘	/				๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	งานการศึกษา	
๑๒๗	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	๓๗๒,๓๐๐	๓๒๒,๕๒๔	/				๒๕ ส.ค.๖๖	งานการศึกษา	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย งานดำเนิน งาน	หมาย เหตุ
				ดำเนิน การแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ดำเนิน การ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๑๒๘	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๓๓,๓๔๐	๑๒๔,๐๔๗	/				๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	งานการศึกษา	
๑๒๙	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.	๓,๘๗๖,๖๐๘	๓,๖๘๑,๗๙๕	/				๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	งานการศึกษา	
๑๓๐	ค่าอาหารเสริม (นม) (สพฐ. + ศพด.)	๑,๙๓๑,๕๓๐	๑,๙๑๙,๙๙๔.๙๐	/				๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	งานการศึกษา	
๑๓๑	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	๑๐,๐๐๐	๙,๙๙๔	/				๓๐ มี.ค.๖๖	งานการศึกษา	
๑๓๒	โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการเด็ก	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/				๓๐ มี.ค.๖๖	งานการศึกษา	
๑๓๓	โครงการรณรงค์เดินวิ่งตำบลคำอาฮวน	๒๐,๐๐๐	๑๘,๖๐๐	/				๒๔ ก.พ.๖๖	งานการศึกษา	
๑๓๔	การจัดกิจกรรมบุญประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำหมู่บ้าน (เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน)	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	/				๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	งานการศึกษา	
๑๓๕	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐	-				/		งานการศึกษา	
๑๓๖	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๗๐,๐๐๐	-				/		งานการศึกษา	
๑๓๗	โครงการสำรวจข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูล ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน และศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง	๕,๐๐๐	-				/		งานการศึกษา	
๑๓๘	โครงการสำรวจข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูล แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลคำอาฮวน	๕,๐๐๐	-				/		งานการศึกษา	
รวม		๘,๐๗๑,๒๕๘	๗,๗๑๑,๘๑๓							
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม										
๑๓๙	โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะในเขตเทศบาลตำบลคำอาฮวน	๖๗๒,๐๐๐	๖๕๕,๔๙๐	/				๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	กลุ่มงานบริหารงาน สาธารณสุข	
๑๔๐	โครงการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน	๖๕๑,๐๐๐	๖๔๖,๒๐๐	/				๑ ต.ค.๖๕-	กลุ่มงานบริหารงาน สาธารณสุข	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย งานดำเนิน งาน	หมาย เหตุ
				ดำเนิน การแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ดำเนิน การ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนิน การ			
								๓๐ ก.ย. ๖๖		
๑๔๑	โครงการรณรงค์และให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และ เพศศึกษา	๕,๐๐๐	๔,๙๐๐	/				๒๕ ก.ค. ๖๖	กลุ่มงานบริหารงาน สาธารณสุข	
๑๔๒	โครงการร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก	๕,๐๐๐	๔,๖๔๐	/				๒๖ มิ.ย. ๖๖	กลุ่มงานบริหารงาน สาธารณสุข	
๑๔๓	โครงการอบรมรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน	๑๐,๐๐๐	๙,๗๐๐	/				๒๓ ก.พ. ๖๖	กลุ่มงานบริหารงาน สาธารณสุข	
๑๔๔	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาสำรวจและ ขึ้นทะเบียนประชากรสุนัขและแมว	๘,๕๐๐	๖,๑๓๒	/				๑ ต.ค. ๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๖	กลุ่มงานบริหารงาน สาธารณสุข	
๑๔๕	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอด ก่อนกำหนด	๑๐,๐๐๐	๘,๕๐๐	/				๙ ส.ค. ๖๖	กลุ่มงานบริหารงาน สาธารณสุข	
๑๔๖	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า (รณรงค์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า)	๘๑,๐๐๐	๘๐,๕๘๔	/				๑๙ มิ.ย. ๖๖	กลุ่มงานบริหารงาน สาธารณสุข	
๑๔๗	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	/				๑ ต.ค. ๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๖	กลุ่มงานบริหารงาน สาธารณสุข	
๑๔๘	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ ๑๗ และ หมู่ ๑๘	๔๐,๐๐๐	๓๗,๑๐๐	/				๑ ต.ค. ๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๖	กลุ่มงานบริหารงาน สาธารณสุข	
๑๔๙	โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน	๑๐,๐๐๐	๙,๗๐๐	/				ม.ค. ๖๖	กลุ่มงานบริหารงาน สาธารณสุข	
๑๕๐	โครงการ Big Cleaning Day คำอาฮวน บ้านสวย เมืองสะอาด	๓๐,๐๐๐	๗,๓๗๕	/				๑ ต.ค. ๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๖	กลุ่มงานบริหารงาน สาธารณสุข	
๑๕๑	โครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสาน สู่ ๑๐๐ ล้านต้น ปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อน	๕,๐๐๐	๔,๙๙๐	/				๒๘ มิ.ย. ๖๖	กลุ่มงานบริหารงาน สาธารณสุข	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย งานดำเนิน งาน	หมาย เหตุ
				ดำเนิน การแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ดำเนิน การ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๑๕๒	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในชุมชน	๕,๐๐๐	๔,๙๐๐	/				๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	กลุ่มงานบริหารงาน สาธารณสุข	
๑๕๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๖๐,๐๐๐	๕๖,๙๐๐	/				๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	กลุ่มงานบริหารงาน สาธารณสุข	
๑๕๔	โครงการเยาวชนไทยผนึกหัวใจ ต้านภัย ยาเสพติด	๕,๐๐๐	-				/		กลุ่มงานบริหารงาน สาธารณสุข	
๑๕๕	โครงการสนับสนุนชมรม To Be Number One ตำบลคำอาฮวน	๑๐,๐๐๐	-				/		กลุ่มงานบริหารงาน สาธารณสุข	
๑๕๖	โครงการสุขภาพภิบาลอาหาร	๒๐,๐๐๐	-				/		กลุ่มงานบริหารงาน สาธารณสุข	
๑๕๗	โครงการจัดการน้ำเสียในชุมชน	๕,๐๐๐	-				/		กลุ่มงานบริหารงาน สาธารณสุข	
๑๕๘	โครงการศึกษาการบริหารจัดการน้ำตาม ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำ ใต้ดิน)	๕,๐๐๐	-				/		กลุ่มงานบริหารงาน สาธารณสุข	
รวม		๑,๙๕๗,๕๐๐	๑,๘๕๗,๑๑๑							
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การเมือง การปกครอง										
๑๕๙	โครงการจ้างเหมาบริการการประเมินความพึงพอใจ ของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	/				๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๑๖๐	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลคำอาฮวน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/				๒๑ ก.ค.๖๖	งานป้องกันฯ	
๑๖๑	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์องค์กร	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/				๑๑ ม.ค.๖๖	กอง ยุทธศาสตร์	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย งานดำเนิน งาน	หมาย เหตุ
				ดำเนิน การแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ดำเนิน การ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนิน การ			
๑๖๒	โครงการจัดทำและปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	/				๑๒ ม.ค.๖๖	กองคลัง	
๑๖๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเป็นค่าสาธารณูปโภค	๓๕,๔๐๐	๓๕,๔๐๐	/				๑ ต.ค.๖๕- ๓๐ ก.ย.๖๖		
๑๖๔	โครงการเทศบาลให้บริการประชาชนร่วมกับ อำเภอ ยิ้มเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาการให้บริการ ประชาชน	๕,๐๐๐	-				/		สำนักปลัดฯ	
๑๖๕	โครงการเวทีประชาคม	๑๕,๐๐๐	-				/		กอง ยุทธศาสตร์	
	รวม	๒๖๐,๐๐๐	๒๔๐,๔๐๐							

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

โครงการที่บรรจุในแผนดำเนินงาน	จำนวน	๑๖๕	โครงการ	
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๑๔๗	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๙
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๐	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๐
โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๑๘	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๙๑

ปัญหา/อุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่า มีโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้จำนวน ๑๘ โครงการ/กิจกรรม เนื่องจากบางงานได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นงาน ทำให้งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่มีการเบิกจ่าย อีกทั้งมีการโอนงบประมาณไปดำเนินการด้านอื่นๆ และในแต่ละส่วนงานไม่เร่งรัดการดำเนินโครงการ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันในห้วงปีงบประมาณ

ข้อเสนอแนะ

- กำหนดให้สำนัก/กอง/งาน รายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ และกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการรายงานผลในระบบให้ทำการรายงานให้เป็นปัจจุบัน เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน
- ผู้บริหารติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน
