



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลคำอาฮวน

ที่ มท ๗๑๐๐๔/๐๒๗

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน

ตามที่เทศบาลตำบลคำอาฮวน ได้ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗, แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานประจำปีเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) แล้วเสร็จ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ไฉยพร นาค, ก

(นางสาวฉันทพร หาญรุก)

พนักงานจ้างทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่งานวิชาการและแผนงาน)

ความเห็นผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

(นางรุจิรัตน์ ศรีพิเมือง)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน

(นายอุกฤษ ศรีพิเมือง)

ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน

- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือน  
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) แล้วเสร็จ  
เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมา เพื่อโปรดทราบ

ความเห็นนายกเทศบาลตำบลคำอาฮวน

— มรณ —



(นายอุกฤษฏ์ ศรีพิเมือง)

ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน

ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน

## รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

| ลำดับ<br>ที่                             | โครงการ/กิจกรรม                                                                                          | งบประมาณ<br>ที่ได้รับจัดสรร<br>(บาท) | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่ายจริง<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ         |                          |                        |                            | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วยงาน<br>ดำเนินงาน | หมายเหตุ     |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                                          |                                                                                                          |                                      |                                      |                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                       |              |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |                                                                                                          |                                      |                                      |                              |                        |                          |                        |                            |                       |                       |              |
| 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา           |                                                                                                          |                                      |                                      |                              |                        |                          |                        |                            |                       |                       |              |
| 1                                        | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำเซียง หมู่ 3 สายทางศาลาประชาคม-วัดอรุณวนาราม-วัดจิตภาวัน       | 500,000.00                           | 498,000.00                           | 2,000.00                     | ✓                      |                          |                        |                            | 27 ธ.ค. 67            | กองช่าง               | เทศบาลบุญญิต |
| 2                                        | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำอาฮวน หมู่ 1 สายทางบ้านนายดาวลอย                               | 500,000.00                           | 499,000.00                           | 1,000.00                     | ✓                      |                          |                        |                            | 24 ธ.ค. 67            | กองช่าง               | เทศบาลบุญญิต |
| 3                                        | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยนางาม หมู่ 17 สายทางสวนนางนาตยา-นายนายไสว                    | 300,000.00                           | 300,000.00                           | 0.00                         | ✓                      |                          |                        |                            | 27 ธ.ค. 67            | กองช่าง               | เทศบาลบุญญิต |
| 4                                        | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหมืองป่า หมู่ 2 สายทางดวงแขนคร-บ้านนางอรทัย ทองชุม              | 500,000.00                           | 499,000.00                           | 1,000.00                     | ✓                      |                          |                        |                            | 24 ธ.ค. 67            | กองช่าง               | เทศบาลบุญญิต |
| 5                                        | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโค้งสำราญ หมู่ 10 สายทางจากถนนหมายเลข 212 ถึงวัดโพนฝึ่มกมลวนาวาส            | 140,000.00                           | 140,000.00                           | 0.00                         | ✓                      |                          |                        |                            | 24 ธ.ค. 67            | กองช่าง               | เทศบาลบุญญิต |
| 6                                        | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านดงมัน หมู่ 5 สายทางวัดภูวัดถึงถนนดงเย็น                                     | 500,000.00                           | 498,000.00                           | 2,000.00                     | ✓                      |                          |                        |                            | 24 ธ.ค. 67            | กองช่าง               | เทศบาลบุญญิต |
| 7                                        | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเหล่าคราม หมู่ 12 สายทางนายนายบุญธรรม ถึงสายทางระหว่างบ้านนิคมสหกรณ์หนองแต้ | 500,000.00                           | 498,000.00                           | 2,000.00                     | ✓                      |                          |                        |                            | 24 ธ.ค. 67            | กองช่าง               | เทศบาลบุญญิต |
| 8                                        | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหมืองป่า หมู่ 2 ลำห้วยจั่ว นานางฉลอง-นางลำมอญ         | 500,000.00                           | 499,000.00                           | 1,000.00                     | ✓                      |                          |                        |                            | 27 ธ.ค. 67            | กองช่าง               | เทศบาลบุญญิต |
| 9                                        | โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมบ้านใหม่พัฒนา หมู่ 18                                                          | 300,000.00                           | 299,000.00                           | 1,000.00                     | ✓                      |                          |                        |                            | 27 ธ.ค. 67            | กองช่าง               | เทศบาลบุญญิต |
| 10                                       | โครงการปรับปรุงถนนคันดินเป็นถนนลูกรัง บ้านคำเซียง หมู่ 3 สายทางนางนงพันมหา ศรีวิชา-นายนายปุ้ย หมู่ 4     | 131,000.00                           | 131,000.00                           | 0.00                         | ✓                      |                          |                        |                            | 24 ธ.ค. 67            | กองช่าง               | เทศบาลบุญญิต |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                         | งบประมาณ<br>ที่ได้รับจัดสรร<br>(บาท) | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่ายจริง<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ         |                          |                        |                            | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วยงาน<br>ดำเนินงาน | หมายเหตุ   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
|              |                                                                                                                         |                                      |                                      |                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                       |            |
| 11           | โครงการปรับปรุงถนนคันดินเป็นถนนลูกรัง บ้านคำอาฮวน หมู่ 1 สายทางบ้านนายโกมินทร์ ยิ่งเร่งเร่ง ไปถึงบ้านนายสวัสดิ์ จำปาทอง | 133,000.00                           | 133,000.00                           | 0.00                         | ✓                      |                          |                        |                            | 27 ธ.ค. 67            | กองช่าง               | เทศบัญญัติ |
| 12           | โครงการปรับปรุงถนนคันดินเป็นถนนลูกรัง บ้านคำอาฮวน หมู่ 15 สายทางข้างบ้านนายกุหลาบ ผาภา-บ้านนายหุย                       | 90,000.00                            | 90,000.00                            | 0.00                         | ✓                      |                          |                        |                            | 24 ธ.ค. 67            | กองช่าง               | เทศบัญญัติ |
| 13           | โครงการปรับปรุงถนนคันดินเป็นถนนลูกรัง บ้านน้อยนาแก หมู่ 17 สายทางบ้านนายรัศมี-นายนายฉลองไปถนนลูกรัง ซอย 8               | 102,000.00                           | 102,000.00                           | 0.00                         | ✓                      |                          |                        |                            | 24 ธ.ค. 67            | กองช่าง               | เทศบัญญัติ |
| 14           | โครงการปรับปรุงถนนคันดินเป็นถนนลูกรัง บ้านพรานอัน หมู่ 13 สายทางคำหมากคอก-นายนายการะเกด                                 | 139,000.00                           | 139,000.00                           | 0.00                         | ✓                      |                          |                        |                            | 24 ธ.ค. 67            | กองช่าง               | เทศบัญญัติ |
| 15           | โครงการปรับปรุงถนนคันดินเป็นถนนลูกรัง บ้านพรานอัน หมู่ 13 สายทางทุ่งนาส้มโฮง                                            | 146,000.00                           | 146,000.00                           | 0.00                         | ✓                      |                          |                        |                            | 24 ธ.ค. 67            | กองช่าง               | เทศบัญญัติ |
| 16           | โครงการปรับปรุงถนนคันดินเป็นถนนลูกรัง บ้านพรานอัน หมู่ 4 สายทางข้างป่าช้า-นายนายเหลี่ยม -ถนนลงนาใต้                     | 102,000.00                           | 102,000.00                           | 0.00                         | ✓                      |                          |                        |                            | 24 ธ.ค. 67            | กองช่าง               | เทศบัญญัติ |
| 17           | โครงการปรับปรุงถนนคันดินเป็นถนนลูกรัง บ้านหนองแต้ หมู่ 11 สายทางนาเหล่า-นาโนนก่อ                                        | 139,000.00                           | 139,000.00                           | 0.00                         | ✓                      |                          |                        |                            | 24 ธ.ค. 67            | กองช่าง               | เทศบัญญัติ |
| 18           | โครงการปรับปรุงถนนคันดินเป็นถนนลูกรัง บ้านเหล่าคราม หมู่ 12 สายทางสวนนายพันธ์ นารีสุข-นายนายแดง รูปใส                   | 131,000.00                           | 131,000.00                           | 0.00                         | ✓                      |                          |                        |                            | 24 ธ.ค. 67            | กองช่าง               | เทศบัญญัติ |
| 19           | โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านคำเม็ก หมู่ 6                                                             | 500,000.00                           | 498,000.00                           | 2,000.00                     | ✓                      |                          |                        |                            | 25 ธ.ค. 67            | กองช่าง               | เทศบัญญัติ |
| 20           | โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนสะอาด หมู่ 7                                                           | 500,000.00                           | 498,000.00                           | 2,000.00                     | ✓                      |                          |                        |                            | 25 มี.ค. 68           | กองช่าง               | เทศบัญญัติ |
| 21           | โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านแสงอรุณ หมู่ 14                                                           | 500,000.00                           | 498,000.00                           | 2,000.00                     | ✓                      |                          |                        |                            | 24 ก.พ. 68            | กองช่าง               | เทศบัญญัติ |
| 22           | โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านคำอาฮวน หมู่ 15                                                           | 500,000.00                           | 497,000.00                           | 3,000.00                     | ✓                      |                          |                        |                            | 25 มี.ค. 68           | กองช่าง               | เทศบัญญัติ |
| 23           | โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโคกสูง หมู่ 8                                                             | 500,000.00                           | 498,000.00                           | 2,000.00                     | ✓                      |                          |                        |                            | 25 มี.ค. 68           | กองช่าง               | เทศบัญญัติ |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                  | งบประมาณ<br>ที่ได้รับจัดสรร<br>(บาท) | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่ายจริง<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ         |                          |                        |                            | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วยงาน<br>ดำเนินงาน | หมายเหตุ   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
|              |                                                                                                                  |                                      |                                      |                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                       |            |
| 24           | โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้าน<br>เหมืองบ่า หมู่ 16                                              | 500,000.00                           | 498,000.00                           | 2,000.00                     | ✓                      |                          |                        |                            | 25 มี.ค. 68           | กองช่าง               | เทศบัญญัติ |
| 25           | โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้าน<br>เหล่าคราม หมู่ 9                                               | 500,000.00                           | 498,000.00                           | 2,000.00                     | ✓                      |                          |                        |                            | 25 มี.ค. 68           | กองช่าง               | เทศบัญญัติ |
| 26           | โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านพรานอัน หมู่ 4 สายทาง<br>สามแยกภูน้อย-หลังวัดภูดิน                                  | 389,000.00                           | 388,000.00                           | 1,000.00                     | ✓                      |                          |                        |                            | 23 ม.ค. 68            | กองช่าง               | เงินสะสม   |
| 27           | โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านโค้งสำราญ หมู่10สาย<br>ทางห้วยเค็ง                                                  | 368,000.00                           | 367,000.00                           | 1,000.00                     | ✓                      |                          |                        |                            | 23 ม.ค. 68            | กองช่าง               | เงินสะสม   |
| 28           | โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านหนองแต้ หมู่11สายทาง<br>นายนายน้อย - นายนายเกียรติ                                  | 390,000.00                           | 389,000.00                           | 1,000.00                     | ✓                      |                          |                        |                            | 23 ม.ค. 68            | กองช่าง               | เงินสะสม   |
| 29           | โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านพรานอัน หมู่ 13สายทาง<br>สวน นายบุญยืน คำนนท์                                       | 128,000.00                           | 128,000.00                           | 0.00                         | ✓                      |                          |                        |                            | 23 ม.ค. 68            | กองช่าง               | เงินสะสม   |
| 30           | โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านพรานอัน หมู่ 13สายทาง<br>นายนายดวงจิต - เชื่อมตำบลมุก                               | 272,000.00                           | 271,000.00                           | 1,000.00                     | ✓                      |                          |                        |                            | 23 ม.ค. 68            | กองช่าง               | เงินสะสม   |
| 31           | โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านแสงอรุณ หมู่ 14สายทาง<br>นายนายเรศ - นายนายอัม                                      | 373,000.00                           | 372,000.00                           | 1,000.00                     | ✓                      |                          |                        |                            | 23 ม.ค. 68            | กองช่าง               | เงินสะสม   |
| 32           | โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านแสงอรุณ หมู่ 14สายทาง<br>นายนายสยาม - สวนยางนายพรม                                  | 122,000.00                           | 122,000.00                           | 0.00                         | ✓                      |                          |                        |                            | 23 ม.ค. 68            | กองช่าง               | เงินสะสม   |
| 33           | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 สายทางนายนายบุญร่วม<br>บางทราย                                                | 104,000.00                           | 104,000.00                           | 0.00                         | ✓                      |                          |                        |                            | 23 ม.ค. 68            | กองช่าง               | เงินสะสม   |
| 34           | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 7สายทางนางสาวสะอาด<br>ไชยพันธ์-นายนายสวาท ผุยคำสิงห์                            | 185,000.00                           | 185,000.00                           | 0.00                         | ✓                      |                          |                        |                            | 23 ม.ค. 68            | กองช่าง               | เงินสะสม   |
| 35           | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 12สายทางนายนาวา<br>สายศักดิ์ดา-นายพรมมา จันทวงศ์                                | 117,000.00                           | 117,000.00                           | 0.00                         | ✓                      |                          |                        |                            | 23 ม.ค. 68            | กองช่าง               | เงินสะสม   |
| 36           | โครงการปรับปรุงถนนคันดินเป็นถนนลูกรัง บ้านโนนสะอาด<br>หมู่ 7 สายทางรอบป่าช้าบ้านโนนสะอาด                         | 138,000.00                           | 138,000.00                           | 0.00                         | ✓                      |                          |                        |                            | 23 ม.ค. 68            | กองช่าง               | เงินสะสม   |
| 37           | โครงการปรับปรุงถนนคันดินเป็นถนนลูกรัง บ้านหนองแต้ หมู่<br>11 สายทางทุ่งนาเหล่า                                   | 235,000.00                           | 234,000.00                           | 1,000.00                     | ✓                      |                          |                        |                            | 23 ม.ค. 68            | กองช่าง               | เงินสะสม   |
| 38           | โครงการปรับปรุงถนนคันดินเป็นถนนลูกรัง บ้านใหม่พัฒนา<br>หมู่ 18 สายทางนายนายเสมียน ผุยคำสิงห์-บ้านน้อยนางาม       | 185,000.00                           | 185,000.00                           | 0.00                         | ✓                      |                          |                        |                            | 23 ม.ค. 68            | กองช่าง               | เงินสะสม   |
| 39           | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก<br>บ้านคำอาวอน หมู่ 1สายทางคำอาวอน ม.1 - บ้านน้อยนาง<br>งาม ม.17 | 123,000.00                           | 123,000.00                           | 0.00                         | ✓                      |                          |                        |                            | 13 มี.ค. 68           | กองช่าง               | เงินสะสม   |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                              | งบประมาณ<br>ที่ได้รับจัดสรร<br>(บาท) | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่ายจริง<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ         |                          |                        |                            | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วยงาน<br>ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
|              |                                                                                                              |                                      |                                      |                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                       |          |
| 40           | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านคำอาอวน หมู่ 1สายทางนายนายดาวลอย                         | 152,000.00                           | 152,000.00                           | 0.00                         | ✓                      |                          |                        |                            | 13 มี.ค. 68           | กองช่าง               | เงินสะสม |
| 41           | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านเหมืองบ่า หมู่ 2สายทางหลังโรงเรียนบ้านเหมืองบ่า          | 232,000.00                           | 232,000.00                           | 0.00                         | ✓                      |                          |                        |                            | 13 มี.ค. 68           | กองช่าง               | เงินสะสม |
| 42           | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านคำเขื่อง หมู่ 3สายทางคำหมากด่อน                          | 426,000.00                           | 426,000.00                           | 0.00                         | ✓                      |                          |                        |                            | 13 มี.ค. 68           | กองช่าง               | เงินสะสม |
| 43           | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านพรานอัน หมู่ 4สายทางป่าช้า-ตำบลมุก                       | 128,000.00                           | 128,000.00                           | 0.00                         | ✓                      |                          |                        |                            | 19 มี.ค. 68           | กองช่าง               | เงินสะสม |
| 44           | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านโคกสูง หมู่ 8สายทางบ้านนายแผ่น ไชยยางค์-สามแยกหนองปลาปาก | 447,000.00                           | 320,000.00                           | 127,000.00                   | ✓                      |                          |                        |                            | 19 มี.ค. 68           | กองช่าง               | เงินสะสม |
| 45           | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านเหล่าคราม หมู่ 9สายทางบ้านนายแทน - วัดภูฮ้าง             | 82,000.00                            | 82,000.00                            | 0.00                         | ✓                      |                          |                        |                            | 13 มี.ค. 68           | กองช่าง               | เงินสะสม |
| 46           | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านหนองแต้ หมู่ 11สายทางข้าง ดชด. 234                       | 191,000.00                           | 191,000.00                           | 0.00                         | ✓                      |                          |                        |                            | 13 มี.ค. 68           | กองช่าง               | เงินสะสม |
| 47           | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านเหล่าคราม หมู่ 12สายทางนายนายเลื่อน-สวนยางนายแมน         | 109,000.00                           | 109,000.00                           | 0.00                         | ✓                      |                          |                        |                            | 13 มี.ค. 68           | กองช่าง               | เงินสะสม |
| 48           | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านพรานอัน หมู่ 13สายทางนาป่าโมก                            | 232,000.00                           | 230,000.00                           | 2,000.00                     | ✓                      |                          |                        |                            | 19 มี.ค. 68           | กองช่าง               | เงินสะสม |
| 49           | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านแสงอรุณ หมู่ 14สายทางนาหนองบก-นาหนองผือ                  | 261,000.00                           | 260,000.00                           | 1,000.00                     | ✓                      |                          |                        |                            | 19 มี.ค. 68           | กองช่าง               | เงินสะสม |
| 50           | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านคำอาอวน หมู่ 15สายทางข้างโรงแก๊ส                         | 144,000.00                           | 144,000.00                           | 0.00                         | ✓                      |                          |                        |                            | 13 มี.ค. 68           | กองช่าง               | เงินสะสม |
| 51           | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 18สายทางดอนปู่ตา - ฟาร์มม้า               | 289,000.00                           | 289,000.00                           | 0.00                         | ✓                      |                          |                        |                            | 13 มี.ค. 68           | กองช่าง               | เงินสะสม |
| 52           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหมืองบ่า หมู่ 2สายทางบ้านนางราตรี -นายบัวพันธ์                      | 80,000.00                            | 80,000.00                            | 0.00                         |                        | ✓                        |                        |                            |                       | กองช่าง               | เงินสะสม |
| 53           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำเม็ก หมู่ 6สายทางข้างสระน้ำบ้านคำเม็ก                              | 500,000.00                           | 498,000.00                           | 2,000.00                     | ✓                      |                          |                        |                            | 30 ม.ค. 68            | กองช่าง               | เงินสะสม |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                  | งบประมาณ<br>ที่ได้รับจัดสรร<br>(บาท) | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่ายจริง<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ         |                          |                        |                            | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วยงาน<br>ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
|              |                                                                                                                  |                                      |                                      |                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                       |          |
| 54           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ 8สายทางซอยข้างบ้านนายไสว มณีออง                              | 85,000.00                            | 85,000.00                            | 0.00                         | ✓                      |                          |                        |                            | 30 ม.ค. 68            | กองช่าง               | เงินสะสม |
| 55           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าคราม หมู่ 9สายทางซอยข้างบ้านนางสุพรรณษา ปทุม                        | 77,000.00                            | 77,000.00                            | 0.00                         | ✓                      |                          |                        |                            | 30 ม.ค. 68            | กองช่าง               | เงินสะสม |
| 56           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าคราม หมู่ 9สายทางซอยข้างบ้านนายคำมา ไชย양งค์                         | 51,000.00                            | 51,000.00                            | 0.00                         | ✓                      |                          |                        |                            | 30 ม.ค. 68            | กองช่าง               | เงินสะสม |
| 57           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแต้ หมู่ 11สายทางสามแยกศูนย์โค-วัดป่าอรัญญวาสี                       | 500,000.00                           | 498,000.00                           | 2,000.00                     | ✓                      |                          |                        |                            | 23 ม.ค. 68            | กองช่าง               | เงินสะสม |
| 58           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงมัน หมู่ 5สายทางบางนาตราด                                              | 250,000.00                           | 250,000.00                           | 0.00                         | ✓                      |                          |                        |                            | 23 ม.ค. 68            | กองช่าง               | เงินสะสม |
| 59           | โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านเหมืองบ่า หมู่ 2-บ้านแสงอรุณ ม.14สายทางเหมืองบ่า ม.2 - แสงอรุณ ม.14 | 500,000.00                           | 498,000.00                           | 2,000.00                     | ✓                      |                          |                        |                            | 25 มี.ค. 68           | กองช่าง               | เงินสะสม |
| 60           | โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านน้อยนางาม หมู่ 17สายทางถนนภายในหมู่                                 | 500,000.00                           | 498,000.00                           | 2,000.00                     | ✓                      |                          |                        |                            | 24 ก.พ. 68            | กองช่าง               | เงินสะสม |
| 61           | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหมืองบ่า หมู่ 2สายทางสายทางหลังสวนน้ำ                          | 215,000.00                           | 215,000.00                           | 0.00                         | ✓                      |                          |                        |                            | 12 มี.ค. 68           | กองช่าง               | เงินสะสม |
| 62           | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลคำอาฮวน สายทางถนนภายในหมู่ 1-18                                               | 1,480,000.00                         | 757,000.00                           | 723,000.00                   | ✓                      |                          |                        |                            | 27 ธ.ค. 67            | กองช่าง               | เงินสะสม |
| 63           | โครงการซ่อมแซมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านโคกสูง หมู่ 8                                                | 49,000.00                            | 49,000.00                            | 0.00                         | ✓                      |                          |                        |                            | 23 ม.ค. 68            | กองช่าง               | เงินสะสม |
| 64           | โครงการซ่อมแซมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านเหล่าคราม หมู่ 12                                            | 56,000.00                            | 56,000.00                            | 0.00                         | ✓                      |                          |                        |                            | 23 ม.ค. 68            | กองช่าง               | เงินสะสม |
| 65           | โครงการซ่อมแซมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านหนองแต้ หมู่ 11                                              | 34,000.00                            | 34,000.00                            | 0.00                         | ✓                      |                          |                        |                            | 23 ม.ค. 68            | กองช่าง               | เงินสะสม |
| 66           | งานวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 สายทาง ถนนภายในหมู่บ้าน                                                              | 37,000.00                            | 37,000.00                            | 0.00                         | ✓                      |                          |                        |                            | 23 ม.ค. 68            | กองช่าง               | เงินสะสม |
| 67           | งานวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 สายทาง ถนนภายในหมู่บ้าน                                                              | 14,000.00                            | 14,000.00                            | 0.00                         | ✓                      |                          |                        |                            | 23 ม.ค. 68            | กองช่าง               | เงินสะสม |
| 68           | งานวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 สายทาง ถนนภายในหมู่บ้าน                                                              | 39,000.00                            | 39,000.00                            | 0.00                         | ✓                      |                          |                        |                            | 23 ม.ค. 68            | กองช่าง               | เงินสะสม |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับจัดสรร<br>(บาท) | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่ายจริง<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ         |                          |                        |                            | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วยงาน<br>ดำเนินงาน | หมายเหตุ        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
|              |                                                                                                        |                                      |                                      |                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                       |                 |
| 69           | งานวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 สายทาง ถนนภายในหมู่บ้าน                                                    | 13,000.00                            | 13,000.00                            | 0.00                         | ✓                      |                          |                        |                            | 23 ม.ค. 68            | กองช่าง               | เงินสะสม        |
| 70           | งานวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 สายทาง ถนนภายในหมู่บ้าน                                                    | 37,000.00                            | 37,000.00                            | 0.00                         | ✓                      |                          |                        |                            | 23 ม.ค. 68            | กองช่าง               | เงินสะสม        |
| 71           | งานวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 14 สายทาง ถนนภายในหมู่บ้าน                                                   | 22,000.00                            | 22,000.00                            | 0.00                         | ✓                      |                          |                        |                            | 23 ม.ค. 68            | กองช่าง               | เงินสะสม        |
| 72           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำเพื่อง หมู่ที่ 3 สายทางศาลาประชาคม-วัดอรุณนาราม-วัดจิตภาฐาน์ | 7,304,000.00                         | 6,888,000.00                         | 416,000.00                   | ✓                      |                          |                        |                            | 20 ธ.ค. 67            | กองช่าง               | อุดหนุนเฉพาะกิจ |
| 73           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสงอรุณ หมู่ที่ 14 สายทางคุ้มนาพาโชค                            | 2,338,000.00                         | 1,560,000.00                         | 778,000.00                   | ✓                      |                          |                        |                            | 18 ธ.ค. 67            | กองช่าง               | อุดหนุนเฉพาะกิจ |

## ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

### 2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

|   |                                                                                                                                 |           |      |           |  |  |   |  |  |                   |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|--|--|---|--|--|-------------------|--|
| 1 | โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต                                                                | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |  |  | ✓ |  |  | กองสวัสดิการสังคม |  |
| 2 | อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |  |  | ✓ |  |  | กองสวัสดิการสังคม |  |

### 2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

|   |                                                                            |           |           |           |   |  |   |  |             |            |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---|--|---|--|-------------|------------|--|
| 1 | โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลคำอาฮวน            | 20,000.00 | 0.00      | 20,000.00 |   |  | ✓ |  |             | งานป้องกัน |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลคำอาฮวน   | 20,000.00 | 0.00      | 20,000.00 |   |  | ✓ |  |             | งานป้องกัน |  |
| 3 | โครงการวัน อปพร.                                                           | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | ✓ |  |   |  | 22 มี.ค. 68 | งานป้องกัน |  |
| 4 | โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยให้กับประชาชนตำบลคำอาฮวน | 20,000.00 | 0.00      | 20,000.00 |   |  | ✓ |  |             | งานป้องกัน |  |
| 5 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการสร้างเครือข่ายป้องกันไฟฟ้า                | 20,000.00 | 0.00      | 20,000.00 | ✓ |  |   |  | 28 ก.พ. 68  | งานป้องกัน |  |
| 6 | โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร                                     | 20,000.00 | 0.00      | 20,000.00 |   |  | ✓ |  |             | งานป้องกัน |  |

### 2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                | งบประมาณ<br>ที่ได้รับจัดสรร<br>(บาท) | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่ายจริง<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ         |                          |                        |                            | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วยงาน<br>ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
|              |                                                                                                |                                      |                                      |                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                       |          |
| 1            | โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างครอบคลุมและยั่งยืนในรูปกระบวนการ กิจกรรมและศึกษาดูงาน | 20,000.00                            | 0.00                                 | 20,000.00                    |                        |                          | ✓                      |                            |                       | กองสวัสดิการสังคม     |          |
| 2            | โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพระยะสั้น เพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชนตำบลคำอาฮวน                   | 20,000.00                            | 0.00                                 | 20,000.00                    |                        |                          | ✓                      |                            |                       | กองสวัสดิการสังคม     |          |
| 3            | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลตำบลคำอาฮวน                                     | 10,000.00                            | 0.00                                 | 10,000.00                    |                        |                          | ✓                      |                            |                       | กองสวัสดิการสังคม     |          |
| 4            | โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีตำบลคำอาฮวน                                             | 20,000.00                            | 0.00                                 | 20,000.00                    |                        |                          | ✓                      |                            |                       | กองสวัสดิการสังคม     |          |
| 5            | โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                       | 20,000.00                            | 0.00                                 | 20,000.00                    | ✓                      |                          |                        |                            | 25 มี.ค. 68           | กองสวัสดิการสังคม     |          |
| 6            | โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลคำอาฮวน                           | 10,000.00                            | 0.00                                 | 10,000.00                    |                        |                          | ✓                      |                            |                       | กองสวัสดิการสังคม     |          |

### ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

#### 3.1 แผนงานการศึกษา

|   |                                                                 |              |            |            |   |   |   |  |                          |                          |  |
|---|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|---|---|---|--|--------------------------|--------------------------|--|
| 1 | โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ                                   | 10,000.00    | 10,000.00  | 0.00       | ✓ |   |   |  | 7 มี.ค. 68               | สำนักปลัด<br>งานการศึกษา |  |
| 2 | โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการเด็ก                      | 20,000.00    | 0.00       | 20,000.00  |   |   | ✓ |  |                          | สำนักปลัด<br>งานการศึกษา |  |
| 3 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ                                          | 100,000.00   | 98,000.00  | 2,000.00   |   |   | ✓ |  | 11 ม.ค. 68               | สำนักปลัด<br>งานการศึกษา |  |
| 4 | โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก               | 1,658,200.00 | 778,140.00 | 880,060.00 |   | ✓ |   |  | 1 ต.ค 67<br>- 30 ก.ย. 68 | สำนักปลัด<br>งานการศึกษา |  |
| 5 | ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)               | 370,800.00   | 0.00       | 370,800.00 |   |   | ✓ |  |                          | สำนักปลัด<br>งานการศึกษา |  |
| 6 | ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก              | 131,900.00   | 0.00       | 131,900.00 |   |   | ✓ |  |                          | สำนักปลัด<br>งานการศึกษา |  |
| 7 | เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา | 651,200.00   | 166,496.00 | 484,704.00 |   | ✓ |   |  | 1 ต.ค 67<br>- 30 ก.ย. 68 | สำนักปลัด<br>งานการศึกษา |  |
| 8 | เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านคำเขื่อง            | 464,000.00   | 116,100.00 | 347,900.00 |   | ✓ |   |  | 1 ต.ค 67<br>- 30 ก.ย. 68 | สำนักปลัด<br>งานการศึกษา |  |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                     | งบประมาณ<br>ที่ได้รับจัดสรร<br>(บาท) | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่ายจริง<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ         |                          |                        |                            | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ    | หน่วยงาน<br>ดำเนินงาน    | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
|              |                                                                     |                                      |                                      |                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                          |                          |          |
| 9            | เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านคำเม็ก                  | 144,000.00                           | 32,976.00                            | 111,024.00                   |                        | ✓                        |                        |                            | 1 ต.ค 67<br>- 30 ก.ย. 68 | สำนักปลัด<br>งานการศึกษา |          |
| 10           | เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านโค้งสำราญ               | 529,200.00                           | 130,032.00                           | 399,168.00                   |                        | ✓                        |                        |                            | 1 ต.ค 67<br>- 30 ก.ย. 68 | สำนักปลัด<br>งานการศึกษา |          |
| 11           | เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านดงมัน                   | 237,600.00                           | 58,266.00                            | 179,334.00                   |                        | ✓                        |                        |                            | 1 ต.ค 67<br>- 30 ก.ย. 68 | สำนักปลัด<br>งานการศึกษา |          |
| 12           | เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านโนน<br>สะอาดราษฎร์บำรุง | 223,200.00                           | 57,312.00                            | 165,888.00                   |                        | ✓                        |                        |                            | 1 ต.ค 67<br>- 30 ก.ย. 68 | สำนักปลัด<br>งานการศึกษา |          |
| 13           | เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านพรานอัน                 | 540,000.00                           | 131,598.00                           | 408,402.00                   |                        | ✓                        |                        |                            | 1 ต.ค 67<br>- 30 ก.ย. 68 | สำนักปลัด<br>งานการศึกษา |          |
| 14           | เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านเหมืองป่า               | 266,400.00                           | 63,576.00                            | 202,824.00                   |                        | ✓                        |                        |                            | 1 ต.ค 67<br>- 30 ก.ย. 68 | สำนักปลัด<br>งานการศึกษา |          |
| 15           | เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านเหล่าคราม               | 761,200.00                           | 187,528.00                           | 573,672.00                   |                        | ✓                        |                        |                            | 1 ต.ค 67<br>- 30 ก.ย. 68 | สำนักปลัด<br>งานการศึกษา |          |

### 3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

|   |                                                                      |            |           |           |   |  |  |  |               |                          |  |
|---|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---|--|--|--|---------------|--------------------------|--|
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ด้านยาเสพติด                           | 100,000.00 | 80,000.00 | 20,000.00 | ✓ |  |  |  | 21-22 ธ.ค. 67 | สำนักปลัด<br>งานการศึกษา |  |
| 2 | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                 | 10,000.00  | 10,000.00 | 0.00      | ✓ |  |  |  | 14 ก.พ. 68    | สำนักปลัด<br>งานการศึกษา |  |
| 3 | โครงการเดินวิ่งตำบลคำอาฮวน                                           | 20,000.00  | 18,900.00 | 1,100.00  | ✓ |  |  |  | 20 ก.พ. 68    | สำนักปลัด<br>งานการศึกษา |  |
| 4 | เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดงานประเพณีท้องถิ่น หมู่ที่ 1<br>บ้านคำอาฮวน  | 10,000.00  | 10,000.00 | 0.00      | ✓ |  |  |  | 26 ก.พ. 68    | สำนักปลัด<br>งานการศึกษา |  |
| 5 | เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณีท้องถิ่น หมู่ที่ 2<br>บ้านเหมืองป่า | 10,000.00  | 10,000.00 | 0.00      | ✓ |  |  |  | 30 ม.ค. 68    | สำนักปลัด<br>งานการศึกษา |  |
| 6 | เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณีท้องถิ่น หมู่ที่ 3<br>บ้านคำเซียง   | 10,000.00  | 10,000.00 | 0.00      | ✓ |  |  |  | 13 ก.พ. 68    | สำนักปลัด<br>งานการศึกษา |  |
| 7 | เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณีท้องถิ่น หมู่ที่ 4<br>บ้านพรานอัน   | 10,000.00  | 10,000.00 | 0.00      | ✓ |  |  |  | 26 ก.พ. 68    | สำนักปลัด<br>งานการศึกษา |  |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                    | งบประมาณ<br>ที่ได้รับจัดสรร<br>(บาท) | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่ายจริง<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ         |                          |                        |                            | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วยงาน<br>ดำเนินงาน    | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|----------|
|              |                                                                    |                                      |                                      |                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                          |          |
| 8            | เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณีท้องถิ่น หมู่ที่ 5 บ้านดงมัน      | 10,000.00                            | 10,000.00                            | 0.00                         | ✓                      |                          |                        |                            | 3 ก.พ. 68             | สำนักปลัด<br>งานการศึกษา |          |
| 9            | เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดงานประเพณีท้องถิ่น หมู่ที่ 6 บ้านคำเม็ก    | 10,000.00                            | 10,000.00                            | 0.00                         | ✓                      |                          |                        |                            | 3 ก.พ. 68             | สำนักปลัด<br>งานการศึกษา |          |
| 10           | เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณีท้องถิ่น หมู่ที่ 7 บ้านโนนสะอาด   | 10,000.00                            | 10,000.00                            | 0.00                         | ✓                      |                          |                        |                            | 17 ก.พ. 68            | สำนักปลัด<br>งานการศึกษา |          |
| 11           | เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณีท้องถิ่น หมู่ที่ 8 บ้านโคกสูง     | 10,000.00                            | 10,000.00                            | 0.00                         | ✓                      |                          |                        |                            | 17 ก.พ. 68            | สำนักปลัด<br>งานการศึกษา |          |
| 12           | เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณีท้องถิ่น หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าคราม  | 10,000.00                            | 10,000.00                            | 0.00                         | ✓                      |                          |                        |                            | 26 ก.พ. 68            | สำนักปลัด<br>งานการศึกษา |          |
| 13           | เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณีท้องถิ่น หมู่ที่ 10 บ้านโค้งสำราญ | 10,000.00                            | 10,000.00                            | 0.00                         | ✓                      |                          |                        |                            | 26 ก.พ. 68            | สำนักปลัด<br>งานการศึกษา |          |
| 14           | เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณีท้องถิ่น หมู่ที่ 11 บ้านหนองแต้   | 10,000.00                            | 10,000.00                            | 0.00                         | ✓                      |                          |                        |                            | 13 ก.พ. 68            | สำนักปลัด<br>งานการศึกษา |          |
| 15           | เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณีท้องถิ่น หมู่ที่ 12 บ้านเหล่าคราม | 10,000.00                            | 10,000.00                            | 0.00                         | ✓                      |                          |                        |                            | 26 ก.พ. 68            | สำนักปลัด<br>งานการศึกษา |          |
| 16           | เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณีท้องถิ่น หมู่ที่ 13 บ้านพรานอัน   | 10,000.00                            | 10,000.00                            | 0.00                         | ✓                      |                          |                        |                            | 26 ก.พ. 68            | สำนักปลัด<br>งานการศึกษา |          |
| 17           | เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณีท้องถิ่น หมู่ที่ 14 บ้านแสงอรุณ   | 10,000.00                            | 10,000.00                            | 0.00                         | ✓                      |                          |                        |                            | 3 ก.พ. 68             | สำนักปลัด<br>งานการศึกษา |          |
| 18           | เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณีท้องถิ่น หมู่ที่ 15 บ้านคำอาฮวน   | 10,000.00                            | 10,000.00                            | 0.00                         | ✓                      |                          |                        |                            | 23 ม.ค. 68            | สำนักปลัด<br>งานการศึกษา |          |
| 19           | เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณีท้องถิ่น หมู่ที่ 16 บ้านเหมืองบ่า | 10,000.00                            | 10,000.00                            | 0.00                         | ✓                      |                          |                        |                            | 30 ม.ค. 68            | สำนักปลัด<br>งานการศึกษา |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับจัดสรร<br>(บาท) | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่ายจริง<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ         |                          |                        |                            | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วยงาน<br>ดำเนินงาน    | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|----------|
|              |                                                                                        |                                      |                                      |                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                          |          |
| 20           | เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณีท้องถิ่น หมู่ที่ 17 บ้านน้อยนางาม                     | 10,000.00                            | 10,000.00                            | 0.00                         | ✓                      |                          |                        |                            | 4 ก.พ. 68             | สำนักปลัด<br>งานการศึกษา |          |
| 21           | เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณีท้องถิ่น หมู่ที่ 18 บ้านใหม่พัฒนา                     | 10,000.00                            | 10,000.00                            | 0.00                         | ✓                      |                          |                        |                            | 17 ก.พ. 68            | สำนักปลัด<br>งานการศึกษา |          |
| 22           | โครงการสำรวจข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูล ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านและศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง | 2,000.00                             | 0.00                                 | 2,000.00                     | ✓                      |                          |                        |                            | 25 มี.ค. 68           | สำนักปลัด<br>งานการศึกษา |          |
| 23           | โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลแหล่ง ท้องเที่ยว                                          | 2,000.00                             | 0.00                                 | 2,000.00                     |                        |                          | ✓                      |                            |                       | สำนักปลัด<br>งานการศึกษา |          |

#### ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

##### 4.1 แผนงานสาธารณสุข

|    |                                                                                                           |            |            |            |   |   |   |  |                          |              |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---|---|---|--|--------------------------|--------------|--|
| 1  | โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะในเขต เทศบาลตำบลคำอาฮวน                                                          | 578,000.00 | 0.00       | 578,000.00 |   | ✓ |   |  | 1 ต.ค 67<br>- 30 ก.ย. 68 | งานสาธารณสุข |  |
| 2  | โครงการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน                                                                | 658,800.00 | 322,800.00 | 336,000.00 | ✓ |   |   |  | 1 ต.ค 67<br>- 30 ก.ย. 68 | งานสาธารณสุข |  |
| 3  | โครงการรณรงค์และให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และเพศศึกษา                                                       | 15,000.00  | 7,750.00   | 7,250.00   | ✓ |   |   |  | 28 ก.พ. 68               | งานสาธารณสุข |  |
| 4  | โครงการร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก                                                                   | 7,000.00   | 0.00       | 7,000.00   |   |   | ✓ |  |                          | งานสาธารณสุข |  |
| 5  | โครงการสนับสนุนชมรม TO BE NUMBER ONE ตำบลคำอาฮวน                                                          | 10,000.00  | 0.00       | 10,000.00  |   |   | ✓ |  |                          | งานสาธารณสุข |  |
| 6  | โครงการสุขภาพโภชนาการ                                                                                     | 20,000.00  | 0.00       | 20,000.00  |   |   | ✓ |  |                          | งานสาธารณสุข |  |
| 7  | โครงการอบรมรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน                                                                   | 20,000.00  | 0.00       | 20,000.00  |   |   | ✓ |  |                          | งานสาธารณสุข |  |
| 8  | โครงการเยาวชนไทยฉีกใจต้านภัยยาเสพติด                                                                      | 15,000.00  | 0.00       | 15,000.00  |   |   | ✓ |  |                          | งานสาธารณสุข |  |
| 9  | โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสำรวจและขึ้นทะเบียนประชากรสุนัขและแมว                                      | 13,100.00  | 6,300.00   | 6,800.00   |   | ✓ |   |  | 17 ธ.ค. 67               | งานสาธารณสุข |  |
| 10 | โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด                                                    | 10,000.00  | 0.00       | 10,000.00  |   |   | ✓ |  |                          | งานสาธารณสุข |  |
| 11 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (รณรงค์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า)เทศบาลตำบลคำอาฮวน | 10,000.00  | 0.00       | 10,000.00  | ✓ |   |   |  | 26 ก.พ. 68               | งานสาธารณสุข |  |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                 | งบประมาณ<br>ที่ได้รับจัดสรร<br>(บาท) | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่ายจริง<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ         |                          |                        |                            | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วยงาน<br>ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
|              |                                                                                                 |                                      |                                      |                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                       |          |
| 12           | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้านคำอาฮวน    | 20,000.00                            | 0.00                                 | 20,000.00                    | ✓                      |                          |                        |                            | 26 ก.พ. 68            | งานสาธารณสุข          |          |
| 13           | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านเหมืองบ่า  | 20,000.00                            | 0.00                                 | 20,000.00                    | ✓                      |                          |                        |                            | 21 ก.พ. 68            | งานสาธารณสุข          |          |
| 14           | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านคำเชียง    | 20,000.00                            | 20,000.00                            | 0.00                         | ✓                      |                          |                        |                            | 17 มี.ค. 68           | งานสาธารณสุข          |          |
| 15           | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านพรานอัน    | 20,000.00                            | 0.00                                 | 20,000.00                    | ✓                      |                          |                        |                            | 26 มี.ค. 68           | งานสาธารณสุข          |          |
| 16           | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านดงมัน      | 20,000.00                            | 0.00                                 | 20,000.00                    | ✓                      |                          |                        |                            | 26 มี.ค. 68           | งานสาธารณสุข          |          |
| 17           | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 6 บ้านคำเม็ก     | 20,000.00                            | 0.00                                 | 20,000.00                    | ✓                      |                          |                        |                            | 17 มี.ค. 68           | งานสาธารณสุข          |          |
| 18           | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 7 บ้านโนนสะอาด   | 20,000.00                            | 0.00                                 | 20,000.00                    | ✓                      |                          |                        |                            | 21 ก.พ. 68            | งานสาธารณสุข          |          |
| 19           | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 8 บ้านโคกสูง     | 20,000.00                            | 0.00                                 | 20,000.00                    | ✓                      |                          |                        |                            | 26 ก.พ. 68            | งานสาธารณสุข          |          |
| 20           | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าคราม  | 20,000.00                            | 0.00                                 | 20,000.00                    | ✓                      |                          |                        |                            | 26 ก.พ. 68            | งานสาธารณสุข          |          |
| 21           | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 10 บ้านโค้งสำราญ | 20,000.00                            | 0.00                                 | 20,000.00                    | ✓                      |                          |                        |                            | 26 ก.พ. 68            | งานสาธารณสุข          |          |

| ลำดับ<br>ที่                  | โครงการ/กิจกรรม                                                                                 | งบประมาณ<br>ที่ได้รับจัดสรร<br>(บาท) | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่ายจริง<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ         |                          |                        |                            | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วยงาน<br>ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
|                               |                                                                                                 |                                      |                                      |                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                       |          |
| 22                            | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 11 บ้านหนองแต้   | 20,000.00                            | 0.00                                 | 20,000.00                    | ✓                      |                          |                        |                            | 17 มี.ค. 68           | งานสาธารณสุข          |          |
| 23                            | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 12 บ้านเหล่าคราม | 20,000.00                            | 0.00                                 | 20,000.00                    |                        |                          | ✓                      |                            | 26 ก.พ. 68            | งานสาธารณสุข          |          |
| 24                            | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 13 บ้านพรานอัน   | 20,000.00                            | 20,000.00                            | 0.00                         | ✓                      |                          |                        |                            | 25 ธ.ค. 67            | งานสาธารณสุข          |          |
| 25                            | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 14 บ้านแสงอรุณ   | 20,000.00                            | 0.00                                 | 20,000.00                    | ✓                      |                          |                        |                            | 17 มี.ค. 68           | งานสาธารณสุข          |          |
| 26                            | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 15 บ้านคำอาฮวน   | 20,000.00                            | 0.00                                 | 20,000.00                    |                        |                          | ✓                      |                            |                       | งานสาธารณสุข          |          |
| 27                            | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 16 บ้านเหมืองบ่า | 20,000.00                            | 0.00                                 | 20,000.00                    | ✓                      |                          |                        |                            | 26 ก.พ. 68            | งานสาธารณสุข          |          |
| 28                            | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 17 บ้านน้อยนางาม | 20,000.00                            | 0.00                                 | 20,000.00                    | ✓                      |                          |                        |                            | 17 มี.ค. 68           | งานสาธารณสุข          |          |
| 29                            | เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 18 บ้านใหม่พัฒนา | 20,000.00                            | 0.00                                 | 20,000.00                    | ✓                      |                          |                        |                            | 21 ก.พ. 68            | งานสาธารณสุข          |          |
| <b>4.2 แผนงานเคหะและชุมชน</b> |                                                                                                 |                                      |                                      |                              |                        |                          |                        |                            |                       |                       |          |
| 1                             | โครงการจัดการน้ำเสียในชุมชน                                                                     | 5,000.00                             | 0.00                                 | 5,000.00                     |                        |                          | ✓                      |                            |                       | งานสาธารณสุข          |          |
| <b>4.3 แผนงานการเกษตร</b>     |                                                                                                 |                                      |                                      |                              |                        |                          |                        |                            |                       |                       |          |
| 1                             | โครงการ Big Cleaning day คำอาฮวน บ้านสวาย เมืองสะอาด                                            | 10,000.00                            | 0.00                                 | 10,000.00                    |                        |                          | ✓                      |                            |                       | งานสาธารณสุข          |          |
| 2                             | โครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ปลูกต้นไม้เพื่อลด ภาวะโลกร้อน       | 10,000.00                            | 0.00                                 | 10,000.00                    |                        |                          | ✓                      |                            |                       | งานสาธารณสุข          |          |

| ลำดับ<br>ที่                                                                 | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับจัดสรร<br>(บาท) | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่ายจริง<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินการ         |                          |                        |                            | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วยงาน<br>ดำเนินงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
|                                                                              |                                                                                                                        |                                      |                                      |                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้<br>ดำเนินการ |                       |                       |          |
| 3                                                                            | โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมใน<br>ชุมชน                                                              | 10,000.00                            | 0.00                                 | 10,000.00                    |                        |                          | ✓                      |                            |                       | งานสาธารณสุข          |          |
| 4                                                                            | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มา จากพระราชดำริ<br>สมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี<br>(อพ.สธ.)       | 20,000.00                            | 0.00                                 | 20,000.00                    |                        |                          | ✓                      |                            |                       | งานสาธารณสุข          |          |
| <b>ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ การเมืองการปกครอง</b> |                                                                                                                        |                                      |                                      |                              |                        |                          |                        |                            |                       |                       |          |
| <b>5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>                                             |                                                                                                                        |                                      |                                      |                              |                        |                          |                        |                            |                       |                       |          |
| 1                                                                            | โครงการเทศบาลให้บริการประชาชนร่วมกับอำเภอผู้ม<br>เคลื่อนที่เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชน                               | 5,000.00                             | 0.00                                 | 5,000.00                     |                        |                          | ✓                      |                            |                       | สำนักปลัด             |          |
| 2                                                                            | โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและวินัย<br>สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน<br>เทศบาลและพนักงานจ้าง | 20,000.00                            | 0.00                                 | 20,000.00                    |                        |                          | ✓                      |                            |                       | สำนักปลัด             |          |
| 3                                                                            | โครงการอบรมให้ความรู้การบูรณาการการจัดทำ<br>แผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาท้องถิ่น                                       | 5,000.00                             | 5,000.00                             | 0.00                         | ✓                      |                          |                        |                            | 19 มี.ค. 68           | สำนักปลัด             |          |
| 4                                                                            | โครงการจัดทำและปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแผนที่<br>ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน                                          | 100,000.00                           | 0.00                                 | 100,000.00                   |                        |                          | ✓                      |                            |                       | สำนักปลัด             |          |
| <b>5.3 แผนงานการศึกษา</b>                                                    |                                                                                                                        |                                      |                                      |                              |                        |                          |                        |                            |                       |                       |          |
| 1                                                                            | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาเป็น<br>ค่าสาธารณูปโภค                                                   | 35,000.00                            | 35,000.00                            | 0.00                         | ✓                      |                          |                        |                            | 29 ต.ค. 67            | สำนักปลัด<br>งานศึกษา |          |

**สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘**

|                                  |       |     |         |                     |
|----------------------------------|-------|-----|---------|---------------------|
| โครงการที่บรรจุในแผนการดำเนินงาน | จำนวน | ๑๖๔ | โครงการ |                     |
| โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ     | จำนวน | ๑๑๙ | โครงการ | คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๕๖ |
| โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ   | จำนวน | ๑๓  | โครงการ | คิดเป็นร้อยละ ๗.๙๓  |
| โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ        | จำนวน | ๓๒  | โครงการ | คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕๑ |