



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลคำอาฮวน

ที่ มท ๗๑๐๐๔/๐๔๒

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน

ตามที่เทศบาลตำบลคำอาฮวน ได้ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗, แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ดำเนินการติดตาม ผลการดำเนินงานประจำปีเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) แล้วเสร็จ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ไข่มพ

(นางสาวธัญพร หาญรุก)

พนักงานจ้างทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่งานวิชาการและแผนงาน)

ความเห็นผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

.....

(นางรุจิรัตน์ ศรีพิเมือง)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน

.....


(นายอุกฤษฏ์ ศรีพิเมือง)

ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน

- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมา เพื่อโปรดทราบ

ความเห็นนายกเทศบาลตำบลคำอาฮวน



(นายสุพันธ์ เทียงโยธา)

นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำเซียง หมู่ 3 สายทางศาลาประชาคม-วัดอรุณวราราม-วัดจิตภาวัน	500,000.00	498,000.00	2,000.00					27 ธ.ค. 67	กองช่าง	เทศบัญญัติ
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำอาฮวน หมู่ 1 สายทางบ้านนายดาวลอย	500,000.00	499,000.00	1,000.00					24 ธ.ค. 67	กองช่าง	เทศบัญญัติ
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยนางาม หมู่ 17 สายทางสวนนางนาตยา-นานายไสว	300,000.00	300,000.00	0.00					27 ธ.ค. 67	กองช่าง	เทศบัญญัติ
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหมืองบ่า หมู่ 2 สายทางดงแขแครง-บ้านนางอรัทัย ทองชุม	500,000.00	499,000.00	1,000.00					24 ธ.ค. 67	กองช่าง	เทศบัญญัติ
5	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโค้งสำราญ หมู่ 10 สายทาง จากถนนหมายเลข 212 ถึงวัดโพนผิงคณาวาส	140,000.00	140,000.00	0.00					24 ธ.ค. 67	กองช่าง	เทศบัญญัติ
6	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านดงมัน หมู่ 5 สายทางวัดภูวัดถึง ถนนดงเย็น	500,000.00	498,000.00	2,000.00					24 ธ.ค. 67	กองช่าง	เทศบัญญัติ
7	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเหล่าคราม หมู่ 12 สายทางนา นายบุญรวม ถึงสายทางระหว่างบ้านนิคมสหกรณ์หนองแต้	500,000.00	498,000.00	2,000.00					24 ธ.ค. 67	กองช่าง	เทศบัญญัติ
8	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหมือง บ่า หมู่ 2 ลำห้วยจั่ว นานางฉลอง-นางลำมอญ	500,000.00	499,000.00	1,000.00					27 ธ.ค. 67	กองช่าง	เทศบัญญัติ
9	โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมบ้านใหม่พัฒนา หมู่ 18	300,000.00	299,000.00	1,000.00					27 ธ.ค. 67	กองช่าง	เทศบัญญัติ
10	โครงการปรับปรุงถนนคันดินเป็นถนนลูกรัง บ้านคำเซียง หมู่ 3 สายทางนางางพันมหา ศรีวิชา-นานายปุ๋ย หมู่ 4	131,000.00	131,000.00	0.00					24 ธ.ค. 67	กองช่าง	เทศบัญญัติ
11	โครงการปรับปรุงถนนคันดินเป็นถนนลูกรัง บ้านคำอาฮวน หมู่ 1 สายทางบ้านนายโกมินทร์ ยิ่งรุ่งเรือง ไปถึงบ้านนายสวัสดิ์ จำปาทอง	133,000.00	133,000.00	0.00					27 ธ.ค. 67	กองช่าง	เทศบัญญัติ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมา ดเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
12	โครงการปรับปรุงถนนคันดินเป็นถนนลูกรัง บ้านคำอาฮวน หมู่ 15 สายทางข้างบ้านนายกุหลาบ ผากา-บ้านนายพุย	90,000.00	90,000.00	0.00	☑				24 ธ.ค. 67	กองช่าง	เทศบัญญัติ
13	โครงการปรับปรุงถนนคันดินเป็นถนนลูกรัง บ้านน้อยนางาม หมู่ 17 สายทางบ้านนายรัศมี-นายนายฉลองไปถนนลูกรัง ซอย 8	102,000.00	102,000.00	0.00	☑				24 ธ.ค. 67	กองช่าง	เทศบัญญัติ
14	โครงการปรับปรุงถนนคันดินเป็นถนนลูกรัง บ้านพรานอัน หมู่ 13 สายทางคำหมากดอ-นายนายกระเกต	139,000.00	139,000.00	0.00	☑				24 ธ.ค. 67	กองช่าง	เทศบัญญัติ
15	โครงการปรับปรุงถนนคันดินเป็นถนนลูกรัง บ้านพรานอัน หมู่ 13 สายทางทุ่งนาส้มโฮง	146,000.00	146,000.00	0.00	☑				24 ธ.ค. 67	กองช่าง	เทศบัญญัติ
16	โครงการปรับปรุงถนนคันดินเป็นถนนลูกรัง บ้านพรานอัน หมู่ 4 สายทางข้างป่าช้า-นายนายเหลี่ยม -ถนนลงนาใต้	102,000.00	102,000.00	0.00	☑				24 ธ.ค. 67	กองช่าง	เทศบัญญัติ
17	โครงการปรับปรุงถนนคันดินเป็นถนนลูกรัง บ้านหนองแต้ หมู่ 11 สายทางนาเหล่า-นาโนนก่อ	139,000.00	139,000.00	0.00	☑				24 ธ.ค. 67	กองช่าง	เทศบัญญัติ
18	โครงการปรับปรุงถนนคันดินเป็นถนนลูกรัง บ้านเหล่าคราม หมู่ 12 สายทางสวนนายพันธ์ นารีสุข-นายนายแดง รูปใส	131,000.00	131,000.00	0.00	☑				24 ธ.ค. 67	กองช่าง	เทศบัญญัติ
19	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านคำเม็ก หมู่ 6	500,000.00	498,000.00	2,000.00	☑				25 ธ.ค. 67	กองช่าง	เทศบัญญัติ
20	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนสะอาด หมู่ 7	500,000.00	498,000.00	2,000.00	☑				25 มี.ค. 68	กองช่าง	เทศบัญญัติ
21	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านแสงอรุณ หมู่ 14	500,000.00	498,000.00	2,000.00	☑				24 ก.พ. 68	กองช่าง	เทศบัญญัติ
22	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านคำอาฮวน หมู่ 15	500,000.00	497,000.00	3,000.00	☑				25 มี.ค. 68	กองช่าง	เทศบัญญัติ
23	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโคกสูง หมู่ 8	500,000.00	498,000.00	2,000.00	☑				25 มี.ค. 68	กองช่าง	เทศบัญญัติ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
24	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเหมือง บ่า หมู่ 16	500,000.00	498,000.00	2,000.00	☑				25 มี.ค. 68	กองช่าง	เทศบัญญัติ
25	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเหล่า คราม หมู่ 9	500,000.00	498,000.00	2,000.00	☑				25 มี.ค. 68	กองช่าง	เทศบัญญัติ
26	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านพรานอัน หมู่ 4 สายทางสาม แยกภูน้อย-หลังวัดภูดิน	389,000.00	388,000.00	1,000.00	☑				23 ม.ค. 68	กองช่าง	เงินสะสม
27	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านโค้งสำราญ หมู่10สายทางห้วย เค็ง	368,000.00	367,000.00	1,000.00	☑				23 ม.ค. 68	กองช่าง	เงินสะสม
28	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านหนองแต้ หมู่11สายทางนา นายน้อย - นานายเกียรติ	390,000.00	389,000.00	1,000.00	☑				23 ม.ค. 68	กองช่าง	เงินสะสม
29	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านพรานอัน หมู่ 13สายทางสวน นายบุญยืน คำนนท์	128,000.00	128,000.00	0.00	☑				23 ม.ค. 68	กองช่าง	เงินสะสม
30	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านพรานอัน หมู่ 13สายทางนา นายดวงจิต - เชื่อมตำบลมุก	272,000.00	271,000.00	1,000.00	☑				23 ม.ค. 68	กองช่าง	เงินสะสม
31	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านแสงอรุณ หมู่ 14สายทางนา นายนเรศ - นานายอัม	373,000.00	372,000.00	1,000.00	☑				23 ม.ค. 68	กองช่าง	เงินสะสม
32	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านแสงอรุณ หมู่ 14สายทางนา นายสยาม - สวนยางนายพรม	122,000.00	122,000.00	0.00	☑				23 ม.ค. 68	กองช่าง	เงินสะสม
33	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 สายทางนายนายบุญร่วม บาง ทราย	104,000.00	104,000.00	0.00	☑				23 ม.ค. 68	กองช่าง	เงินสะสม
34	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 7สายทางนางสะอาด ไชย พันธ์-นายนายสวาท พุยคำสิงห์	185,000.00	185,000.00	0.00	☑				23 ม.ค. 68	กองช่าง	เงินสะสม
35	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 12สายทางนายนาวา สายศักดิ์ ดา-นายพรมมา จันทวงศ์	117,000.00	117,000.00	0.00	☑				23 ม.ค. 68	กองช่าง	เงินสะสม

รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประจำปี เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมา ดเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
36	โครงการปรับปรุงถนนคันดินเป็นถนนลูกรัง บ้านโนนสะอาด หมู่ 7 สายทางรอบป่าช้าบ้านโนนสะอาด	138,000.00	138,000.00	0.00	☑				23 ม.ค. 68	กองช่าง	เงินสะสม
37	โครงการปรับปรุงถนนคันดินเป็นถนนลูกรัง บ้านหนองแต้ หมู่ 11 สายทางทุ่งนาเหล่า	235,000.00	234,000.00	1,000.00	☑				23 ม.ค. 68	กองช่าง	เงินสะสม
38	โครงการปรับปรุงถนนคันดินเป็นถนนลูกรัง บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 18 สายทางนายเสมียน ผุยคำสิงห์-บ้านน้อยนางาม	185,000.00	185,000.00	0.00	☑				23 ม.ค. 68	กองช่าง	เงินสะสม
39	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านคำ อาฮวน หมู่ 1 สายทางคำอาฮวน ม.1 - บ้านน้อยนางาม ม.17	123,000.00	123,000.00	0.00	☑				13 มี.ค. 68	กองช่าง	เงินสะสม
40	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านคำ อาฮวน หมู่ 1 สายทางนายดาวลอย	152,000.00	152,000.00	0.00	☑				13 มี.ค. 68	กองช่าง	เงินสะสม
41	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้าน เหมืองป่า หมู่ 2 สายทางหลังโรงเรียนบ้านเหมืองป่า	232,000.00	232,000.00	0.00	☑				13 มี.ค. 68	กองช่าง	เงินสะสม
42	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านคำ เขื่อง หมู่ 3 สายทางคำหมากด่อน	426,000.00	426,000.00	0.00	☑				13 มี.ค. 68	กองช่าง	เงินสะสม
43	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้าน พรานอัน หมู่ 4 สายทางป่าช้า-ตำบลมุก	128,000.00	128,000.00	0.00	☑				19 มี.ค. 68	กองช่าง	เงินสะสม
44	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านโคก สูง หมู่ 8 สายทางบ้านนายแผ่น ไชยวงศ์-สามแยกหนอง ปลาปาก	447,000.00	320,000.00	127,000.00	☑				19 มี.ค. 68	กองช่าง	เงินสะสม
45	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้าน เหล่าคราม หมู่ 9 สายทางบ้านนายแทน - วัดภูฮ้าง	82,000.00	82,000.00	0.00	☑				13 มี.ค. 68	กองช่าง	เงินสะสม
46	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้าน หนองแต้ หมู่ 11 สายทางข้าง ตชด. 234	191,000.00	191,000.00	0.00	☑				13 มี.ค. 68	กองช่าง	เงินสะสม

รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประจำปี เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
47	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านเหล่าคราม หมู่ 12สายทางนายนายเลื่อน-สวนยางนายแมน	109,000.00	109,000.00	0.00	☑				13 มี.ค. 68	กองช่าง	เงินสะสม
48	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านพรานอัน หมู่ 13สายทางนาป่าโมก	232,000.00	230,000.00	2,000.00	☑				19 มี.ค. 68	กองช่าง	เงินสะสม
49	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านแสงอรุณ หมู่ 14สายทางนาหนองบก-นาหนองผือ	261,000.00	260,000.00	1,000.00	☑				19 มี.ค. 68	กองช่าง	เงินสะสม
50	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านคำอาฮวน หมู่ 15สายทางข้างโรงแก๊ส	144,000.00	144,000.00	0.00	☑				13 มี.ค. 68	กองช่าง	เงินสะสม
51	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 18สายทางดอนปู่ตา - ฟาร์มม้า	289,000.00	289,000.00	0.00	☑				13 มี.ค. 68	กองช่าง	เงินสะสม
52	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหมืองป่า หมู่ 2สายทางบ้านนางราตรี -นายบัวพันธ์	80,000.00	80,000.00	0.00		☑				กองช่าง	เงินสะสม
53	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำเม็ก หมู่ 6สายทางข้างสระน้ำบ้านคำเม็ก	500,000.00	498,000.00	2,000.00	☑				30 ม.ค. 68	กองช่าง	เงินสะสม
54	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ 8สายทางซอยข้างบ้านนายไสว มณีทอง	85,000.00	85,000.00	0.00	☑				30 ม.ค. 68	กองช่าง	เงินสะสม
55	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าคราม หมู่ 9สายทางซอยข้างบ้านนางสุพรรณษา ปทุม	77,000.00	77,000.00	0.00	☑				30 ม.ค. 68	กองช่าง	เงินสะสม
56	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าคราม หมู่ 9สายทางซอยข้างบ้านนายคำมา ไชยยางค์	51,000.00	51,000.00	0.00	☑				30 ม.ค. 68	กองช่าง	เงินสะสม
57	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเต้ หมู่ 11สายทางสามแยกศูนย์โค-วัดป่าอรัญญวาสี	500,000.00	498,000.00	2,000.00	☑				23 ม.ค. 68	กองช่าง	เงินสะสม
58	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงมัน หมู่ 5สายทางบางนาตราด	250,000.00	250,000.00	0.00	☑				23 ม.ค. 68	กองช่าง	เงินสะสม

รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประจำปี เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
59	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านเหมืองป่า หมู่ 2-บ้านแสงอรุณ ม.14สายทางเหมืองป่า ม.2 - แสงอรุณ ม.14	500,000.00	498,000.00	2,000.00	☑				25 มี.ค. 68	กองช่าง	เงินสะสม
60	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านน้อยนางาม หมู่ 17สายทางถนนภายในหมู่	500,000.00	498,000.00	2,000.00	☑				24 ก.พ. 68	กองช่าง	เงินสะสม
61	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหมืองป่า หมู่ 2สายทางสายทางหลังสวนน้ำ	215,000.00	215,000.00	0.00	☑				12 มี.ค. 68	กองช่าง	เงินสะสม
62	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลคำอาฮวนสายทางถนนภายในหมู่ 1-18	1,480,000.00	757,000.00	723,000.00	☑				27 ธ.ค. 67	กองช่าง	เงินสะสม
63	โครงการซ่อมแซมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านโคกสูง หมู่ 8	49,000.00	49,000.00	0.00	☑				23 ม.ค. 68	กองช่าง	เงินสะสม
64	โครงการซ่อมแซมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านเหล่าคราม หมู่ 12	56,000.00	56,000.00	0.00	☑				23 ม.ค. 68	กองช่าง	เงินสะสม
65	โครงการซ่อมแซมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านหนองแต้ หมู่ 11	34,000.00	34,000.00	0.00	☑				23 ม.ค. 68	กองช่าง	เงินสะสม
66	งานวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 สายทาง ถนนภายในหมู่บ้าน	37,000.00	37,000.00	0.00	☑				23 ม.ค. 68	กองช่าง	เงินสะสม
67	งานวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 สายทาง ถนนภายในหมู่บ้าน	14,000.00	14,000.00	0.00	☑				23 ม.ค. 68	กองช่าง	เงินสะสม
68	งานวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 สายทาง ถนนภายในหมู่บ้าน	39,000.00	39,000.00	0.00	☑				23 ม.ค. 68	กองช่าง	เงินสะสม
69	งานวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 สายทาง ถนนภายในหมู่บ้าน	13,000.00	13,000.00	0.00	☑				23 ม.ค. 68	กองช่าง	เงินสะสม
70	งานวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 สายทาง ถนนภายในหมู่บ้าน	37,000.00	37,000.00	0.00	☑				23 ม.ค. 68	กองช่าง	เงินสะสม
71	งานวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 14 สายทาง ถนนภายในหมู่บ้าน	22,000.00	22,000.00	0.00	☑				23 ม.ค. 68	กองช่าง	เงินสะสม
72	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำเรือ หมู่ที่ 3 สายทางศาลาประชาคม-วัดอรุณวนาราม-วัดจิตภาวัน	7,304,000.00	6,888,000.00	416,000.00	☑				20 ธ.ค. 67	กองช่าง	อุดหนุนเฉพาะกิจ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประจำปีเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
73	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสงอรุณ หมู่ที่ 14 สายทางคุ่มนาพาโชค	2,338,000.00	1,560,000.00	778,000.00	☒				18 ธ.ค. 67	กองช่าง	อุดหนุนเฉพาะกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

1	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	30,000.00	0.00	30,000.00			☒			กองสวัสดิการสังคม	
2	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	20,000.00	0.00	20,000.00			☒			กองสวัสดิการสังคม	

๒.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1	โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลคำอาฮวน	20,000.00	0.00	20,000.00	☒				28 พ.ค. 68	งานป้องกัน	
2	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลคำอาฮวน	20,000.00	0.00	20,000.00			☒			งานป้องกัน	
3	โครงการวัน อปพร.	20,000.00	10,000.00	10,000.00	☒				22 มี.ค. 68	งานป้องกัน	
4	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยให้กับประชาชนตำบลคำอาฮวน	20,000.00	0.00	20,000.00			☒			งานป้องกัน	
5	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการสร้างเครือข่ายป้องกันไฟฟ้า	20,000.00	0.00	20,000.00	☒				28 ก.พ. 68	งานป้องกัน	
6	โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร	20,000.00	0.00	20,000.00			☒			งานป้องกัน	

๒.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1	โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างครอบคลุมและยั่งยืนในรูปกระบวนการ กิจกรรมและศึกษาดูงาน	20,000.00	0.00	20,000.00			☒			กองสวัสดิการสังคม	
---	--	-----------	------	-----------	--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------	--

รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
2	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพพระยาสัน เพื่อเพิ่มรายได้แก่ ประชาชนตำบลคำอาฮวน	20,000.00	19,700.00	300.00	☑				7 พ.ค. 68	กองสวัสดิการ สังคม	
3	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลตำบล คำอาฮวน	10,000.00	0.00	10,000.00			☑			กองสวัสดิการ สังคม	
4	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพบบาทสตรีตำบลคำอา ฮวน	20,000.00	0.00	20,000.00			☑			กองสวัสดิการ สังคม	
5	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียง	20,000.00	19,845.00	155.00	☑				25 มี.ค. 68	กองสวัสดิการ สังคม	
6	โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ เยาวชนตำบลคำอาฮวน	10,000.00	0.00	10,000.00			☑			กองสวัสดิการ สังคม	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม											
๓.๑ แผนงานการศึกษา											
1	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	10,000.00	10,000.00	0.00	☑				7 มี.ค. 68	สำนักปลัด งานการศึกษา	
2	โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการเด็ก	20,000.00	0.00	20,000.00			☑			สำนักปลัด งานการศึกษา	
3	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	100,000.00	98,000.00	2,000.00			☑		11 ม.ค. 68	สำนักปลัด งานการศึกษา	
4	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,658,200.00	778,140.00	880,060.00		☑			1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด งานการศึกษา	
5	ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)	370,800.00	0.00	370,800.00			☑			สำนักปลัด งานการศึกษา	
6	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	131,900.00	0.00	131,900.00			☑			สำนักปลัด งานการศึกษา	

รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประจำปี เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
7	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุ ราษฎร์วิทยา	651,200.00	166,496.00	484,704.00		✓			1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด งานการศึกษา	
8	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านคำเซียง	464,000.00	116,100.00	347,900.00		✓			1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด งานการศึกษา	
9	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านคำเม็ก	144,000.00	32,976.00	111,024.00		✓			1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด งานการศึกษา	
10	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านโค้งสำราญ	529,200.00	130,032.00	399,168.00		✓			1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด งานการศึกษา	
11	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านดงมัน	237,600.00	58,266.00	179,334.00		✓			1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด งานการศึกษา	
12	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ราษฎร์บำรุง	223,200.00	57,312.00	165,888.00		✓			1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด งานการศึกษา	
13	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านพรานอัน	540,000.00	131,598.00	408,402.00		✓			1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด งานการศึกษา	
14	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า	266,400.00	63,576.00	202,824.00		✓			1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด งานการศึกษา	
15	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านเหล่าคราม	761,200.00	187,528.00	573,672.00		✓			1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด งานการศึกษา	
๓.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ											
1	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ด้านยาเสพติด	100,000.00	80,000.00	20,000.00	✓				21-22 ธ.ค. 67	สำนักปลัด งานการศึกษา	
2	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,000.00	10,000.00	0.00	✓				14 ก.พ. 68	สำนักปลัด งานการศึกษา	

รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
3	โครงการเดินวิ่งตำบลคำอาฮวน	20,000.00	18,900.00	1,100.00					20 ก.พ. 68	สำนักปลัด งานการศึกษา	
4	เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดงานประเพณีท้องถิ่น หมู่ที่ 1 บ้านคำอาฮวน	10,000.00	10,000.00	0.00					26 ก.พ. 68	สำนักปลัด งานการศึกษา	
5	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณีท้องถิ่น หมู่ที่ 2 บ้านเมืองป่า	10,000.00	10,000.00	0.00					30 ม.ค. 68	สำนักปลัด งานการศึกษา	
6	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณีท้องถิ่น หมู่ที่ 3 บ้านคำเซียง	10,000.00	10,000.00	0.00					13 ก.พ. 68	สำนักปลัด งานการศึกษา	
7	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณีท้องถิ่น หมู่ที่ 4 บ้านพรานอัน	10,000.00	10,000.00	0.00					26 ก.พ. 68	สำนักปลัด งานการศึกษา	
8	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณีท้องถิ่น หมู่ที่ 5 บ้านดงมัน	10,000.00	10,000.00	0.00					3 ก.พ. 68	สำนักปลัด งานการศึกษา	
9	เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดงานประเพณีท้องถิ่น หมู่ที่ 6 บ้านคำเม็ก	10,000.00	10,000.00	0.00					3 ก.พ. 68	สำนักปลัด งานการศึกษา	
10	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณีท้องถิ่น หมู่ที่ 7 บ้านโนนสะอาด	10,000.00	10,000.00	0.00					17 ก.พ. 68	สำนักปลัด งานการศึกษา	
11	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณีท้องถิ่น หมู่ที่ 8 บ้านโคกสูง	10,000.00	10,000.00	0.00					17 ก.พ. 68	สำนักปลัด งานการศึกษา	
12	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณีท้องถิ่น หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าคราม	10,000.00	10,000.00	0.00					26 ก.พ. 68	สำนักปลัด งานการศึกษา	
13	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณีท้องถิ่น หมู่ที่ 10 บ้านโค้งสำราญ	10,000.00	10,000.00	0.00					26 ก.พ. 68	สำนักปลัด งานการศึกษา	
14	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณีท้องถิ่น หมู่ที่ 11 บ้านหนองแต้	10,000.00	10,000.00	0.00					13 ก.พ. 68	สำนักปลัด งานการศึกษา	

รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประจำปี เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมา ดเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
15	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณีท้องถิ่น หมู่ที่ 12 บ้านเหล่าคราม	10,000.00	10,000.00	0.00	☒				26 ก.พ. 68	สำนักปลัด งานการศึกษา	
16	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณีท้องถิ่น หมู่ที่ 13 บ้านพรานอัน	10,000.00	10,000.00	0.00	☒				26 ก.พ. 68	สำนักปลัด งานการศึกษา	
17	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณีท้องถิ่น หมู่ที่ 14 บ้านแสงอรุณ	10,000.00	10,000.00	0.00	☒				3 ก.พ. 68	สำนักปลัด งานการศึกษา	
18	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณีท้องถิ่น หมู่ที่ 15 บ้านคำอาฮวน	10,000.00	10,000.00	0.00	☒				23 ม.ค. 68	สำนักปลัด งานการศึกษา	
19	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณีท้องถิ่น หมู่ที่ 16 บ้านเหมืองป่า	10,000.00	10,000.00	0.00	☒				30 ม.ค. 68	สำนักปลัด งานการศึกษา	
20	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณีท้องถิ่น หมู่ที่ 17 บ้านน้อยนางาม	10,000.00	10,000.00	0.00	☒				4 ก.พ. 68	สำนักปลัด งานการศึกษา	
21	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณีท้องถิ่น หมู่ที่ 18 บ้านใหม่พัฒนา	10,000.00	10,000.00	0.00	☒				17 ก.พ. 68	สำนักปลัด งานการศึกษา	
22	โครงการสำรวจข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูล ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน และศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง	2,000.00	0.00	2,000.00	☒				25 มี.ค. 68	สำนักปลัด งานการศึกษา	
23	โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว	2,000.00	0.00	2,000.00			☒			สำนักปลัด งานการศึกษา	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

1	โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะในเขต เทศบาลตำบลคำอาฮวน	578,000.00	0.00	578,000.00		☒			1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	งานสาธารณสุข	
2	โครงการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน	658,800.00	322,800.00	336,000.00		☒			1 ต.ค 67 - 30 ก.ย. 68	งานสาธารณสุข	

รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
3	โครงการรณรงค์และให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และเพศศึกษา	15,000.00	7,750.00	7,250.00	☑				28 ก.พ. 68	งานสาธารณสุข	
4	โครงการร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก	7,000.00	0.00	7,000.00			☑			งานสาธารณสุข	
5	โครงการสนับสนุนชมรม TO BE NUMBER ONE ตำบลคำอาฮวน	10,000.00	0.00	10,000.00			☑			งานสาธารณสุข	
6	โครงการสุขภาพอาหาร	20,000.00	0.00	20,000.00			☑			งานสาธารณสุข	
7	โครงการอบรมรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน	20,000.00	0.00	20,000.00			☑			งานสาธารณสุข	
8	โครงการเยาวชนไทยมีหัวใจด้านยาเสพติด	15,000.00	0.00	15,000.00			☑			งานสาธารณสุข	
9	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสำรวจและขึ้นทะเบียนประชากรสุนัขและแมว	13,100.00	6,300.00	6,800.00	☑				17 ธ.ค. 67	งานสาธารณสุข	
10	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลออดก่อนกำหนด	10,000.00	0.00	10,000.00			☑			งานสาธารณสุข	
11	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (รณรงค์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า)เทศบาลตำบลคำอาฮวน	10,000.00	9,975.00	25.00	☑				26 ก.พ. 68	งานสาธารณสุข	
12	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้านคำอาฮวน	20,000.00	0.00	20,000.00	☑				26 ก.พ. 68	งานสาธารณสุข	
13	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านเหมืองบ่า	20,000.00	0.00	20,000.00	☑				21 ก.พ. 68	งานสาธารณสุข	
14	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านคำเขื่อง	20,000.00	20,000.00	0.00	☑				17 มี.ค. 68	งานสาธารณสุข	
15	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านพรานอัน	20,000.00	0.00	20,000.00	☑				26 มี.ค. 68	งานสาธารณสุข	
16	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านดงมัน	20,000.00	0.00	20,000.00	☑				26 มี.ค. 68	งานสาธารณสุข	

รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประจำปี เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
17	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 6 บ้านคำเม็ก	20,000.00	0.00	20,000.00	☑				17 มี.ค. 68	งานสาธารณสุข	
18	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 7 บ้านโนนสะอาด	20,000.00	0.00	20,000.00	☑				21 ก.พ. 68	งานสาธารณสุข	
19	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 8 บ้านโคกสูง	20,000.00	0.00	20,000.00	☑				26 ก.พ. 68	งานสาธารณสุข	
20	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าคราม	20,000.00	0.00	20,000.00	☑				26 ก.พ. 68	งานสาธารณสุข	
21	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 10 บ้านโค้งสำราญ	20,000.00	0.00	20,000.00	☑				26 ก.พ. 68	งานสาธารณสุข	
22	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 11 บ้านหนองแต้	20,000.00	0.00	20,000.00	☑				17 มี.ค. 68	งานสาธารณสุข	
23	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 12 บ้านเหล่าคราม	20,000.00	0.00	20,000.00	☑				26 ก.พ. 68	งานสาธารณสุข	
24	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 13 บ้านพรานอัน	20,000.00	20,000.00	0.00	☑				25 ธ.ค. 67	งานสาธารณสุข	
25	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 14 บ้านแสงอรุณ	20,000.00	0.00	20,000.00	☑				17 มี.ค. 68	งานสาธารณสุข	
26	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 15 บ้านคำอาฮวน	20,000.00	0.00	20,000.00	☑				24 เม.ย. 68	งานสาธารณสุข	
27	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 16 บ้านเหมืองป่า	20,000.00	0.00	20,000.00	☑				26 ก.พ. 68	งานสาธารณสุข	
28	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 17 บ้านน้อยนางาม	20,000.00	0.00	20,000.00	☑				17 มี.ค. 68	งานสาธารณสุข	

รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประจำปี เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
29	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 18 บ้านใหม่พัฒนา	20,000.00	0.00	20,000.00	☒				21 ก.พ. 68	งานสาธารณสุข	

๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

1	โครงการจัดการน้ำเสียในชุมชน	5,000.00	0.00	5,000.00			☒			งานสาธารณสุข	
---	-----------------------------	----------	------	----------	--	--	-------------------------------------	--	--	--------------	--

๔.๓ แผนงานการเกษตร

1	โครงการ Big Cleaning day คำอาฮวน บ้านสวย เมืองสะอาด	10,000.00	0.00	10,000.00	☒				30 พ.ค. 68	งานสาธารณสุข	
2	โครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้าน ต้น ปลูกต้นไม้เพื่อลด ภาวะโลกร้อน	10,000.00	0.00	10,000.00			☒			งานสาธารณสุข	
3	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในชุมชน	10,000.00	0.00	10,000.00			☒			งานสาธารณสุข	
4	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มา จากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	20,000.00	0.00	20,000.00			☒			งานสาธารณสุข	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ การเมืองการปกครอง

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

1	โครงการเทศบาลให้บริการประชาชนร่วมกับอำเภอย้ายเคลื่อนที่ เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชน	5,000.00	0.00	5,000.00			☒			สำนักปลัด	
2	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและวินัยสำหรับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้าง	20,000.00	0.00	20,000.00			☒			สำนักปลัด	
3	โครงการอบรมให้ความรู้การบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนา หมู่บ้าน และแผนพัฒนาท้องถิ่น	5,000.00	5,000.00	0.00	☒				19 มี.ค. 68	สำนักปลัด	
4	โครงการจัดทำและปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	100,000.00	0.00	100,000.00			☒			สำนักปลัด	

๕.๓ แผนงานการศึกษา

รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาเป็นค่า สาธารณูปโภค	35,000.00	35,000.00	0.00					29 ต.ค. 67	สำนักปลัด งานศึกษา	