



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลคำอาฮวน
ที่ มท ๗๑๐๐๔/๐๐๖ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน

ตามที่เทศบาลตำบลคำอาฮวน ได้ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗, แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ดำเนินการติดตาม ผลการดำเนินงานประจำปีเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) แล้วเสร็จ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ในนาม นางสาว
(นางสาวธัญพร หาญรุก)
พนักงานจ้างทั่วไป

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอรรณณ ภูมิทรัพย์)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ความเห็นผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

- เพื่อโปรดทราบ

(นางรุจิรัตน์ ศรีพิเมือง)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน

- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือน
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
แล้วเสร็จ เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมา เพื่อโปรดทราบ


ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน

เพื่อโปรดทราบ.



(นายอุกฤษฏ์ ศรีพิเมือง)
ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน

ความเห็นนายกเทศบาลตำบลคำอาฮวน



(นายสุพันธ์ เทียงโยธา)
นายกเทศบาลตำบลคำอาฮวน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำเชียง หมู่ 3 สายทางศาลาประชาคม-วัดอรุณวราราม-วัดจิตภาวัน	500,000.00	498,000.00	2,000.00		☑					เทศบาลบุญดี
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำอาฮวน หมู่ 1 สายทางบ้านนายดาวลอย	500,000.00	499,000.00	1,000.00		☑					เทศบาลบุญดี
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยนางาม หมู่ 17 สายทางสวนนางนาตยา-นายนายไสว	300,000.00	300,000.00	0.00		☑					เทศบาลบุญดี
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหมืองบ่า หมู่ 2 สายทางดวงแขเคhren-บ้านนางอรทัย ทองชุม	500,000.00	499,000.00	1,000.00		☑					เทศบาลบุญดี
5	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโค้งสำราญ หมู่ 10 สายทาง จากถนนหมายเลข 212 ถึงวัดโพนฝึ่มมงคลวัฒนา	140,000.00	140,000.00	0.00		☑					เทศบาลบุญดี
6	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านดงมัน หมู่ 5 สายทางวัดภู วัดถึงถนนดงเย็น	500,000.00	498,000.00	2,000.00	☑						เทศบาลบุญดี
7	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเหล่าคราม หมู่ 12 สายทาง นายนายบุญรวม ถึงสายทางระหว่างบ้านนิคมสหกรณ์หนองแต้	500,000.00	498,000.00	2,000.00		☑					เทศบาลบุญดี
8	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน เหมืองบ่า หมู่ 2 ลำห้วยจั่ว นานางฉลอง-นางลำมอญ	500,000.00	499,000.00	1,000.00		☑					เทศบาลบุญดี
9	โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมบ้านใหม่พัฒนา หมู่ 18	300,000.00	299,000.00	1,000.00		☑					เทศบาลบุญดี
10	โครงการปรับปรุงถนนคันดินเป็นถนนลูกรัง บ้านคำเชียง หมู่ 3 สายทางนางางพันมหา ศรีวิชา-นายนายปุ๋ย หมู่ 4	131,000.00	131,000.00	0.00	☑						เทศบาลบุญดี
11	โครงการปรับปรุงถนนคันดินเป็นถนนลูกรัง บ้านคำอาฮวน หมู่ 1 สายทางบ้านนายโกมินทร์ ยิ่งเร่งเร่ง ไปถึงบ้านนาย สวัสดิ์ จำปาทอง	133,000.00	133,000.00	0.00		☑					เทศบาลบุญดี
12	โครงการปรับปรุงถนนคันดินเป็นถนนลูกรัง บ้านคำอาฮวน หมู่ 15 สายทางข้างบ้านนายกุหลาบ ผาภา-บ้านนายทุย	90,000.00	90,000.00	0.00		☑					เทศบาลบุญดี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
13	โครงการปรับปรุงถนนคันดินเป็นถนนลูกรัง บ้านน้อยนางาม หมู่ 17 สายทางบ้านนายรัศมี-นายนายฉลองไปถนนลูกรัง ซอย 8	102,000.00	102,000.00	0.00	☑						เทศบาลัญญูติ
14	โครงการปรับปรุงถนนคันดินเป็นถนนลูกรัง บ้านพรานอัน หมู่ 13 สายทางคำหมากดอ-นายนายการะเกด	139,000.00	139,000.00	0.00	☑						เทศบาลัญญูติ
15	โครงการปรับปรุงถนนคันดินเป็นถนนลูกรัง บ้านพรานอัน หมู่ 13 สายทางทุ่งนาส้มโฮง	146,000.00	146,000.00	0.00	☑						เทศบาลัญญูติ
16	โครงการปรับปรุงถนนคันดินเป็นถนนลูกรัง บ้านพรานอัน หมู่ 4 สายทางข้างป่าช้า-นายนายเหลียม -ถนนลงนาใต้	102,000.00	102,000.00	0.00	☑						เทศบาลัญญูติ
17	โครงการปรับปรุงถนนคันดินเป็นถนนลูกรัง บ้านหนองแต้ หมู่ 11 สายทางนาเหล่า-นาโนนก้อ	139,000.00	139,000.00	0.00		☑					เทศบาลัญญูติ
18	โครงการปรับปรุงถนนคันดินเป็นถนนลูกรัง บ้านเหล่าคราม หมู่ 12 สายทางสวนนายพันธ์ นารีสุข-นายนายแดง รูปใส	131,000.00	131,000.00	0.00	☑						เทศบาลัญญูติ
19	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านคำเม็ก หมู่ 6	500,000.00	0.00	500,000.00			☑				เทศบาลัญญูติ
20	ครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนสะอาด หมู่ 7	500,000.00	0.00	500,000.00			☑				เทศบาลัญญูติ
21	ครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านแสงอรุณ หมู่ 14	500,000.00	0.00	500,000.00			☑				เทศบาลัญญูติ
22	ครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านคำอาฮวน หมู่ 15	500,000.00	0.00	500,000.00			☑				เทศบาลัญญูติ
23	ครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโคกสูง หมู่ 8	500,000.00	0.00	500,000.00			☑				เทศบาลัญญูติ
24	ครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเหมืองบ่า หมู่ 16	500,000.00	0.00	500,000.00			☑				เทศบาลัญญูติ
25	ครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเหล่าคราม หมู่ 9	500,000.00	0.00	500,000.00			☑				เทศบาลัญญูติ
26	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านพรานอัน หมู่ 4 สายทางสามแยกภูน้อย-หลังวัดภูดิน	389,000.00	0.00	389,000.00			☑				เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
27	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านโค้งสำราญ หมู่10สายทาง ห้วยเค้ง	368,000.00	0.00	368,000.00			☑				เงินสะสม
28	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านหนองแต้ หมู่11สายทาง นานายน้อย - นานายเกียรติ	390,000.00	0.00	390,000.00			☑				เงินสะสม
29	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านพรานอัน หมู่ 13สายทาง สวน นายบุญยืน คำนนท์	128,000.00	0.00	128,000.00			☑				เงินสะสม
30	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านพรานอัน หมู่ 13สายทาง นานายดวงจิต - เชื่อมตำบลมุก	272,000.00	0.00	272,000.00			☑				เงินสะสม
31	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านแสงอรุณ หมู่ 14สายทาง นานายนเรศ - นานายอัม	373,000.00	0.00	373,000.00			☑				เงินสะสม
32	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านแสงอรุณ หมู่ 14สายทาง นานายสยาม - สวนยางนายพราม	122,000.00	0.00	122,000.00			☑				เงินสะสม
33	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 สายทางนานายบุญร่วม บางทราย	104,000.00	0.00	104,000.00			☑				เงินสะสม
34	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 7สายทางนางางสะอาด ไชยพันธ์-นานายสวาท ผุยคำสิงห์	185,000.00	0.00	185,000.00			☑				เงินสะสม
35	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 12สายทางนายนาหวา สาย ศักดิ์ดา-นายพรมมา จันทวงศ์	117,000.00	0.00	117,000.00			☑				เงินสะสม
36	โครงการปรับปรุงถนนคันดินเป็นถนนลูกรัง บ้านโนนสะอาด หมู่ 7 สายทางรอบป่าช้าบ้านโนนสะอาด	138,000.00	0.00	138,000.00			☑				เงินสะสม
37	โครงการปรับปรุงถนนคันดินเป็นถนนลูกรัง บ้านหนองแต้ หมู่11 สายทางทุ่งนาเหล่า	235,000.00	0.00	235,000.00			☑				เงินสะสม
38	โครงการปรับปรุงถนนคันดินเป็นถนนลูกรัง บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 18 สายทางนานายเสมียน ผุยคำสิงห์-บ้านน้อย	185,000.00	0.00	185,000.00			☑				เงินสะสม
39	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้าน คำอาอวน หมู่ 1สายทางคำอาฮวน ม.1 - บ้านน้อยนางาม ม.17	123,000.00	0.00	123,000.00			☑				เงินสะสม
40	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้าน คำอาอวน หมู่ 1สายทางนานายดาวลอย	152,000.00	0.00	152,000.00			☑				เงินสะสม
41	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้าน เหมืองบ่า หมู่ 2สายทางหลังโรงเรียนบ้านเหมืองบ่า	232,000.00	0.00	232,000.00			☑				เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
42	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้าน คำเซียง หมู่ 3สายทางคำหมากค่อน	426,000.00	0.00	426,000.00			✓				เงินสะสม
43	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้าน พรานอัน หมู่ 4 สายทางป่าช้า-ตำบลมุก	128,000.00	0.00	128,000.00			✓				เงินสะสม
44	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้าน โคกสูง หมู่ 8สายทางบ้านนายแมน ไซยายงค์-สามแยกหนอง ปลาปาก	447,000.00	0.00	447,000.00			✓				เงินสะสม
45	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้าน เหล่าคราม หมู่ 9สายทางบ้านนายแทน - วัดภูยั้ง	82,000.00	0.00	82,000.00			✓				เงินสะสม
46	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้าน หนองแต้ หมู่ 11สายทางข้าง ตชด. 234	191,000.00	0.00	191,000.00			✓				เงินสะสม
47	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้าน เหล่าคราม หมู่ 12สายทางนายนายเลื่อน-สวนยางนายแมน	109,000.00	0.00	109,000.00			✓				เงินสะสม
48	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้าน พรานอัน หมู่ 13สายทางนาป่าโมก	232,000.00	0.00	232,000.00			✓				เงินสะสม
49	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้าน แสงอรุณ หมู่ 14สายทางนาหนองบก-นาหนองผือ	261,000.00	0.00	261,000.00			✓				เงินสะสม
50	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้าน คำอาวน หมู่ 15สายทางข้างโรงแก๊ส	144,000.00	0.00	144,000.00			✓				เงินสะสม
51	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้าน ใหม่พัฒนา หมู่ 18สายทางดอนปู่ตา - ฟาร์มม้า	289,000.00	0.00	289,000.00			✓				เงินสะสม
52	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหมืองป่า หมู่ 2สายทางบ้านนางราตรี -นายบัวพันธ์	80,000.00	0.00	80,000.00			✓				เงินสะสม
53	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำเม็ก หมู่ 6 สายทางข้างสระน้ำบ้านคำเม็ก	500,000.00	0.00	500,000.00			✓				เงินสะสม
54	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ 8 สายทางซอยข้างบ้านนายไสว มณีอง	85,000.00	0.00	85,000.00			✓				เงินสะสม
55	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าคราม หมู่ 9 สายทางซอยข้างบ้านนางสุพรรณษา ปทุม	77,000.00	0.00	77,000.00			✓				เงินสะสม
56	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าคราม หมู่ 9สายทางซอยข้างบ้านนายคำมา ไซยายงค์	51,000.00	0.00	51,000.00			✓				เงินสะสม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
57	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแต้ หมู่ 11สายทางสามแยกศูนย์โค-วัดป่าอรัญญวาสี	500,000.00	0.00	500,000.00			☑				เงินสะสม
58	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงมัน หมู่ 5 สายทางบางนาตราด	250,000.00	0.00	250,000.00			☑				เงินสะสม
59	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านเหมืองป่า หมู่ 2-บ้านแสงอรุณ ม.14สายทางเหมืองป่า ม.2 - แสงอรุณ ม.14	500,000.00	0.00	500,000.00			☑				เงินสะสม
60	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านน้อยนางาม หมู่ 17สายทางถนนภายในหมู่	500,000.00	0.00	500,000.00			☑				เงินสะสม
61	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหมืองป่า หมู่ 2สายทางสายทางหลังสวนน้ำ	215,000.00	0.00	215,000.00			☑				เงินสะสม
62	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลคำอาฮวนสายทางถนนภายในหมู่ 1-18	1,480,000.00	0.00	1,480,000.00			☑				เงินสะสม
63	โครงการซ่อมแซมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านโคกสูง หมู่ 8	49,000.00	0.00	49,000.00			☑				เงินสะสม
64	โครงการซ่อมแซมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านเหล่าคราม หมู่ 12	56,000.00	0.00	56,000.00			☑				เงินสะสม
65	โครงการซ่อมแซมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านหนองแต้ หมู่ 11	34,000.00	0.00	34,000.00			☑				เงินสะสม
66	งานวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 สายทาง ถนนภายในหมู่บ้าน	37,000.00	0.00	37,000.00			☑				เงินสะสม
67	งานวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 สายทาง ถนนภายในหมู่บ้าน	14,000.00	0.00	14,000.00			☑				เงินสะสม
68	งานวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 สายทาง ถนนภายในหมู่บ้าน	39,000.00	0.00	39,000.00			☑				เงินสะสม
69	งานวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 สายทาง ถนนภายในหมู่บ้าน	13,000.00	0.00	13,000.00			☑				เงินสะสม
70	งานวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8 สายทาง ถนนภายในหมู่บ้าน	37,000.00	0.00	37,000.00			☑				เงินสะสม
71	งานวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 14 สายทาง ถนนภายในหมู่บ้าน	22,000.00	0.00	22,000.00			☑				เงินสะสม
72	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำเขื่อง หมู่ที่ 3 สายทางศาลาประชาคม-วัดอรุณวนาราม-วัดจิตภาวัน	7,304,000.00	0.00	7,304,000.00			☑				อุดหนุนเฉพาะกิจ
73	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสงอรุณ หมู่ที่ 14 สายทางคุ้มนาพาโชค	2,338,000.00	0.00	2,338,000.00			☑				อุดหนุนเฉพาะกิจ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต											
2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์											
1	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	30,000.00	0.00	30,000.00			✓				
2	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	20,000.00	0.00	20,000.00			✓				
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน											
1	โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลคำอาฮวน	20,000.00	0.00	20,000.00			✓				
2	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลคำอาฮวน	20,000.00	0.00	20,000.00			✓				
3	โครงการวัน อปพร.	20,000.00	0.00	20,000.00			✓				
4	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยให้กับประชาชนตำบลคำอาฮวน	20,000.00	0.00	20,000.00			✓				
5	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการสร้างเครือข่ายป้องกันไฟฟ้า	20,000.00	0.00	20,000.00			✓				
6	โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร	20,000.00	0.00	20,000.00			✓				
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน											
1	โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างครอบคลุมและยั่งยืนในรูปกระบวนการ กิจกรรมและศึกษาดูงาน	20,000.00	0.00	20,000.00			✓				
2	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพระยะสั้น เพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชนตำบลคำอาฮวน	20,000.00	0.00	20,000.00			✓				
3	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลตำบลคำอาฮวน	10,000.00	0.00	10,000.00			✓				
4	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพหุบาทสตรีตำบลคำอาฮวน	20,000.00	0.00	20,000.00			✓				
5	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	20,000.00	0.00	20,000.00			✓				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
6	โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ เยาวชนตำบลคำอาฮวน	10,000.00	0.00	10,000.00			☑				
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม											
3.1 แผนงานการศึกษา											
1	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	10,000.00	0.00	10,000.00			☑				
2	โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการเด็ก	20,000.00	0.00	20,000.00			☑				
3	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	100,000.00	98,000.00	2,000.00		☑			11 ม.ค. 68		
4	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,658,200.00	778,140.00	880,060.00	☑						
5	ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)	370,800.00	0.00	370,800.00			☑				
6	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	131,900.00	0.00	131,900.00			☑				
7	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนคำอาฮวน ศรีสุราษฎร์วิทยา	651,200.00	332,596.00	318,604.00		☑					
8	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านคำเขือง	464,000.00	233,550.00	230,450.00		☑					
9	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านคำเม็ก	144,000.00	65,376.00	78,624.00		☑					
10	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านโค้งสำราญ	529,200.00	259,632.00	269,568.00		☑					
11	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านดงมัน	237,600.00	116,316.00	121,284.00		☑					
12	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ราษฎร์บำรุง	223,200.00	114,912.00	108,288.00		☑					
13	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านพรานอัน	540,000.00	262,548.00	277,452.00		☑					
14	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า	266,400.00	126,576.00	139,824.00		☑					
15	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านเหล่าคราม	761,200.00	374,528.00	386,672.00		☑					
3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ											
1	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ด้านยาเสพติด	100,000.00	80,000.00	20,000.00	☑				21-22 ธ.ค.67		
2	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,000.00	0.00	10,000.00			☑				
3	โครงการเดินวิ่งตำบลคำอาฮวน	20,000.00	0.00	20,000.00			☑				
4	เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดงานประเพณีท้องถิ่น หมู่ที่ 1 บ้านคำอาฮวน	10,000.00	10,000.00	0.00	☑						
5	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณีท้องถิ่น หมู่ที่ 2 บ้านเหมืองบ่า	10,000.00	10,000.00	0.00	☑						

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
6	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณีท้องถิ่น หมู่ที่ 3 บ้าน คำเซียง	10,000.00	0.00	10,000.00			✓				
7	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณีท้องถิ่น หมู่ที่ 4 บ้าน พรานอัน	10,000.00	0.00	10,000.00			✓				
8	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณีท้องถิ่น หมู่ที่ 5 บ้าน ดงมัน	10,000.00	10,000.00	0.00		✓					
9	เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดงานประเพณีท้องถิ่น หมู่ที่ 6 บ้าน คำเม็ก	10,000.00	10,000.00	0.00		✓					
10	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณีท้องถิ่น หมู่ที่ 7 บ้าน โนนสะอาด	10,000.00	0.00	10,000.00			✓				
11	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณีท้องถิ่น หมู่ที่ 8 บ้าน โคกสูง	10,000.00	0.00	10,000.00			✓				
12	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณีท้องถิ่น หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าคราม	10,000.00	0.00	10,000.00			✓				
13	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณีท้องถิ่น หมู่ที่ 10 บ้านไค้งสำราญ	10,000.00	10,000.00	0.00	✓						
14	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณีท้องถิ่น หมู่ที่ 11 บ้านหนองแต้	10,000.00	0.00	10,000.00			✓				
15	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณีท้องถิ่น หมู่ที่ 12 บ้านเหล่าคราม	10,000.00	0.00	10,000.00			✓				
16	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณีท้องถิ่น หมู่ที่ 13 บ้านพรานอัน	10,000.00	0.00	10,000.00			✓				
17	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณีท้องถิ่น หมู่ที่ 14 บ้านแสงอรุณ	10,000.00	10,000.00	0.00		✓					
18	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณีท้องถิ่น หมู่ที่ 15 บ้านคำอาฮวน	10,000.00	0.00	10,000.00	✓						
19	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณีท้องถิ่น หมู่ที่ 16 บ้านเหมืองบ่า	10,000.00	0.00	10,000.00			✓				
20	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณีท้องถิ่น หมู่ที่ 17 บ้านน้อยนางาม	10,000.00	10,000.00	0.00		✓					

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
21	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณีท้องถิ่น หมู่ที่ 18 บ้านใหม่พัฒนา	10,000.00	0.00	10,000.00			☑				
22	โครงการสำรวจข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูล ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านและศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง	2,000.00	0.00	2,000.00			☑				
23	โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลแหล่ง ท้องเที่ยว	2,000.00	0.00	2,000.00			☑				

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานสาธารณสุข

1	โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะในเขต เทศบาลตำบลคำอาฮวน	578,000.00	284,740.00	293,260.00		☑					
2	โครงการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน	658,800.00	246,900.00	411,900.00		☑					
3	โครงการรณรงค์และให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และเพศศึกษา	15,000.00	0.00	15,000.00			☑				
4	โครงการร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก	7,000.00	0.00	7,000.00			☑				
5	โครงการสนับสนุนชมรม TO BE NUMBER ONE ตำบลคำอาฮวน	10,000.00	0.00	10,000.00			☑				
6	โครงการสุขภาพิบาลอาหาร	20,000.00	0.00	20,000.00			☑				
7	โครงการอบรมรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน	20,000.00	0.00	20,000.00			☑				
8	โครงการเยาวชนไทยพนักหัวใจต้านภัยยาเสพติด	15,000.00	0.00	15,000.00			☑				
9	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสำรวจและขึ้นทะเบียนประชากรสุนัขและแมว	13,100.00	0.00	13,100.00			☑				
10	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	10,000.00	0.00	10,000.00			☑				
11	โครงการสัตรว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (รณรงค์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า)เทศบาลตำบลคำอาฮวน	10,000.00	0.00	10,000.00			☑				
12	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 1 บ้านคำอาฮวน	20,000.00	0.00	20,000.00			☑				
13	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 2 บ้านเหมืองบ่า	20,000.00	0.00	20,000.00			☑				
14	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 3 บ้านคำเชียง	20,000.00	0.00	20,000.00			☑				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
15	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 4 บ้านพรานอัน	20,000.00	0.00	20,000.00			☑				
16	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านดงมัน	20,000.00	0.00	20,000.00			☑				
17	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 6 บ้านคำเม็ก	20,000.00	0.00	20,000.00			☑				
18	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 7 บ้านโนนสะอาด	20,000.00	0.00	20,000.00			☑				
19	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 8 บ้านโคกสูง	20,000.00	0.00	20,000.00			☑				
20	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าคราม	20,000.00	0.00	20,000.00			☑				
21	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 10 บ้านโค้งสำราญ	20,000.00	0.00	20,000.00			☑				
22	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 11 บ้านหนองแต้	20,000.00	0.00	20,000.00			☑				
23	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 12 บ้านเหล่าคราม	20,000.00	0.00	20,000.00			☑				
24	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 13 บ้านพรานอัน	20,000.00	20,000.00	0.00	☑						
25	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 14 บ้านแสงอรุณ	20,000.00	0.00	20,000.00			☑				
26	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 15 บ้านคำอาฮวน	20,000.00	0.00	20,000.00			☑				
27	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 16 บ้านเหมืองป่า	20,000.00	0.00	20,000.00			☑				
28	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 17 บ้านน้อยนางาม	20,000.00	0.00	20,000.00			☑				
29	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 18 บ้านใหม่พัฒนา	20,000.00	0.00	20,000.00			☑				

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน											
1	โครงการจัดการน้ำเสียในชุมชน	5,000.00	0.00	5,000.00			✓				
4.3 แผนงานการเกษตร											
1	โครงการ Big Cleaning day คำอาฮวน บ้านสวย เมือง สะอาด	10,000.00	0.00	10,000.00			✓				
2	โครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ปลูกต้นไม้เพื่อลด ภาวะโลกร้อน	10,000.00	0.00	10,000.00			✓				
3	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในชุมชน	10,000.00	0.00	10,000.00			✓				
4	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มา จากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	20,000.00	0.00	20,000.00			✓				
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ การเมืองการปกครอง											
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป											
1	โครงการเทศบาลให้บริการประชาชนร่วมกับอำเภออุ้ม เคลื่อนที่เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชน	5,000.00	0.00	5,000.00			✓				
2	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและวินัย สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	20,000.00	0.00	20,000.00			✓				
3	โครงการอบรมให้ความรู้การบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนา หมู่บ้าน และแผนพัฒนาท้องถิ่น	5,000.00	0.00	5,000.00			✓				
4	โครงการจัดทำและปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	100,000.00	0.00	100,000.00			✓				
5.3 แผนงานการศึกษา											
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาเป็น ค่าสาธารณูปโภค	35,000.00	35,000.00	0.00	✓						

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีเดือนมกราคม พ.ศ. 2568 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘

โครงการที่บรรจุในแผนการดำเนินงาน	จำนวน	๑๖๔	โครงการ	
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๑๕	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๙.๑๖
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๒๗	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๔๖
โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๑๒๒	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๓๘