



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลคำอาฮวน

ที่ มท ๗๑๐๐๔/๐๙๓

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน

ตามที่เทศบาลตำบลคำอาฮวน ได้ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖, แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗, เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗, เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ และเพิ่มเติมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) แล้วเสร็จ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ไฉนพงษ์ ชาญรุ่ง

(นางสาวธัญพร หาญรุ่ง)

พนักงานจ้างทั่วไป

ความเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

- เพื่อโปรดทราบ

พ.จ.อ.

(ธนวัฒน์ ชิลวงษ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ความเห็นผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

- เพื่อโปรดทราบ


(นางรุจิรัตน์ ศรีเมือง)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน

- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) แล้วเสร็จ เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน

.....
.....


(นายอุกฤษฏ์ ศรีพิเมือง)

ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน

ความเห็นนายกเทศบาลตำบลคำอาฮวน

.....
.....


(นายสุพันธ์ เทียงโยธา)

นายกเทศบาลตำบลคำอาฮวน

รายงานแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖-กันยายน ๒๕๖๗) เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร											
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโค้งสำราญ หมู่ ๑๐ สายทางจากบ้าน นายอพิชาติ นันทจักร - หลุมหิน	๒๒๘,๐๐๐	๒๒๘,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๖ ก.ค. ๖๗ - ๓ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เทศบาลบุญฤดี
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ ๗ สายทางเข้าป่าช้า	๒๒๘,๐๐๐	๒๒๘,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๖ ก.ค. ๖๗ - ๓ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เทศบาลบุญฤดี
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพรานอัน หมู่ ๔ สายทางสามแยก บ้านนายวอย - ทุ่งนาป่าไร่	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	☑				๒๐ เม.ย. ๖๗ - ๑๘ ก.ค. ๖๗	กองช่าง	เทศบาลบุญฤดี
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าคราม หมู่ ๑๒ สายทางบ้านนายสมัย ไชยวงศ์	๖๓,๐๐๐	๖๓,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๖ ก.ค. ๖๗ - ๓ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เทศบาลบุญฤดี
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าคราม หมู่ ๙ สายทางจุดสามแยก นานายออน พันธุ์คุณ - นานายแสน ประกอบ พันทะ	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	☑				๒๐ เม.ย. ๖๗- ๑๘ ก.ค. ๖๗	กองช่าง	เทศบาลบุญฤดี
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำเขื่อง หมู่ ๓ สายทางจากศาลา ประชาคม - ที่พักสงฆ์อรุณวาราม - วัดจิตกาวัน	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	☑				๒๐ เม.ย. ๖๗- ๑๘ ก.ค. ๖๗	กองช่าง	เทศบาลบุญฤดี
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแต้ หมู่ ๑๑ (สายทางหลังสถานี อาหารสัตว์ – บ้านโนนสะอาด)	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	☑				๒๐ เม.ย. ๖๗- ๑๘ ก.ค. ๖๗	กองช่าง	เทศบาลบุญฤดี
๘	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านคำเม็ก หมู่ ๖ สายทางบ้าน นายรัศมี - นานายฉลอง - ถนนลูกวิ่ง ซอย ๘	๓๑๓,๐๐๐	๓๑๒,๐๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	☑				๒๑ พ.ย. ๖๖ - ๑๙ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	เทศบาลบุญฤดี
๙	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านดงมัน หมู่ ๕ สายทาง นางศิริอุบล สุมา และนาง มาลัยวรรณ คูเมือง - นานาย	๒๗๑,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	☑				๒๓ พ.ย. ๖๖ - ๒๑ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	เทศบาลบุญฤดี
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านโนน สะอาด หมู่ ๗ สายทางจากนานายเสมียน ผุยคำสิงห์ - บ้านคำเม็ก	๔๖๒,๐๐๐	๔๖๑,๐๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	☑				๒๑ พ.ย. ๖๖ - ๑๙ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	เทศบาลบุญฤดี
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านหนองแต้ หมู่ ๑๑ สายทางนาหินหอม	๓๔๔,๐๐๐	๓๔๓,๐๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	☑				๒๑ พ.ย. ๖๖ - ๑๙ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	เทศบาลบุญฤดี
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านเหล่า คราม หมู่ ๙ เส้นถนนเหล่าครามสามัคคี (นานายติม - นานายบุญตา)	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	☑				๒๑ พ.ย. ๖๖ - ๑๙ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	เทศบาลบุญฤดี
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกวิ่ง บ้านคำเม็ก หมู่ ๖ สายทาง บ้านนายประสิทธิ์ ชันแข็ง - นานายสมพงษ์ ทองผา	๒๙๓,๐๐๐	๒๙๒,๐๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	☑				๒๐ เม.ย. ๖๗- ๑๘ มี.ย. ๖๗	กองช่าง	เทศบาลบุญฤดี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้าน คำเม็ก หมู่ ๖ สายทางบ้าน นายโสดา ผุยคำสิงห์ - ลำห้วย ตะงอที่ทำฝายน้ำล้นใหม่	๑๗๕,๐๐๐	๑๗๔,๕๐๐	๕๐๐.๐๐	☑				๒๓ พ.ย. ๖๖ - ๒๑ ม.ค. ๖๗	กองช่าง	เทศบาลบุญติ
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านคำอาฮวน หมู่ ๑ สายทางโค้ง คุ้มบางนา - ถนนเส้นเข้าบ้านคำ เขืองหลังวัดป่า อรัญญิกาวา สบ้านคำอาฮวน	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	☑				๒๑ พ.ย. ๖๖ - ๑๙ ม.ค. ๖๗	กองช่าง	เทศบาลบุญติ
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านคำอาฮวน หมู่ ๑๕ เส้นหลัง โรงแก๊ส ถึง โนนสะอาด	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	☑				๒๑ พ.ย. ๖๖ - ๑๙ ม.ค. ๖๗	กองช่าง	เทศบาลบุญติ
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกสูง หมู่ ๘ สายทางแยก นายนายสงกานต์ โคตรอาษา - นานางพรทิพย์ แก้วศรีนวม	๒๑๒,๐๐๐	๒๑๒,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๐ เม.ย. ๖๗- ๑๘ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	เทศบาลบุญติ
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกสูง หมู่ ๘ เส้นนายนายนัน - นายายพวง	๓๔๖,๐๐๐	๓๔๕,๐๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	☑				๒๐ เม.ย. ๖๗- ๑๘ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	เทศบาลบุญติ
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกสูง หมู่ ๘ เส้นบ้านนายแหลม ไชยยางค์ - บ้านนายอนม สุพร	๓๗๙,๐๐๐	๓๗๘,๐๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	☑				๒๐ เม.ย. ๖๗- ๑๘ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	เทศบาลบุญติ
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโนนสะอาด หมู่ ๗ สายทางระหว่างนาป่าชี - นาหนองอีแดง	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	☑				๒๐ เม.ย. ๖๗- ๑๘ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	เทศบาลบุญติ
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านแสงอรุณ หมู่ ๑๔ เส้นทางหน้าโรงเรียนสอนขับรถ - เส้นต่อเขตถนนคำเขื่อง - ศูนย์ ใหม่	๒๖๙,๐๐๐	๒๖๙,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๐ เม.ย. ๖๗- ๑๘ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	เทศบาลบุญติ
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองแต้ หมู่ ๑๑ สายทางสามแยกบ้านนางสุบิน พันทะ - สามแยกหลังวัด	๑๔๖,๐๐๐	๑๔๖,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๐ เม.ย. ๖๗- ๑๘ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	เทศบาลบุญติ
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเหมืองป่า หมู่ ๒ สายทางจากไร่บุญประสาน - ทางนายนายนัยวัตร ไตรนวม - นายนายออด ไชยพันธ์	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	☑				๒๐ เม.ย. ๖๗- ๑๘ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	เทศบาลบุญติ
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเหล่าคราม หมู่ ๑๒ เส้นเข้าสวนนายประถมใจ - สายทางลูกรังภูมิ	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	☑				๒๐ เม.ย. ๖๗- ๑๘ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	เทศบาลบุญติ
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเหล่าคราม หมู่ ๙ สายทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ถนนเหล่าครามสามัคคี	๒๘๑,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	☑				๒๐ เม.ย. ๖๗- ๑๘ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	เทศบาลบุญติ
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ ๘ สายทางบ้านโคกสูงไป บรรจบถนนคอนกรีตสายทาง ลาดยางเหล่าคราม - คำอาฮวน	๒๒๑,๐๐๐	๒๒๑,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๖ ก.ค. ๖๗ - ๓ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เทศบาลบุญติ
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลานคอนกรีต เอนกประสงค์ บ้านคำอาฮวน หมู่ ๑ สายทางสายทางเข้าหอปู่ ตา	๑๗๗,๐๐๐	๑๗๗,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๗ ธ.ค. ๖๖ - ๒๕ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	เงินสะสม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำอาฮวน หมู่ ๑ สายทางบ้านนาง หนูอิน พรหมรัตน์	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๗ ธ.ค. ๖๖ - ๒๕ มี.ค.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำเชียง หมู่ ๓ สายทางจากศาลา ประชาคม - วัดอรุณวราราม - วัดจิตภาวัน	๕๐๐,๐๐๐	๔๙,๘๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	☑				๒๗ ธ.ค. ๖๖ - ๒๕ มี.ค.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำเชียง หมู่ ๓ สายทางหน้าวัดอัมพวัน - คุ่มบ้านน้อย	๒๒๘,๐๐๐	๒๒๘,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๗ ธ.ค. ๖๖ - ๒๕ มี.ค.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำเชียง หมู่ ๓ สายทางบ้านนางสนธิ สุวรรณศรี - หองประปา	๓๑๔,๐๐๐	๓๑๓,๐๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	☑				๒๗ ธ.ค. ๖๖ - ๒๕ มี.ค.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้อยนางาม หมู่ ๑๗ สายทางเข้าบ้านปลัดหนุ่ม	๒๒๘,๐๐๐	๒๒๘,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๗ ธ.ค. ๖๖ - ๒๕ มี.ค.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๓๓	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแต้ หมู่ ๑๑ สายทางบริเวณสถานีอาหารสัตว์	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	☑				๒๗ ธ.ค. ๖๖ - ๒๕ มี.ค.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแต้ หมู่ ๑๑ สายทางบ้านนายโกยสิทธิ์ - สามแยกหนองกง	๒๘๓,๐๐๐	๒๘๓,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๗ ธ.ค. ๖๖ - ๒๕ มี.ค.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแต้ หมู่ ๑๑ สายทางสามแยก สวนยางนายร้อย บุญมีะ - นิคมสหกรณ์ดงเย็น	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๗ ธ.ค. ๖๖ - ๒๕ มี.ค.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำอาฮวน หมู่ ๑๕ สายทางวัดป่าอรัญญวาสี - ศูนย์โค	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	☑				๒๗ ธ.ค. ๖๖ - ๒๕ มี.ค.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านคำอาฮวน หมู่ ๑ เส้นบ้านนายโกมิน ยิ่งแรงเริง - บ้านนายสวัสดิ์จำปาทอง	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	☑				๒๖ ธ.ค. ๖๖ - ๒๔ มี.ค.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านคำอาฮวน หมู่ ๑ เส้นข้างบ้านนายคมสัน - บ้านนายสา วงศ์ศรีทา	๒๐๒,๐๐๐	๒๐๒,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๖ ธ.ค. ๖๖ - ๒๔ มี.ค.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านคำอาฮวน หมู่ ๑ เส้นโค้งคุ่มบางนา - ถนนเส้นเข้าคำเชียง - หลังวัดอรัญญิกาวาส	๑๒๘,๐๐๐	๑๒๘,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๖ ธ.ค. ๖๖ - ๒๔ มี.ค.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านดงมัน หมู่ ๕ สายทางสวนนายสำเนา คำโยธา - นาแพง	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๖ ธ.ค. ๖๖ - ๒๔ มี.ค.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกสูง หมู่ ๘ เส้นจากบ้านนายทองสุข ตีตวงพันธ์ - วัดภูถ้ำเขียด	๒๑๐,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๖ ธ.ค. ๖๖ - ๒๔ มี.ค.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกสูง หมู่ ๘ เส้นหลังวัดนาเตย - นานาย สมปอง สุวรรณศรี	๓๔๔,๐๐๐	๓๔๓,๐๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	☑				๒๖ ธ.ค. ๖๖ - ๒๔ มี.ค.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเหล่าคราม หมู่ ๑๒ เส้นนางงกลมตีมุ่ยคำ สิงห์ - ถนนลูกรังอ่างเก็บน้ำห้วยมหาราช	๒๓๖,๐๐๐	๒๓๖,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๖ ธ.ค. ๖๖ - ๒๔ มี.ค.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านเหล่าคราม หมู่ ๑๒ เส้นบ้านนายฉลอง สายดี - สายทางระหว่าง หมู่ ๙ และ หมู่ ๑๒	๔๖,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๖ ธ.ค. ๖๖ - ๒๔ มี.ค.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านพรานอัน หมู่ ๑๓ สายทางหลวงชนบท (เขต เศรษฐกิจพิเศษ) - สายทางเชื่อม น้อย	๔๘๐,๐๐๐	๔๗๘,๐๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	☑				๒๖ ธ.ค. ๖๖ - ๒๔ มี.ค.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านพรานอัน หมู่ ๑๓ สายทางนายนายจ้อย - นานายปาย	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	☑				๒๖ ธ.ค. ๖๖ - ๒๔ มี.ค.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านพรานอัน หมู่ ๑๓ สายทางนายนายประดิษฐ์ สิมสิงห์ - นานายจันทร์ชาติพา	๓๕๙,๐๐๐	๓๕๘,๐๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	☑				๒๖ ธ.ค. ๖๖ - ๒๔ มี.ค.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านคำอาฮวน หมู่ ๑๕ เส้นพรทิพย์(นายนายชอ วงศ์ ศรีทา)	๑๑๓,๐๐๐	๑๑๓,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๖ ธ.ค. ๖๖ - ๒๔ มี.ค.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๔๙	โครงการก่อสร้าง ถนนลูกรัง บ้านคำอาฮวน หมู่ ๑๕ สายทางซอยแยกบ้านนายชื่น	๑๙๐,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๖ ธ.ค. ๖๖ - ๒๔ มี.ค.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านคำอาฮวน หมู่ ๑๕ เส้นตรงข้ามบ้านนางหนูไกล คนเพียร - นานายสงวน ชื่นแข็ง	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	☑				๒๖ ธ.ค. ๖๖ - ๒๔ มี.ค.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านน้อยนางาม หมู่ ๑๗ เส้น ซอย ๑๑ (ม.๑๗-ม.๖)	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๖ ธ.ค. ๖๖ - ๒๔ มี.ค.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๕๒	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำเม็ก หมู่ ๖ เส้นถนนภายในหมู่บ้าน	๒๑,๘๐๐	๒๑,๘๐๐	๐.๐๐	☑				๒๖ ธ.ค. ๖๖ - ๒๓ ก.พ.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๕๓	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าคราม หมู่ ๑๒ เส้นถนน ภายในหมู่บ้าน	๕๖,๐๐๐	๕๖,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๖ ธ.ค. ๖๖ - ๒๓ ก.พ.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๕๔	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ ๑๘ เส้นถนน ภายใน หมู่บ้าน	๑๘,๒๐๐	๑๘,๒๐๐	๐.๐๐	☑				๒๖ ธ.ค. ๖๖ - ๒๓ ก.พ.๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๕๕	โครงการปรับปรุงถนนคันดินโดยเสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านเหมืองป่า หมู่ ๒ เส้น บ้านเหมืองป่าถึงตำบลมุก	๒๓๑,๐๐๐	๒๓๑,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๐ ธ.ค. ๖๖ - ๑๘ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๕๖	โครงการปรับปรุงถนนคันดินโดยเสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านคำเชียง หมู่ ๓ เส้นนาเหล่าหมากส่อย	๑๕๕,๐๐๐	๑๕๕,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๐ ธ.ค. ๖๖ - ๑๘ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๕๗	โครงการปรับปรุงถนนคันดินโดยเสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านคำเชียง หมู่ ๓ เส้นคุ่มบ้านน้อย - นองบัว	๑๐๓,๐๐๐	๑๐๓,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๐ ธ.ค. ๖๖ - ๑๘ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๕๘	โครงการปรับปรุงถนนคันดินโดยเสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านคำเชียง หมู่ ๓ เส้นนาคำหมากดอน	๑๗๒,๐๐๐	๑๗๒,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๐ ธ.ค. ๖๖ - ๑๘ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๕๙	โครงการปรับปรุงถนนคันดินโดยเสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านคำเชียง หมู่ ๓ เส้นนาถาง	๒๒๗,๐๐๐	๒๒๗,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๐ ธ.ค. ๖๖ - ๑๘ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	เงินสะสม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๐	โครงการปรับปรุงถนนคันดินโดยเสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านโนนสะอาด หมู่ ๗ เส้นจากนายนายชินทร์ - บ้านนายชาล	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๐ ธ.ค. ๖๖ - ๑๘ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๖๑	โครงการปรับปรุงถนนคันดินโดยเสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านโคกสูง หมู่ ๘ เส้นนาภูใหญ่	๑๗๒,๐๐๐	๑๗๒,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๐ ธ.ค. ๖๖ - ๑๘ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๖๒	โครงการปรับปรุงถนนคันดินโดยเสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านโค้งสำราญ หมู่ ๑๐ เส้นหนองเหินอ้อม	๒๗๙,๐๐๐	๒๗๘,๐๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	☑				๒๐ ธ.ค. ๖๖ - ๑๘ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๖๓	โครงการปรับปรุงถนนคันดินโดยเสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านเหล่าคราม หมู่ ๑๒ เส้น บ้านเหล่าคราม - บ้านนิคม สหกรณ์ หนองแต้	๑๗๒,๐๐๐	๑๗๒,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๐ ธ.ค. ๖๖ - ๑๘ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๖๔	โครงการปรับปรุง ถนนคันดินโดยเสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านพรานอัน หมู่ ๑๓ เส้นนา นายวิจิต - นานายกา	๑๕๙,๐๐๐	๑๕๙,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๐ ธ.ค. ๖๖ - ๑๘ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๖๕	โครงการปรับปรุงถนนคันดินโดยเสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านแสงอรุณ หมู่ ๑๔ เส้นนาท้องช้าง	๑๓๘,๐๐๐	๑๓๘,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๐ ธ.ค. ๖๖ - ๑๘ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๖๖	โครงการปรับปรุงถนนคันดินโดยเสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านน้อย นางาม หมู่ ๑๘ เส้น ดอนปู่ตา - ฟาร์มม้า	๓๑๓,๐๐๐	๓๑๑,๐๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	☑				๒๐ ธ.ค. ๖๖ - ๑๘ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๖๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคำอาฮวน หมู่ ๑	๓๗,๐๐๐	๓๗,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๐ ธ.ค. ๖๖ - ๑๗ ก.พ. ๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๖๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเหมืองป่า หมู่ ๒	๑๔๑,๐๐๐	๑๔๑,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๐ ธ.ค. ๖๖ - ๑๗ ก.พ. ๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๖๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคำเขื่อง หมู่ ๓	๒๕๒,๐๐๐	๒๕๒,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๐ ธ.ค. ๖๖ - ๑๗ ก.พ. ๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๗๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านพรานอัน หมู่ ๔	๙๓,๐๐๐	๙๓,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๐ ธ.ค. ๖๖ - ๑๗ ก.พ. ๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๗๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดงมัน หมู่ ๕	๑๑๔,๐๐๐	๑๑๔,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๐ ธ.ค. ๖๖ - ๑๗ ก.พ. ๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๗๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคำเม็ก หมู่ ๖	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๐ ธ.ค. ๖๖ - ๑๗ ก.พ. ๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๗๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนสะอาด หมู่ ๗	๑๙๖,๐๐๐	๑๙๖,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๐ ธ.ค. ๖๖ - ๑๗ ก.พ. ๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๗๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกสูง หมู่ ๘	๑๕๗,๐๐๐	๑๕๗,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๐ ธ.ค. ๖๖ - ๑๗ ก.พ. ๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๗๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านเหล่าคราม หมู่ ๙	๑๕๘,๐๐๐	๑๕๘,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๐ ธ.ค. ๖๖ - ๑๗ ก.พ. ๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๗๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโค้งสำราญ หมู่ ๑๐	๗๘,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๐ ธ.ค. ๖๖ - ๑๗ ก.พ. ๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๗๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแต้ หมู่ ๑๑	๒๔๙,๐๐๐	๒๔๘,๐๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	☑				๒๐ ธ.ค. ๖๖ - ๑๗ ก.พ. ๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๗๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านเหล่าคราม หมู่ ๑๒	๗๙,๐๐๐	๗๙,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๐ ธ.ค. ๖๖ - ๑๗ ก.พ. ๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๗๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านพรานอัน หมู่ ๑๓	๓๙๕,๐๐๐	๓๙๓,๐๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	☑				๒๐ ธ.ค. ๖๖ - ๑๗ ก.พ. ๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๘๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านแสงอรุณ หมู่ ๑๔	๑๗๓,๐๐๐	๑๗๓,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๐ ธ.ค. ๖๖ - ๑๗ ก.พ. ๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๘๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคำอาฮวน หมู่ ๑๕	๘๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๐ ธ.ค. ๖๖ - ๑๗ ก.พ. ๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๘๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านน้อยนางาม หมู่ ๑๗	๕๗,๐๐๐	๕๗,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๐ ธ.ค. ๖๖ - ๑๗ ก.พ. ๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๘๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านใหม่พัฒนา หมู่ ๑๘	๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๐ ธ.ค. ๖๖ - ๑๗ ก.พ. ๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๘๔	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านเหมืองป่า หมู่ ๒ เส้นถนนภายในหมู่บ้าน	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	☑				๒๔ มี.ค. ๖๗ - ๒๒ เม.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินสะสม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘๕	โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเหมือง บ่า หมู่ ๑๖ เส้นถนนภายในหมู่บ้าน	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	☑				๒๔ มี.ค. ๖๗ - ๒๒ เม.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๘๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้าน โคกสูง หมู่ ๘ เส้นบ้านนายแผ่น ไชยายงค์ - วัดภูถ้ำเขียด	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	☑				๒๔ มี.ค. ๖๗ - ๒๒ เม.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๘๗	โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านแสงอรุณ หมู่ ๑๔ เส้นภายใน หมู่บ้าน	๑๕๔,๐๐๐	๑๕๔,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๕ มี.ค. ๖๗ - ๒๔ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	เงินสะสม
๘๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้าน เหมืองบ่า หมู่ ๒ (สายทางบ้านเหมืองบ่า - วัดคำเตือนห้า	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๒๔ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้
๘๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านคำ เขื่อง หมู่ ๓ (สายทางเข้าวัดอัมพวัน - หอนงแฝก - คุ่มบ้าน น้อย)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๒๔ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้
๙๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านคำ เขื่อง หมู่ ๓ (สาย ทางป่าช้า - บ้านส.ท.เย็น)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๒๔ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้
๙๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านคำ เขื่อง หมู่ ๓ (สายทางสามแยกหอนงแฝก - ศูนย์ใหม่)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๒๔ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้
๙๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านคำ เขื่อง หมู่ ๓ (สายทางบ้านคำเขื่อง - บ้านพรานอัน (วัดภูดิน))	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๒๔ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้
๙๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านคำ เขื่อง หมู่ ๓ (สายทางศาลาประชาคม - วัดอรุณวนา งาม - วัด จิตภาวัน)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๒๔ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้
๙๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านดง มัน หมู่ ๕ (สายทางบ้านนางทองปาน คนเพียร - วัดถ้ำไฮ)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๒๔ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้
๙๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านดง มัน หมู่ ๕ (สายทาง ถ้ำมาเถ้า)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๒๔ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้
๙๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านคำ เม็ก หมู่ ๖ (สายทางซอย ๘ - นานางเกสร)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๒๔ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้
๙๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านคำ เม็ก หมู่ ๖ (สายทางไปชุมชนนาเตย)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๒๔ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้
๙๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านคำ เม็ก หมู่ ๖ (สายทางคุ้มสองเรา)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๒๔ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านโนนสะอาด หมู่ ๗ (สายทางบ้านโนนสะอาด - ชุมชนนาเตย)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๒๔ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้
๑๐๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านโนนสะอาด หมู่ ๗ (สายทางนายนายดัม - วัดภูมหาธาตุ)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๒๔ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้
๑๐๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านโนนสะอาด หมู่ ๗ (สายทางวัดมาลัยวัลย์ - นากกตุ่ม)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๒๔ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้
๑๐๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านโนนสะอาด หมู่ ๗ (สายทางบ้านโนนสะอาด - สามแยกนาหนองอีแดง)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๒๔ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้
๑๐๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านโนนสะอาด หมู่ ๗ (สายทางนาใหญ่ - นาเหล่า)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๒๔ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้
๑๐๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านโนนสะอาด หมู่ ๗ (สายทางนายนายชาติ - นา โนนก่อ)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๒๔ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้
๑๐๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านโคกสูง หมู่ ๘ (สายทาง หุ่งสีทอง - สามแยกวัดหนองปลาปาก)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๒๔ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้
๑๐๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านโคกสูง หมู่ ๘ (สายทาง บ้านโคกสูง - ชุมชนนาเตย)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๒๔ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้
๑๐๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านโคกสูง หมู่ ๘ (สายทางวัดนาเตย - ชุมชนนาเตย)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๒๔ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้
๑๐๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิว จราจรหินคลุก บ้านโคกสูง หมู่ ๘ (สายทาง หนองดอนสวรรค์- ถนน อบจ.)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๒๔ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้
๑๐๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านโคกสูง หมู่ ๘ (สายทางบ้านนายเวสสุวรรณ - บ้านนางปานทอง)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๒๔ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้
๑๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านเหล่าคราม หมู่ ๙ (สายทางสามแยกนายนายออน พันธุ์คุณ - นายนายแสนประกอบ พันทะ)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๒๔ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้
๑๑๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านเหล่าคราม หมู่ ๙ (สายทางบ้านนายแทน ไชยยาจงค์- วัดภูยังรังษี)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๒๔ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้
๑๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านเหล่าคราม หมู่ ๙ (สายทางสามแยกสามหัว - สามแยกนาภูใหญ่)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๒๔ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้าน โค้งสำราญ หมู่ ๑๐ (สายทางป่าช้า - หนองไหล)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๒๔ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้
๑๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้าน โค้งสำราญ หมู่ ๑๐ (สายทางห้วยเค้ง)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๒๔ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้
๑๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้าน หนองแต้หมู่ ๑๑ (สาย ทางทุ่งนาค้า - บ้านปงโพน (ตำบลดง เย็น))	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๒๔ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้
๑๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้าน หนองแต้หมู่ ๑๑ (สาย ทางสามแยกวัดภูมหาราช - ถนน อบจ.)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๒๔ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้
๑๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้าน หนองแต้หมู่ ๑๑ (สายทางบ้านหนองแต้- ห้วยโสกเสือ)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๒๔ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้
๑๑๘	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านหนองแต้ หมู่ ๑๑ (สายทางบ้านหนองแต้ - บ้านปงโพน(ตำบลดงเย็น))	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๒๔ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้
๑๑๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้าน เหล่าคราม หมู่ ๑๒ (สายทางบ้านนางน้อย พันธุ์ชม)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๒๔ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้
๑๒๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้าน เหล่าคราม หมู่ ๑๒ (สายทางหนองผักแว่น)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๒๔ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้
๑๒๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้าน พรานอัน หมู่ ๑๓ (สายทางสามแยกนาสามขา - ที่พักสงฆ์ น้อย)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๒๔ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้
๑๒๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้าน พรานอัน หมู่ ๑๓ (สายทางภูน้อย - นาหัวภู)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๒๔ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้
๑๒๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้าน พรานอัน หมู่ ๑๓ (สายทางนาตาลวง - ภูน้อย)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๒๔ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้
๑๒๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้าน พรานอัน หมู่ ๑๓ (สายทางคำหมากดอ)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๒๔ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้
๑๒๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้าน พรานอัน หมู่ ๑๓ (สายทางภูน้อย - คำหมากดอ)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๒๔ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้
๑๒๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้าน พรานอัน หมู่ ๑๓ (สายทางฮ้องผีไผ่)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๒๔ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้
๑๒๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้าน แสงอรุณ หมู่ ๑๔ (สายทางคุ้มนาพาโชค)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๒๓ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๒๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้าน แสงอรุณ หมู่ ๑๔ (สายทางวัดจิตภาวัน - โรงเปียร์)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๒๓ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้
๑๒๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้าน แสงอรุณ หมู่ ๑๔ (สายทางหนองบก - นาหนองผือ)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๒๓ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้
๑๓๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้าน แสงอรุณ หมู่ ๑๔ (สายทางนาคำขี้สูตร - สามแยกไปวัดจิตภา วัน)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๒๓ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้
๑๓๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านคำ อาฮวน หมู่ ๑๕ (สายทางนาหนองแขวง)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๒๓ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้
๑๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำอาฮวน หมู่ ๑ สายทางบ้านคำอาฮวน - บ้านคำเม็ก	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๒๓ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้
๑๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำเชียง หมู่ ๓ สายทางคุ้มนามนต์สุข สันต์- ถนนสายหน้าวัดอัมพวัน บ้านคำ เชียง	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๒๓ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้
๑๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ ๗ สายทางป่าช้า - ทุ่งนาใหญ่	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๒๓ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้
๑๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ ๘ สายทางบ้านนายแผ่น ไชยวงศ์- วัดภูถ้ำเขียด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๒๓ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้
๑๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแต้หมู่ ๑๑ สายทางบ้านนาย ไกลสิทธิ์- สามแยกหนองกุง	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๒๓ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้
๑๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าคราม หมู่ ๑๒ สายทางซอยบ้าน นางปอน พันธคุณ - ไพรภรณ์	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๒๓ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้
๑๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพรานอัน หมู่ ๑๓ สายทางบ้านนาย สงกา ชาธิพา - นานางพลอย นางาม	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๒๓ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้
๑๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสงอรุณ หมู่ ๑๔ สายทางสามแยก สวนนายสราวุธ - นานายทองหยิบ	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๒๓ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้
๑๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำอาฮวน หมู่ ๑๕ สายทางบ้านผู้ใหญ่ กุหลาบ ผากา	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๙ มี.ค. ๖๗ - ๒๖ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้
๑๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหมืองป่า หมู่ ๑๖ สายทางบ้านนาย กันหา สีทอง - บ้านนายสันติ	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๙ มี.ค. ๖๗ - ๒๖ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้
๑๔๒	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีต บ้านคำอาฮวน หมู่ ๑	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๒๕ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้
๑๔๓	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีต บ้านคำเชียง หมู่ ๓	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๒๕ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๔๔	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านพรานอัน หมู่ ๔	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๒๕ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้
๑๔๕	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านดงมัน หมู่ ๕	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๒๕ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้
๑๔๖	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านคำเม็ก หมู่ ๖	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๒๕ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้
๑๔๗	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านโนนสะอาด หมู่ ๗	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๒๕ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้
๑๔๘	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านโคกสูง หมู่ ๘	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๒๕ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้
๑๔๙	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านเหล่าคราม หมู่ ๙	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๒๕ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้
๑๕๐	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านไค้สำราญ หมู่ ๑๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๒๕ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้
๑๕๑	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านหนองแต้ หมู่ ๑๑	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๒๕ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้
๑๕๒	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านเหล่าคราม หมู่ ๑๒	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๒๕ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้
๑๕๓	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านพรานอัน หมู่ ๑๓	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๒๕ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้
๑๕๔	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านแสงอรุณ หมู่ ๑๔	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๒๕ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้
๑๕๕	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านคำอาฮวน หมู่ ๑๕	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๘ มี.ค. ๖๗ - ๒๕ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้
๑๕๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านไค้สำราญ หมู่ ๑๐ สายทาง จากถนนหมายเลข ๒๑๒ - วัดโสมมคณาวาส	๔๒๕,๐๐๐	๔๒๕,๐๐๐	๐.๐๐				☑	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๑๕๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้าน เหมืองป่า หมู่ ๒ (สายทางนาทุ่ง)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐			☑		๓ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ ธ.ค. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้
๑๕๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้าน เหมืองป่า หมู่ ๒ (สายทางไร่บุญประสาน)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐			☑		๓ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ ธ.ค. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้
๑๕๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้าน พรานอัน หมู่ ๔ (สายทางทุ่งนาป่าไร่)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐			☑		๓ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ ธ.ค. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้
๑๖๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้าน พรานอัน หมู่ ๔ (สายทางข้างโรงเรียนบ้านพรานอัน	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐			☑		๓ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ ธ.ค. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๖๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้าน เหล่าคราม หมู่ ๑๒ (สายทางบ้านนายล้อม ไชยวงศ์)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐			☑		๓ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ ธ.ค. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้
๑๖๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวจราจรหินคลุก บ้าน พรานอัน หมู่ ๑๓ (สายทางนาฮ้องเตย)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐			☑		๓ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ ธ.ค. ๖๗	กองช่าง	เงินกู้
๔.๒ แผนงานและเคหะชุมชน											
๑	โครงการจัดการน้ำเสียในชุมชน	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐.๐๐				☑	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	งานสาธารณสุข	เทศบัญญัติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต											
๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์											
๑	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้าน การส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๑๖ ก.ค. ๖๗	กองสวัสดิการ สังคม	เทศบัญญัติ
๒	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	๓๐,๐๐๐	๒๑,๕๐๐	๘,๕๐๐.๐๐	☑				๒๑ มี.ย. ๖๗	กองสวัสดิการ สังคม	เทศบัญญัติ
๒.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน											
๑	โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย	๑,๒๔๓,๓๐๐	๑,๒๔๑,๙๐๒	๑,๓๙๘.๐๐	☑				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	งานป้องกัน	เทศบัญญัติ
๒	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ มี.ย. ๖๗	งานป้องกัน	เทศบัญญัติ
๓	โครงการวัน อปพร.	๓๐,๐๐๐	๗,๒๐๐	๒๒,๘๐๐.๐๐	☑				๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	งานป้องกัน	เทศบัญญัติ
๔	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการ ป้องกันภัยให้กับ ประชาชนตำบล คำอาฮวน				☑				๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	งานป้องกัน	เทศบัญญัติ
๕	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการสร้างเครือข่ายป้องกัน ไฟฟ้า	๒๐,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	☑				๑ พ.ย. ๖๖ - ๓๑ พ.ค. ๖๗	งานป้องกัน	เทศบัญญัติ
๖	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๒๐,๐๐๐	๑๙,๔๐๐	๖๐๐.๐๐	☑				๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	งานป้องกัน	เทศบัญญัติ
๗	โครงการรณรงค์ขับขี่ยานยนต์ปลอดภัยใจกฎจราจร	๒๐,๐๐๐	๑๙,๓๐๐	๗๐๐.๐๐	☑				๑ มี.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	งานป้องกัน	เทศบัญญัติ
๒.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน											
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่าง ครอบคลุมและ ยั่งยืนในรูปแบบ การ กิจกรรมและศึกษาดูงาน	๙๖,๑๖๐	๙๖,๑๖๐	๐.๐๐	☑				๒๓ ก.พ. ๖๗ - ๒๗ ก.พ. ๖๗	กองสวัสดิการ สังคม	เทศบัญญัติ
๒	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพระยะ สั้น เพื่อเพิ่มรายได้ แก่ประชาชนตำบล คำอาฮวน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐				☑	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	กองสวัสดิการ สังคม	เทศบัญญัติ
๓	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทั้งด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม ในรูปแบบ การ	๙๘,๐๐๐	๙๖,๖๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	☑				๑๑ เมษายน ๒๕๖๗	กองสวัสดิการ สังคม	เทศบัญญัติ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ เทศบาล ตำบลคำอาฮวน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐				☑	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	กองสวัสดิการ สังคม	เทศบาลบุญดี
๕	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ บทบาทสตรีตำบลคำอา ฮวน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐				☑	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	กองสวัสดิการ สังคม	เทศบาลบุญดี
๖	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐				☑	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	กองสวัสดิการ สังคม	เทศบาลบุญดี
๗	โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนา ศักยภาพสภาเด็กและ เยาวชนตำบล คำอาฮวน	๐	๐	๐.๐๐				☑	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	กองสวัสดิการ สังคม	เทศบาลบุญดี
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม											
๓.๑ แผนงานการศึกษา											
๑	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๘ มีนาคม ๒๕๖๗	งานการศึกษา	เทศบาลบุญดี
๒	โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทาง วิชาการเด็ก	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗	งานการศึกษา	เทศบาลบุญดี
๓	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๑๓ มกราคม ๒๕๖๗	งานการศึกษา	เทศบาลบุญดี
๔	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑,๖๔๐,๕๒๐	๑,๔๘๔,๔๙๖	๑๕๖,๐๒๔.๐๐	☑				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	งานการศึกษา	เทศบาลบุญดี
๕	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียน การสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	๓๔๑,๔๙๖	๓๓๙,๖๖๐	๑,๘๓๖.๐๐	☑				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	งานการศึกษา	เทศบาลบุญดี
๖	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๒๖,๖๒๑	๑๒๐,๒๒๖	๖,๓๙๕.๐๐	☑				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	งานการศึกษา	เทศบาลบุญดี
๗	อาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก และ โรงเรียนสังกัด สพฐ.	๑,๘๐๖,๑๕๕	๑,๘๐๐,๕๙๒	๕,๕๖๓.๒๕	☑				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	งานการศึกษา	เทศบาลบุญดี
๘	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนคำอาฮวนศรีราษฎร์ วิทยา	๖๖๘,๒๙๔	๖๖๘,๒๙๔	๐.๐๐	☑				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	งานการศึกษา	เทศบาลบุญดี
๙	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านคำเขื่อง	๔๔๙,๔๑๕	๔๔๙,๔๑๕	๐.๐๐	☑				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	งานการศึกษา	เทศบาลบุญดี
๑๐	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านคำเม็ก	๑๖๐,๗๘๕	๑๕๙,๙๘๔	๘๐๑.๐๐	☑				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	งานการศึกษา	เทศบาลบุญดี
๑๑	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านโค้งสำราญ	๕๓๖,๐๘๔	๕๓๖,๐๘๔	๐.๐๐	☑				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	งานการศึกษา	เทศบาลบุญดี
๑๒	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านดงมัน	๒๖๑,๕๗๖	๒๖๑,๕๗๖	๐.๐๐	☑				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	งานการศึกษา	เทศบาลบุญดี
๑๓	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้าน โนนสะอาด ราษฎร์บำรุง	๒๑๕,๒๐๘	๒๑๕,๒๐๘	๐.๐๐	☑				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	งานการศึกษา	เทศบาลบุญดี
๑๔	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้าน พรานอัน	๕๑๑,๙๗๔	๕๑๑,๙๗๔	๐.๐๐	☑				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	งานการศึกษา	เทศบาลบุญดี
๑๕	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้าน เหมืองป่า	๒๔๔,๔๒๒	๒๔๔,๔๒๒	๐.๐๐	☑				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	งานการศึกษา	เทศบาลบุญดี
๑๖	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้าน เหล่าคราม	๗๗๕,๔๔๒	๗๗๓,๔๑๐	๒,๐๓๒.๐๐	☑				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	งานการศึกษา	เทศบาลบุญดี
๓.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ											
๑	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน ด้านยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๕๐	๕๐.๐๐	☑				๙ ธ.ค. ๖๖ -๑๐ ธ.ค. ๖๖	งานการศึกษา	เทศบาลบุญดี
๒	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗	งานการศึกษา	เทศบาลบุญดี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	โครงการรณรงค์เดินวิ่งตำบลคำอาฮวน	๒๐,๐๐๐	๑๘,๖๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	☑				๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	งานการศึกษา	เทศบาลบุญติ
๔	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณี ท้องถิ่น หมู่ที่ ๑ บ้านคำอาฮวน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๑๙ มี.ค. ๖๗	งานการศึกษา	เทศบาลบุญติ
๕	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณี ท้องถิ่น หมู่ที่ ๒ บ้านเหมืองป่า	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖	งานการศึกษา	เทศบาลบุญติ
๖	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณี ท้องถิ่น หมู่ที่ ๓ บ้านคำเซียง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	งานการศึกษา	เทศบาลบุญติ
๗	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณี ท้องถิ่น หมู่ที่ ๔ บ้านพรานอัน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗	งานการศึกษา	เทศบาลบุญติ
๘	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณี ท้องถิ่น หมู่ที่ ๕ บ้านดงมัน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	งานการศึกษา	เทศบาลบุญติ
๙	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณี ท้องถิ่น หมู่ที่ ๖ บ้านคำเม็ก	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	งานการศึกษา	เทศบาลบุญติ
๑๐	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณี ท้องถิ่น หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสะอาด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	งานการศึกษา	เทศบาลบุญติ
๑๑	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณี ท้องถิ่น หมู่ที่ ๘ บ้านโคกสูง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	งานการศึกษา	เทศบาลบุญติ
๑๒	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณี ท้องถิ่น หมู่ที่ ๙ บ้านเหล่าคราม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	งานการศึกษา	เทศบาลบุญติ
๑๓	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณี ท้องถิ่น หมู่ที่ ๑๐ บ้านโค้งสำราญ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	งานการศึกษา	เทศบาลบุญติ
๑๔	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณี ท้องถิ่น หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองแต้	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗	งานการศึกษา	เทศบาลบุญติ
๑๕	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณี ท้องถิ่น หมู่ที่ ๑๒ บ้านเหล่าคราม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	งานการศึกษา	เทศบาลบุญติ
๑๖	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณี ท้องถิ่น หมู่ที่ ๑๓ บ้านพรานอัน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗	งานการศึกษา	เทศบาลบุญติ
๑๗	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณี ท้องถิ่น หมู่ที่ ๑๔ บ้านแสงอรุณ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	งานการศึกษา	เทศบาลบุญติ
๑๘	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณี ท้องถิ่น หมู่ที่ ๑๕ บ้านคำอาฮวน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	งานการศึกษา	เทศบาลบุญติ
๑๙	เงินอุดหนุนสำหรับการจัดงานประเพณี ท้องถิ่น หมู่ที่ ๑๖ บ้านเหมืองป่า	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๑๒ มกราคม ๒๕๖๗	งานการศึกษา	เทศบาลบุญติ
๒๐	โครงการสำรวจข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูล ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านและศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐.๐๐				☑	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	งานการศึกษา	เทศบาลบุญติ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๑	โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลแหล่ง ท้องเที่ยว	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐.๐๐				☑	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	งานการศึกษา	เทศบาลัญัติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม											
๔.๑ แผนงานสาธารณสุข											
๑	โครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะในเขต เทศบาลตำบลคำอาฮวน	๗๒๐,๐๐๐	๖๒๔,๐๐๐	๙๖,๐๐๐.๐๐	☑				๑ ต.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	งานสาธารณสุข	เทศบาลัญัติ
๒	โครงการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน	๕๖๓,๘๐๐	๕๕๕,๙๐๐	๗,๙๐๐.๐๐	☑				๑ ต.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	งานสาธารณสุข	เทศบาลัญัติ
๓	โครงการรณรงค์และให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ และเพศศึกษา	๕,๐๐๐	๔,๗๐๐	๓๐๐.๐๐	☑				๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	งานสาธารณสุข	เทศบาลัญัติ
๔	โครงการร่วมกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด โลก	๕,๐๐๐	๑,๙๐๐	๓,๑๐๐.๐๐	☑				๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗	งานสาธารณสุข	เทศบาลัญัติ
๕	โครงการสนับสนุนชมรม To Be Number one ตำบลคำอาฮวน	๑๕,๐๐๐	๑๔,๔๖๘	๕๓๒.๐๐	☑				๖ ก.ย. ๖๗	งานสาธารณสุข	เทศบาลัญัติ
๖	โครงการสุขภาพอาหาร	๒๐,๐๐๐	๗,๒๕๐	๑๒,๗๕๐.๐๐	☑				ส.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	งานสาธารณสุข	เทศบาลัญัติ
๗	โครงการอบรมรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน	๓๘๐,๐๐๐	๒๙๗,๓๗๒	๘๒,๖๒๘.๐๐	☑				๒๐ มี.ค. ๖๗ - ๒๒ มี.ค.๖๗	งานสาธารณสุข	เทศบาลัญัติ
๘	โครงการเยาวชนไทยผนักหัวใจด้านภัยยาเสพติด	๕,๐๐๐		๕,๐๐๐.๐๐				☑	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	งานสาธารณสุข	เทศบาลัญัติ
๙	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสำรวจ และขึ้นทะเบียนประชากรสุนัขและแมว	๑๕,๐๐๐	๔,๓๑๔	๑๐,๖๘๖.๐๐	☑				พ.ค. ๖๗ - มิ.ย. ๖๗	งานสาธารณสุข	เทศบาลัญัติ
๑๐	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลด ภาวะคลอดก่อนกำหนด	๑๐,๐๐๐	๘,๘๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	☑				๙ ก.ย. ๖๗	งานสาธารณสุข	เทศบาลัญัติ
๑๑	โครงการสัต์ว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า (รณรงค์และฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า)	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	งานสาธารณสุข	เทศบาลัญัติ
๑๒	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑ บ้านคำอาฮวน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๕ ก.ค. ๖๗	งานสาธารณสุข	เทศบาลัญัติ
๑๓	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้านเหมืองบ่า	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๕ ก.ค. ๖๗	งานสาธารณสุข	เทศบาลัญัติ
๑๔	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๓ บ้านคำเชียง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๕ ก.ค. ๖๗	งานสาธารณสุข	เทศบาลัญัติ
๑๕	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๔ บ้านพรานอัน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๕ ก.ค. ๖๗	งานสาธารณสุข	เทศบาลัญัติ
๑๖	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๕ บ้านดงมัน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๕ ก.ค. ๖๗	งานสาธารณสุข	เทศบาลัญัติ
๑๗	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๖ บ้านคำเม็ก	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๕ ก.ค. ๖๗	งานสาธารณสุข	เทศบาลัญัติ
๑๘	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสะอาด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๕ ก.ค. ๖๗	งานสาธารณสุข	เทศบาลัญัติ
๑๙	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๘ บ้านโคกสูง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๕ ก.ค. ๖๗	งานสาธารณสุข	เทศบาลัญัติ

ลำดับที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๒๐	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๙ บ้านเหล่าคราม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๕ ก.ค. ๖๗	งานสาธารณสุข	เทศบัญญัติ
๒๑	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐ บ้านโค้งสำราญ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๕ ก.ค. ๖๗	งานสาธารณสุข	เทศบัญญัติ
๒๒	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองแต้	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๕ ก.ค. ๖๗	งานสาธารณสุข	เทศบัญญัติ
๒๓	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๒ บ้านเหล่าคราม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๕ ก.ค. ๖๗	งานสาธารณสุข	เทศบัญญัติ
๒๔	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๓ บ้านพรานอัน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๕ ก.ค. ๖๗	งานสาธารณสุข	เทศบัญญัติ
๒๕	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๔ บ้านแสงอรุณ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๕ ก.ค. ๖๗	งานสาธารณสุข	เทศบัญญัติ
๒๖	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๕ บ้านคำอาฮวน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๕ ก.ค. ๖๗	งานสาธารณสุข	เทศบัญญัติ
๒๗	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๖ บ้านเหมืองป่า	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐				☑	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	งานสาธารณสุข	เทศบัญญัติ
๒๘	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๗ บ้านน้อยนางาม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๕ ก.ค. ๖๗	งานสาธารณสุข	เทศบัญญัติ
๒๙	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ ๑๘ บ้านใหม่พัฒนา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๕ ก.ค. ๖๗	งานสาธารณสุข	เทศบัญญัติ
๕.๒ แผนงานเคหะและชุมชน											
๑	โครงการจัดการน้ำเสียในชุมชน	๕,๐๐๐	-	-				☑	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	งานสาธารณสุข	เทศบัญญัติ
๕.๓ แผนงานการเกษตร											
๑	โครงการ Big Cleaning day คำอาฮวน บ้านสวาย เมืองสะอาด	๑๐,๐๐๐	๗๕๐	๙,๒๕๐.๐๐	☑				๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗	งานสาธารณสุข สำนักปลัดฯ	เทศบัญญัติ
๒	โครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น ปลูกต้นไม้เพื่อลด ภาวะโลกร้อน	๗,๐๐๐	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	☑				๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	งานสาธารณสุข สำนักปลัดฯ	เทศบัญญัติ
๓	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในชุมชน	๕,๐๐๐	๒,๗๐๐	๒,๓๐๐.๐๐	☑				ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	งานสาธารณสุข สำนักปลัดฯ	เทศบัญญัติ
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มา จากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๖๐,๐๐๐	๓๗,๙๕๐	๒๒,๐๑๐.๐๐	☑				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ การเมืองการปกครอง											
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป											

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	☑				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ
๒	โครงการเทศบาลให้บริการประชาชน ร่วมกับอำเภออัม เคลื่อนที่เพื่อพัฒนา การให้บริการประชาชน	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐.๐๐				☑	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ
๓	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์องค์กร	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.๐๐				☑	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	เทศบัญญัติ
๔	โครงการอบรมให้ความรู้การบูรณาการ จัดทำแผนพัฒนา หมู่บ้านและแผนพัฒนา ท้องถิ่น	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐.๐๐	☑				๑๐ ก.ย. ๖๗	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	เทศบัญญัติ
๕	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ ทับซ้อนและ มาตรการป้องกัน	๕,๐๐๐	๑,๒๐๐	๓,๘๐๐.๐๐	☑				๙ ก.ย. ๖๗	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	เทศบัญญัติ
๖	โครงการจัดทำและปรับปรุงเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๕๐๐	๕๐๐.๐๐	☑				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองคลัง	เทศบัญญัติ
๕.๓ แผนงานการศึกษา											
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาเป็นค่า สาธารณูปโภค	๓๕,๔๐๐	๓๕,๔๐๐	๐.๐๐	☑				๑ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการที่บรรจุในแผนการดำเนินงาน	จำนวน	๒๕๗	โครงการ	
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๒๓๗	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๒๑
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	-	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๐
โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๒๐	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๗.๗๙

ปัญหา/อุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พบว่า มีโครงการและกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้จำนวน ๑๔ โครงการ/กิจกรรม เนื่องจากบางโครงการได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณที่ตั้งไว้ได้ อีกทั้งยังมีการโอนงบประมาณไปดำเนินการในด้านอื่น ๆ และในแต่ละส่วนงานไม่เร่งรัดการดำเนินโครงการ จึงไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จทันภายในช่วงปีงบประมาณดังกล่าว

ข้อเสนอแนะ

- กำหนดให้สำนัก/กอง/งาน รายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ และกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการรายงานผลในระบบให้ทำการรายงานให้เป็นปัจจุบัน เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน
- ผู้บริหารติดตามการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน
